

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 161 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția stadionului 24m x 12 m în satul Gordinești, r-nul Rezina**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Gordinești, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria s. Gordinești, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 372.366,58 lei
Suma finanțată din FNDRL: 368.697,79 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 203-RZ23161-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport (stadion), cu suprafața de 288 m.p, construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de sport (stadion), cu suprafața de 288 m.p, construit și amenajat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 198 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 3/2 din 28.04.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- 1 teren de sport (stadion), cu suprafața de 288 m.p, construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1025 locuitori, inclusiv 145 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1025 locuitori, inclusiv 145 copii;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Actul de formare a costurilor investitoriale nr. 198 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 3/2 din 28.04.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1025 locuitori, inclusiv 145 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format, ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, conform cost planificat 1,0 mii lei. - Mentenanța și întreținerea terenului de sport sunt asigurate de Primăria Gordinești, care menține obiectivul în stare corespunzătoare prin salubrități periodice și, după caz, intervenții de întreținere. - Pentru asigurarea integrității bunului la terenul de sport este instalat sistem de supraveghere video. - Pe terenul de sport construit periodic sunt petrecute competiții sportive.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, APL dispune de personal specializat. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Construit un teren de minifotbal și pentru practicarea sportului. Conform cererii de finanțare, ca urmare a implementării proiectului vor fi create condiții pentru practicarea sportului a tinerii generații și a întregii comunități, insuflarea unui stil de viață sănătos, creșterea accesului populației la infrastructura socială, dar și acces la infrastructură sportivă pentru echipele de fotbal și volei.	Construcția stadionului din satul Gordinești oferă comunității un spațiu modern pentru activități sportive și recreative, contribuind la promovarea unui stil de viață sănătos. Beneficiarii ai proiectului sunt 1025 locuitori dintre care cca 145 copii.
---	--	--

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

08.04.2025