

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 23 159 GM23**  
Denumire proiectului: **Împreună pentru o viață activă și o comunitate puternică**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă  
Beneficiar: Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă  
Bugetul proiectului: 448.947,44 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 445.237,44 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 07.09.2023 334–SV23159-GM23  
Data transmiterii obiectului: 03.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 pistă de patinaj pe role, construită și amenajată;	Produs	- 1 pistă pentru role, atletism și practicarea sportului, construită și amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/4 din 12.04.2024. 4. Vizita în teren. 5. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- 1 pistă pentru role, atletism și practicarea sportului, construită și amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 2230 locuitori, inclusiv 267 copii, 210 elevi, 844 tineri	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2230 locuitori, inclusiv 267 copii, 210 elevi, 844 tineri	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin DCL nr. 2/4 din 12.04.2024. 4. Vizita în teren. 5. Raport privind sustenabilitatea prezentat de APL.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2230 locuitori, inclusiv 267 copii, 210 elevi, 844 tineri

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, conform recomandărilor. - Menținerea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Copceac, inclusiv în baza clauzei garanției de bună execuție cu antreprenorul care a executat lucrările. - Periodic Primăria efectuează lucrări de salubritate și menținerea în stare corespunzătoare a pistei. APL a bugetat circa 3 mii lei pentru mentenanță. - La pista creată periodic Primăria petrece activități social sportive. Inclusiv această este utilizată de populația din Copceac, pentru patinare pe role, trotinete, biciclete și alergare. Jucătorii echipei de fotbal din localitate se antrenează la teren și la pistă. - În perspectivă Primăria Copceac planifică reabilitarea terenului de fotbal existent.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;	1. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse și după finalizare	În satul Copceac, la terenul de fotbal se va construi și amenaja o pistă pentru role, atletism și practicarea sportului, beneficiind direct 2,230 de locuitori, inclusiv 267 copii, 210 elevi și 844 tineri.	Pista creată în satul Copceac a devenit un spațiu important pentru activități social-sportive, oferind locuitorilor de toate vârstele oportunități pentru mișcare și recreere. Copiii, tinerii și adulții folosesc pista pentru role, trotinete, biciclete și alergare, contribuind astfel la un stil de viață activ și sănătos. De asemenea, sportivii echipei locale de fotbal își desfășoară antrenamentele atât pe pistă, cât și pe terenul existent. În viitor, reabilitarea terenului de fotbal va completa infrastructura sportivă a localității, stimulând implicarea tinerilor în sport și organizarea competițiilor locale.
---	--	---

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;  
 Conform recomandărilor din cadrul vizitei de monitorizare, Primăria va efectua periodic lucrări de întreținere a pistei de alergare, întreprinzând măsuri de prevenire a fisurilor.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**31.01.2025**