

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CH 23 578 GM23
Denumire proiectului: Modernizarea teren de sport multifuncțional în satul Baurci-Moldoveni, raionul Cahul
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Baurci-Moldoveni, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Baurci-Moldoveni, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 453.149,02 lei
Suma finanțată din FNDRL: 448.662,40 lei
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 296-CH23578-GM23
Data transmiterii obiectului: 16.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional, cu S= 360 m.p, reconstruit;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional, cu S= 360 m.p, reconstruit;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 16.11.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 274 din 15.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 3/3 din 22.04.2024; 3. Vizita de monitorizare în teren din 11.02.2025 și 04.11.2025; 4. Raport anual post-implementare, prezentat de APL din 04.11.2025; 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025 Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	- 1 teren de sport multifuncțional, cu S= 360 m.p, reconstruit;
- Numărul de beneficiari direcți: 2058 locuitori, dintre care 177 copii (0-6 ani), 185 elevi (6-18 ani);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2058 locuitori, dintre care 177 copii (0-6 ani), 185 elevi (6-18 ani);	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 16.11.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 274 din 15.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 3/3 din 22.04.2024; 3. Vizita de monitorizare în teren din 11.02.2025 și 04.11.2025; 4. Raport anual post-implementare, prezentat de APL din 04.11.2025; 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025 Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 2058 locuitori, dintre care 177 copii (0-6 ani), 185 elevi (6-18 ani);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru executarea lucrărilor de împrejmuire și iluminare a terenului sportiv.	Conform raportului anual post-implementare, APL specifica: - Responsabil de întreținerea și sustenabilitatea investiției este Primăria Baurci-Moldoveni care asigură mentenanța și dezvoltarea investiției; - Au fost executate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ- cost 1200 lei; - Au fost instalate 2 panouri de baschet și plasa pentru volei, achiziționate din fonduri ale primăriei; - Au fost montate 2 corpuri de iluminat pe bază solară, pentru utilizarea terenului și în perioadele de seară; - A fost construit gardul de protecție pentru securizarea terenului și delimitarea zonei sportive. - Primăria a angajat un instructor sportiv, care antrenează copii la terenul de sport multifuncțional, salarizarea acestuia fiind asigurată din bugetul local; - Pentru perioada imediat următoare Primăria Baurci-Moldoveni planifică construcția unei parcuri proxime cu terenul de sport multifuncțional precum și plantarea de copaci în jurul terenului, pentru a crea zonă de umbră, a îmbunătăți aspectul estetic și a spori confortul utilizatorilor;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- După finalizarea proiectului, investiția va fi preluată la evidență și gestionată de către Primăria Baurci-Moldoveni care va asigura mijloace financiare din buget pentru asigurarea continuității și durabilității proiectului.</p> <p>- Se va angaja un muncitor auxiliar responsabil de efectuarea lucrărilor de salubritate, întreținere și reparații necesare.</p> <p>- Specialistul în domeniul sportului va crea o secție de sport pentru iubitorii de baschet și volei, de asemenea vor fi organizate competiții locale cu implicarea categoriilor de vârstă din localitate.</p> <p>După finalizarea proiectului echipele feminine formate, antrenate de specialistul în domeniul sportului al primăriei va participa la spartachiade, competiții și campionate, organizate la nivel local și regional.</p> <p>- Se va elabora și amplasa panoul informativ permanent ce va asigura vizibilitatea proiectului - cost estimat 1200 lei.</p>	<p>- Gestionarea și întreținerea terenului de sport multifuncțional este asigurată de Primăria Baurci-Moldoveni, ca autoritate responsabilă. Prin urmare, salubritatea teritoriului este realizată de către două persoane angajate în cadrul serviciului de salubritate al primăriei. Întreținerea iluminatului stradal aferent terenului este asigurată de către electricianul desemnat al localității. Supravegherea și consultanța în domeniul sportiv sunt realizate de către specialistul în sport desemnat de primărie.</p> <p>- Pentru obiectivul vizat s-a prevăzut suma totală de 44,0 mii lei, distribuită după cum urmează: 10,0 mii lei – pentru competițiile sportive, 22,0 mii lei – pentru salarizarea instructorului în domeniul sportului, 12,0 mii lei – pentru deplasarea echipei sportive la competiții raionale. Suplimentar, se asigură lucrările de curățenie și salubritate a terenului sportiv, realizate de angajații responsabili de amenajarea acestuia.</p> <p>- Pentru plasarea elementelor de identitate vizuală, APL a alocat resurse financiare în suma de 1,2 mii lei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>În rezultatul implementării proiectului situația grupurilor țintă va fi îmbunătățită în felul următor:</p> <p>- 2058 locuitori din s. Baurci-Moldoveni vor avea acces la infrastructură sportivă reabilitată</p> <p>- Condiții îmbunătățite de practică a orelor de educație fizică pentru 185 elevi din gimnaziu și 98 copii de la grădinița de copii.</p> <p>- Nivel sporit al calității vieții cetățenilor din localitate.</p>	<p>Terenul de sport multifuncțional din Baurci-Moldoveni oferă comunității un spațiu modern pentru activități sportive, promovând un stil de viață activ și sănătos. Situat în apropierea gimnaziului, unde învață 158 de elevi, și a grădiniței, frecventate de 98 de copii, terenul asigură acces pentru tineri de practică a sportului, sprijinindu-le dezvoltarea fizică și socială. De asemenea, întreaga comunitate beneficiază de un spațiu sigur pentru recreere și desfășurarea evenimentelor sportive, recreative, extracurriculare, evenimentelor locale și activităților educative în cadrul terenului; Performanțele obținute de sportivii echipei locale de fotbal FC HAIDUC din Baurci-Moldoveni la competiții reflectă impactul pozitiv al acestei investiții, care aduce beneficii directe pentru 2.058 de locuitori.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare
04.11.2025