

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 23 192 GM23**
 Denumire proiectului: **Amenajarea parcului din centrul satului Corjeuți, r-nul Briceni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Corjeuți, r-nul Briceni
 Beneficiar: Primăria s. Corjeuți, r-nul Briceni
 Bugetul proiectului: 453.332,21 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 449.214,54 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 241-BR23192-GM23
 Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,15 ha, amenajată; - 220m.p de teren pavat.	Produs	-1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,15 ha, amenajată; - 220m.p de teren pavat.	1. Analiza documentară: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 204 din 14.03.2024; 2. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului local nr. 5/18 din 22.08.2024. 3. Raport anual post-implemetare prezentat de APL, privind acțiunile de durabilitate din 18.11.2025; 4. Vizite în teren. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-impletare din data de 04.03.2025 Vizita de monitorizare ex-post din 19.11.2025	-1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,15 ha, amenajată; - 220m.p de teren pavat.
- Numărul de beneficiari direcți: 3700 locuitori, inclusiv 620 elevi, 247 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3700 locuitori, inclusiv 620 elevi, 247 copii;	1. Analiza documentară: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 204 din 14.03.2024; 2. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului local nr. 5/18 din 22.08.2024. 3. Raport anual post-implemetare prezentat de APL, privind acțiunile de durabilitate din 18.11.2025; 4. Vizite în teren. 5. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-impletare din data de 04.03.2025 Vizita de monitorizare ex-post din 19.11.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 3700 locuitori, inclusiv 620 elevi, 247 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a parcului amenajat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea parcului amenajat;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia nr. 5/19 din 22.08.2024; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 860 lei; - Menținerea investiției este asigurată de Primăria Corjeuți, prin Dispoziția nr. 10 din 03.03.2025 fiind desemnată persoană responsabilă de întreținerea parcului; - În perioada de sustenabilitate primăria a întreprins următoarele acțiuni la parcul central: semănare gazon și instalare sistemul de irigare, sistem de iluminat, camere de supraveghere. - APL asigura menținerea în stare salubră a parcului, și pentru întreținerea și gestionarea acestuia a planificat resurse financiare în suma de 20,0, mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 860 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 20,0 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Parcul din centrul satului Corjeuți, cu o suprafață de 0,15 ha, amenajat prin pavarea a 220 m ² de căi pietonale, instalarea de bănci și urne, tobogan pentru copii. Beneficiari ai proiectului cca 3.700 de locuitori, inclusiv 620 de elevi și 247 de copii.	Amenajarea parcului din centrul satului Corjeuți are un impact semnificativ asupra comunității, oferind oportunități de relaxare, mișcare și socializare, contribuind la îmbunătățirea sănătății și a calității vieții. În același timp, amenajarea unui parc în localitate crează condiții pentru desfășurarea diferitor activități în aer liber precum ateliere, competiții sau evenimente culturale.

Concluzii:

În perioada 2023–2025, Primăria Corjeuți a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express”. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

19.11.2025