

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **G 11 431 DL**
 Denumire proiectului: **Modernizarea sistemului de alimentare cu apă în satul Chiriet-Lunga**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 1.556.257,97 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.456.958,43 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 324-G11431DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 05.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-2 platforme a stațiilor de pompare, reabilitate -1 turn de apa cu V=50 construit, -1 turn de apa V=25 reabilitat, -Platforma 1 cu 196,91 m teritoriu amenajat, -Platforma 2 cu 239,9 m teritoriu amenajat, -suporturi pentru iluminat montat .	Produs	-2 platforme a stațiilor de pompare, reabilitate -1 turn de apa cu V=50 construit, -1 turn de apa V=25 reabilitat, -Platforma 1 cu 196,91 m teritoriu amenajat, -Platforma 2 cu 239,9 m teritoriu amenajat, -suporturi pentru iluminat montat .	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 80 din 30.04.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	-2 platforme a stațiilor de pompare, reabilitate -1 turn de apa cu V=50 construit, -1 turn de apa V=25 reabilitat, -Platforma 1 cu 196,91 m teritoriu amenajat, -Platforma 2 cu 239,9 m teritoriu amenajat, -suporturi pentru iluminat montat .
- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1512 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de agenți economici, 5 instituții publice. 1 instituție de cult.	Rezultat	- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1512 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de agenți economici, 5 instituții publice. 1 instituție de cult.	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 30.04.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 80 din 30.04.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 30.04.2025	- Acces la sistemul de aprovizionare cu apa a 1512 de locuitori din 329 gospodării deasemenea de agenți economici, 5 instituții publice. 1 instituție de cult.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de apeduct; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost planificat 2,3 mii lei. - Responsabilitatea pentru mentenanța investiției revine Primăriei Chiriet-Lunga, care a creat Secția pentru amenajare și curățenie sanitară, structură ce gestionează și sistemul de apeduct, având un personal format din 7 angajați. - Pentru amenajare și întreținerea sistemului de apeduct, primăria anual planifică în buget cca 300 mii lei. - Prin Dispoziția primarului nr. 142 din 09.10.2024, au fost stabilite responsabilitățile personalului Secția pentru amenajare și curățenie sanitară, la întreținerea sistemului de apeduct. - La turnurile de apă vor fi sădiți copaci și teritoriul este întreținut în stare salubă de către primărie.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi întreprinse măsuri de către beneficiar de preluare a investiției conform legislației. -Vor fi desemnate persoane responsabile de monitorizarea integrității bunurilor și serviciilor create. -Va fi asigurată vizibilitatea proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Se vor planifica resurse financiare anual pentru întreținerea sistemului de apeduct.	Primăria Chiriet-Lunga este responsabilă de mentenanța investiției și a înființat în acest scop Secția pentru amenajare și curățenie sanitară, care gestionează și sistemul de apeduct cu un personal format din 7 angajați. Prin Dispoziția primarului nr. 142 din 09.10.2024, au fost clar stabilite atribuțiile acestora, iar pentru întreținerea anuală a sistemului de apeduct sunt prevăzuți aproximativ 300 mii lei în buget.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Modernizat sistemul de alimentare cu apă prin reabilitarea a două platforme ale stațiilor de pompare, construcția unui turn de apă de 50 m ³ și reabilitarea altuia de 25 m ³ , fiind amenajate suprafețele aferente și instalate suporturi pentru iluminat. Investiția asigură accesul la apă potabilă pentru 1512 locuitori din 329 de gospodării, agenți economici, 5 instituții publice și 1 instituție de cult.	Modernizarea sistemului de alimentare cu apă din Chiriet-Lunga asigură acces la apă potabilă pentru 1512 locuitori. Prin reabilitarea a două platforme de pompare și modernizarea a două turnuri de apă (unul construit cu volum de 50 m ³ și altul reabilitat cu 25 m ³), comunitatea beneficiază de un sistem de apeduct fiabil.
---	--	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui..

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 30.04.2025