

**Raport de monitorizare post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 435 DL**
 Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului Casei de cultură din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă
 Beneficiar: Primăria s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă
 Bugetul proiectului: 1.888.116,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.888.116,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 288-S24435DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 02.04.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; S- 1 205 m2 de acoperiș renovat;	Produs	-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; S- 1 205 m2 de acoperiș renovat;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 1/11 din 27.01.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.01.2025	-1 instituție culturală (Casă de cultură), reabilitată; S- 1 205 m2 de acoperiș renovat;
-Acces îmbunătățit pentru 4773 populație, dintre care 24 beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 4773 populație, dintre care 24 beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 31.01.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia nr. 1/11 din 27.01.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.01.2025	-Acces îmbunătățit pentru 4773 populație, dintre care 24 beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 950 lei; 3. Mentenanța investiției este asigurată de Primăria Olănești care asigură întreținerea Casei de Cultură și monitorizează frecvent integritatea acoperișului construit. 4. Întreținerea acoperișului reconstruit se va efectua inclusiv și în baza clauzei de bună execuție garantată de către antreprenorul care a executat lucrările. 5. În scopul operaționalizării casei de cultură, Primăria Olănești va implementa proiect prin intermediul ediției II a Programului Satul European, ce prevede: renovarea și replanificarea interioară a încăperilor, tâmplărie, pardoseli, grup sanitar, rețele ingineresti ș.a. Intervenții planificate vor operaționaliza casa de cultură, în care va fi posibilă petrecerea evenimentelor social-culturale și practicarea culturii și evenimentelor de ordin local.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Primăria Olănești va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate, monitorizând integritatea acoperișului și după caz va aloca resurse financiare pentru intervenții de mentenanță. -Primăria va identifica noi surse de finanțare și va aplica cu proiecte în scopul renovării și dotării interioare a casei de cultură.	- Costul pentru instalarea panoului informativ a constituit 950 lei. - Mentenanța acoperișului Casei de Cultură și a edificiului este asigurată de către Primăria Olănești. - Primăria Olănești va implementa un proiect prin Programul Satul European (Ediția II) pentru renovarea și modernizarea Casei de Cultură. Lucrările includ reamenajarea interioară, înlocuirea tâmplăriei, refacerea pardoselilor, modernizarea grupului sanitar și a rețelelor ingineresti. Proiectul va permite organizarea evenimentelor social-culturale și promovarea activităților comunitare.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Va fi reconstruit acoperișul Casei de Cultură. Prin această investiție, se va eficientiza energetic edificiul Casei de Cultură și va fi stopată degradarea fizică a clădirii. Beneficiari ai proiectului sunt 4.773 de locuitori din localitatea Olănești.	Prin intermediul ediției I a Programului „Satul European”, a fost reabilitat acoperișul Casei de Cultură, stopând astfel procesul de degradare fizică a clădirii și contribuind la eficientizarea energetică a acesteia. Prin implementarea proiectului din ediția a II-a a programului, Casa de Cultură va deveni pe deplin funcțională, oferind comunității posibilitatea de a organiza evenimente sociale și culturale într-un spațiu modern și echipat. Beneficiari ai proiectului sunt 4.773 de locuitori din localitatea Olănești.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Prin intermediul ediției I a Programului „Satul European”, a fost reabilitat acoperișul Casei de Cultură, stopând astfel procesul de degradare fizică a clădirii. Prin implementarea proiectului din ediția a II-a a programului, Casa de Cultură va deveni pe deplin funcțională, oferind comunității posibilitatea de a organiza evenimente sociale și culturale.
3. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
4. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției, modalitatea de asigurare cu resurse după finalizarea lui.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 31.01.2025