

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21 420 DL
Denumire proiectului:	Școala mea de vis
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești
Beneficiar:	Primăria com. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești
Bugetul proiectului:	740.804,52 lei
Suma finanțată din FNDRL:	740.804,52 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 93-N21420DL-2022
Data transmiterii obiectului:	05.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Liceul ,dotata cu mobilier performant, si echipament TIC, -4 pachete de mobilier pentru (birou,vestiar , bucatarie punct medical), procurat,	Produs	-1 Instituție educațională Liceul , dotata cu mobilier performant, si echipament TIC, -4 pachete de mobilier pentru (birou, vestiar ,bucatarie punct medical), procurat,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 117 din 15.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 01/8 din 18.01.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023 și raportul anual post-implementare nr. 385 din 30.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023  Vizita de monitorizare ex-post din data de 30.05.2025.	-1 Instituție educațională, liceu, dotata cu mobilier performant si echipament TIC, -4 seturi de mobilier procurat pentru birou,vestiar, bucatarie, punct medical.
Acces îmbunătățit pentru 270 elevi,28 cadre didactice,20 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 270 elevi, 28 cadre didactice,20 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costului investițional, Nr. 117 din 15.08.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 01/8 din 18.01.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 23.10.2023 și raportul anual post-implementare nr. 385 din 30.05.2025; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023  Vizita de monitorizare ex-post din data de 30.05.2025.	Acces îmbunătățit pentru 270 elevi,28 cadre didactice,20 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilitate; 5. Elaboarea planului managerial al instituției Gimnaziul Cuhureștii de Sus.	În baza notelor informative prezentate de APL și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni de sustenabilitate. -Plasarea elementelor de identificare vizuală, fiind instalat panoul informativ permanent, cost 500 lei. -Bunurile au fost transmise la balanță și în gestiune către Gimnaziului Cuhureștii de Sus. -Cadrele didactice și elevii au fost instruiți privind utilizarea și întreținerea echipamentelor procurate, iar profesorul de informatică verifică periodic funcționalitatea calculatoarelor și televizoarelor. Diriginții, împreună cu elevii, organizează lunar aranjarea mobilierului din sălile de clasă, iar personalul auxiliar asigură menținerea ordinii în cantină, vestiare și spațiile comune. Aceste măsuri contribuie la durabilitatea investiției și la menținerea unui mediu educațional funcțional și bine întreținut. - La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea bunurilor și consumabile pentru acestea.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Contribuția aplicantului a constituit reparația capitală a încăperii preconizată pentru bibliotecă cu sala multimedia în sumă de 299923,98 lei., conform devizului de cheltuieli, atașat la dosarul proiectului, pentru a face posibilă dotarea instituției cu bunurile achiziționate din proiect.	S-au alocat 500 lei pentru elaborarea panoului informativ post-mentenanță. Este o concluzie eficientă și o comunicare permanentă între Cuhureștii de Sus și APL , pentru asigurarea durabilității proiectului.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Prin proiectul „Școala mea de vis” a fost dotată integral instituția de învățământ cu echipamente IT, mobilier modern pentru toate treptele de școlarizare, precum și utilaje pentru cabinete specializate, vestiare și cantină. Investiția contribuie la crearea unui mediu educațional sigur, modern și atractiv, adaptat cerințelor didactice actuale. Accesul la infrastructura reabilitată este îmbunătățit pentru 270 elevi, 28 cadre didactice și 20 angajați auxiliari din cadrul Gimnaziului din Cuhureștii de Sus.	Dotarea Gimnaziului din Cuhureștii de Sus cu echipamente moderne - inclusiv table interactive, calculatoare, televizoare, mobilier pentru toate treptele de școlarizare, precum și dotări pentru laboratoare, cantină și vestiare - a transformat școala într-un spațiu educațional complet funcțional și adaptat nevoilor actuale. Elevii beneficiază de un mediu care sprijină învățarea digitală, dezvoltarea competențelor practice și confortul fizic, în timp ce cadrele didactice dispun de resurse moderne pentru desfășurarea procesului didactic.	
<b>Concluzii:</b>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>			
<b>Data 30.05.2025</b>			