

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21 256 DL
Denumire proiectului:	<b>Dotarea și modernizarea Casei de cultură din satul Cotiujenii Mici</b>
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Cotiujenii Mici, r-nul Sîngerei
Beneficiar:	Primăria com. Cotiujenii Mici, r-nul Sîngerei
Bugetul proiectului:	350.847,00 lei
Suma finanțată din FNDRL:	349.047,00 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 78-N21256DL-2022
Data transmiterii obiectului:	09.11.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție publică (Casa de cultură) dotată și modernizată cu : -1 sistem audio modern, -1 set de mobilier -1 (3buc)sistem de aer condiționat	Produs	-1 Instituție publică (Casa de cultură) dotată și modernizată cu : -1 sistem audio modern, -1 set de mobilier -1 (3buc)sistem de aer condiționat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 01/05 din 15.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 06.10.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 20 din data de 15.01.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 19 din data de 19.02.2025; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implimentare în teren din data de 06.11.2023.  Vizita de monitorizare ex-post din data de 19.03.2025	-1 Instituție publică (Casa de cultură) dotată și modernizată cu : -1 sistem audio modern, -1 set de mobilier -1 (3buc)sistem de aer condiționat
Acces îmbunătățit pentru 90 persoane care frecventează cercurile de cadre didactice și 3 personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 90 persoane care frecventează cercurile de cadre didactice și 3 personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 01/05 din 15.03.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 06.10.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 20 din data de 15.01.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate, nr. 19 din data de 19.02.2025; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implimentare în teren din data de 06.11.2023.  Vizita de monitorizare ex-post din data de 19.03.2025	Acces îmbunătățit pentru 90 persoane care frecventează cercurile de cadre didactice și 3 personal auxiliar , beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a instituției reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunurilor formate.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, cost 720 lei; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Cotiujenii Mici în cooperare cu Casa de Cultură; - Casa de Cultură datorită proiectului are o activitate culturală diversificată, fiind susținută prin funcționarea a șase cercuri culturale ce implică activ copii, tineri și adulți. Evenimentele social-culturale organizate frecvent la Casa de Cultură, promovează tradițiile locale și contribuie la coeziunea comunității. - La Casa de Cultură se crează noi cercuri culturale, cum ar fi cel de dans destinat pentru cca 20 copii. - În perspectivă Primăria planifică accesarea de noi fonduri pentru modernizarea continuă a Casei de Cultură.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Sustenabilitatea investiției este asigurată prin cooperarea dintre Primăria Cotiujenii Mici și Casa de Cultură din localitate. Primăria dispune de resursele necesare pentru buna funcționare a instituției culturale și implementarea planurilor culturale anuale, inclusiv posibilitatea de a angaja suplimentar personal din domeniul culturii. Totodată, Casa de Cultură dispune de personal calificat care va contribui activ la menținerea și valorificarea investiției realizate.	Sustenabilitatea proiectului este asigurată de Primăria Cotiujenii Mici, în cooperare cu Casa de Cultură din localitate. Administrația publică locală, alături de conducerea instituției culturale, garantează funcționalitatea și durabilitatea bunurilor achiziționate, asigurând resursele necesare pentru buna desfășurare a activităților culturale.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Dotarea și modernizarea Casei de Cultură din satul Cotiujeii Mici prin achiziționarea unui sistem audio modern, a unui set de mobilier și a trei aparate de aer condiționat. Intervențiile vor crea condiții decente pentru organizarea evenimentelor festive și sociale, vor îmbunătăți activitatea angajaților și vor sprijini desfășurarea celor 6 cercuri culturale active. În total, 90 de persoane care frecventează cercurile vor beneficia de un spațiu amenajat și echipat corespunzător în cele patru încăperi dotate.	Casa de Cultură din Cotiujeii Mici a devenit un loc important pentru comunitate, unde se desfășoară principalele evenimente sociale și culturale din localitate. Aici activează mai multe cercuri culturale pentru copii, tineri și adulți, care oferă oportunități de exprimare artistică și petrecere a timpului liber. De asemenea, instituția găzduiește întâlniri comunitare, activități educative și evenimente locale, contribuind la viața activă și unită a satului. Beneficiari finali sunt locuitorii din Cotiujeii Mici în număr de 1671 locuitori.	
<b>Concluzii:</b>	<p>1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.</p> <p>2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.</p> <p>3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.</p> <p>4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.</p> <p>6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>			
<b>Data 19.03.2025</b>			