

Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL

Codul proiectului: ST 21 152 GM23
Denumire proiectului: Îmbunătățirea eficienței energetice pentru instituția preșcolară din s. Recea, r-nul Strășeni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura

Localitatea proiectului: s. Recea, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Recea, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 404.040,17 lei
Suma finanțată din FNDRL: 396.913,57 lei
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 88-ST21152-GM23
Data transmiterii obiectului: 26.04.2024
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - Suprafața fațadei izolate: 258 m.p.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - Suprafața fațadei izolate: 258 m.p.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	- 1 Instituție publică reabilitată (grădiniță de copii); - Suprafața fațadei izolate: 258 m.p.
- Numărul de beneficiari direcți: 85 copii, 29 angajați (11 educatori, 18 personal auxiliar)	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 85 copii, 29 angajați (11 educatori, 18 personal auxiliar)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 85 copii, 29 angajați (11 educatori, 18 personal auxiliar)

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a IET. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției /IET; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), daca este cazul;	Aprobarea de către APL a Planului cu acțiuni de asigurare durabilitate; Preluarea și înregistrarea în evidența contabilă a bunului format; Blocul termoizolat și reabilitat pe exterior este și va continua să fie gestionat de către APL Recea, dar și de administrația instituției preșcolare. La moment, integritatea bunului IET, este asigurată prin prevederile contractuale ale agentului economic care a efectuat lucrările de termoizolare, contractul de antrepriza fiind valabil minim un an de zile de la procedura de RTL.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a directorului grădinitei de copii, conform fisei de post, pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format; 4. APL a planificat alocarea din bugetul local a sumei de 1000 lei pentru elaborarea plăcuței informative permanente.	1. Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL a alocat din bugetul local suma de 1000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către administrația grădinitei de copii. Instituția dispune de resurse financiare pentru mentenanță , fapt confirmat prin extrasul din bugetul pentru anul 2025. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădinitei a desemnat șefa de gospodărie.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice ale instituției educaționale preșcolare; Reducerea cheltuielilor pentru întreținerea edificiului; Sporirea confortului termic pentru copii și personalul instituției preșcolare;</p>	<p>Termoizolarea unui bloc cu două nivele cu suprafața totală de 258 m2 ale instituției preșcolare din satul Recea, raionul Strășeni, a îmbunătățirea eficienței energetice ale instituției educaționale preșcolare; Reducerea costurilor și crearea economiilor considerabile pentru întreținerea edificiului și a sporit confortul termic pentru cei 85 de copii și 29 de angajați, dintre care 11 educatori și 18 personal auxiliar ai instituției preșcolare; Deasemenea a fost îmbunătățit aspectul exterior al clădirii instituției de educație timpurie din s. Recea, raionul Strășeni. Grupul țintă beneficiaza de condiții mai bune în perioada rece a anului, prin termoizolarea blocului și eficientizarea și sporirea confortului termic. Copii și angajații își desfășoară activitatea didactică în condiții mai bune pe perioada aflării în instituția reabilitată, astfel îmbunătățind starea sănătății și confortului.</p> <p>Impactul economic este vizibil prin reducerea cheltuielilor de întreținere a instituției și crearea economiilor de 20% , însă per bloc termoizolat cheltuielile pentru energia termică s-au redus și mai mult, acestea fiind conform auditului energetic elaborat de către specialiști atestați în domeniu, cu circa 40-50%. Pentru sezonul de încălzire precedent pentru anii 2022-2023, s-au consumat 14701 m3 de gaze naturale, reducerea consumului semnificativă după termoizolarea blocului IET, consumul de energie termică s- redus la 12184 m3 de gaze naturale (anii de gestiune 2023-2024)</p>
---	---	--

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 17.02.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
- 4.Starea obiectivului este bună nu a necesitat careva intervenții și este utilizată conform destinației.
5. În urma intervențiilor de termoizolare, performanța energetică a blocului grădiniței s-a îmbunătățit semnificativ, asigurând un nivel optim al confortului termic interior. Totodată, condițiile microclimatice îmbunătățite au contribuit la creșterea frecvenței copiilor.
6. Urmare a migrației interne și externe se atestă o diminuare a beneficiarilor direcți ai proiectului de la 85 copii număr inițial la -70 copii și de la 29 de angajați a scăzut la 26 angajați la data raportării.
7. Pe perioada post implementare a proiectului nu au fost atestate careva probleme tehnice la investiția creată.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
17.02.2026