

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **IL 23 13 GM23**
 Denumire proiectului: **Copii sunt viitorul Comunei Gangura a Republicii Moldova**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Gangura, r-nul Ialoveni
 Beneficiar: Primăria com. Gangura, r-nul Ialoveni
 Bugetul proiectului: 366.787,16 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 363.155,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 189-IL23013-GM23
 Data transmiterii obiectului: 03.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (grădinița de copii), reabilitată; - 100 m.p de cale de acces amenajată; - 500 m.p din curte pavată.	Produs	- 1 instituție publică (grădinița de copii), reabilitată; - 100 m.p de cale de acces amenajată; - 500 m.p din curte pavată.	1. Vizita de monitorizare ex-post a rezultatelor proiectului. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 14.11.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, și manager de institutie de educatie timpurie); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. Vizită de monitorizare din data 03.03.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.03.2026	- 1 instituție publică (grădinița de copii), reabilitată; - 100 m.p de cale de acces amenajată; - 500 m.p din curte pavată.
- Numărul de beneficiari direcți: 210 copii (0-7 ani), dintre care 125 încadrați în instituție, 30 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 210 copii (0-7 ani), dintre care 125 încadrați în instituție, 30 angajați	1. Vizita de monitorizare ex-post a rezultatelor proiectului. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 14.11.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, și manager de institutie de educatie timpurie); 4. Sondaj cu beneficiarii finali; 5. Vizită de monitorizare din data 03.03.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.03.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 210 copii (0-7 ani), dintre care 125 încadrați în instituție, 30 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea gradinitei de copii;	După finisarea proiectului, Primăria comunei Gangura a procurat panoul de vizibilitate, la 14.03.2024 a fost aprobat Planul de durabilitate a proiectului prin Decizia Consiliului Comunal Gangura Nr 03/08, ulterior prin Ordinul ONDRL nr.292/SEE din 18.03.2024, a fost semnat ACT de constatare a costului investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală Programul Național „Satul European Express”, fiind luat la evidența costul proiectul investițional. Bunul format a fost transmis în gestiune catre administratia gradinitei. La moment se realizeaza lucrări de modernizare a foisoarelor de la terenul de joaca a gradinitei și dotarea cu echipamente de joaca din bugetul local al APL.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/ gradinitei de copii ;</p>	Acest proiect a avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces către grădinița de copii și biblioteca publică Gangura, beneficiari direcți ai proiectului fiind cei 2100 de locuitori ai comunei Gangura, inclusiv copii, femei, bărbați, persoane vîrstnice, persoane social vulnerabile și persoane cu dizabilități.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>În urma implementării proiectului investițional la I.P. Grădinița de copii Romanița, va fi renovat accesul spre instituția de de învățămînt preșcolară și a curții grădiniței de copii, inclusiv acces spre biblioteca publică și cercul de dansuri -628,3 m2 de pavaj, de care vor beneficia :</p> <ul style="list-style-type: none"> • angajații și copii din 2 instituții reabilite; • 2100 locuitori din 4 localități din satele Misovca, Homuteanovca, Alexandrovca și Gangura. 	Acest proiect a avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces către grădinița de copii și biblioteca publică Gangura, beneficiari direcți ai proiectului fiind cei 2100 de locuitori ai comunei Gangura, inclusiv copii, femei, bărbați, persoane vîrstnice, persoane social vulnerabile și persoane cu dizabilități. Astfel indicatori principal de produs și rezultate realizați: acces renovat cu suprafața de 628,3 m2 de pavaj spre instituția de de învățămînt preșcolară și a curții grădiniței de copii, inclusiv spre biblioteca publică și cercul de dansuri.

Concluzii:

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 03.03.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Accesul și curtea amenajate pe teritoriul grădiniței sunt în stare bună și funcționale și a îmbunătățit condițiile de circulație a copiilor spre Grădiniță.
5. Obiectivul realizat este gestionat de personalul grădiniței care asigură salubritatea și integritatea bunului investițional .
6. Pentru asigurarea sustenabilității proiectului au fost alocate resurse financiare în valoare de 300 mii lei pentru finisarea amenajării curții cu pavaj și bordură.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

03.03.2026