

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 272 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția terenului de joacă pentru copii din satul Dubna, r-nul Soroca**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Dubna, r-nul Soroca
Beneficiar: Primăria s. Dubna, r-nul Soroca
Bugetul proiectului: 352.928,93 lei
Suma finanțată din FNDRL: 347.994,44 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 282-SR23272-GM23
Data transmiterii obiectului: 08.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii, construit;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii, construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia consiliului local nr.4/7 din 15.03.2024. 4. Raport privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 11.02.2026	- 1 teren de joacă pentru copii, construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii cu vârsta până la 14 ani;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii cu vârsta până la 14 ani;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia consiliului local nr.4/7 din 15.03.2024. 4. Raport privind sustenabilitatea, prezentat de APL. 5. Vizita de monitorizare.	Vizită de monitorizare post-implementare din data 11.02.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 105 copii cu vârsta până la 14 ani;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a terenului de joacă creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de joacă creat);	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia nr. 5.8 din 27.06.2024. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 3.48 mii lei. - Mentenanța și întreținerea terenului de joacă construit este asigurată de Primăria Dubna, care inclusiv va asigura întreținerea echipamentelor și în baza garanției de bună execuție (2 ani) oferită de antreprenorul care a executat lucrările. - În perioada de sustenabilitate, Primăria a investit în îmbunătățirea spațiului prin plantarea copacilor decorativi (15,500 lei), instalarea de borduri (2,000 lei), achiziția și montarea felinarelor pe gardul gabion (2,067 lei), precum și vopsirea elementelor de joacă (1,378 lei). De asemenea, au fost sădiți trandafiri, iar în partea din spate a fost instalat un gard metalic cu stâlpi din beton, donat de un agent economic din localitate (1,500 lei). A fost construit și un foisor, care urmează a fi complet amenajat, (cost 5,268 lei). - În anul 2025 a fost procurat complex de joacă în valoare de 150,000 lei și instalate camere video în valoare de 8645 lei.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța terenului de joacă creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 3480 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare de cca 28 mii lei; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Dubna, se va construi un teren de joacă pentru copii. Acesta va fi destinat pentru petrecerea timpului liber și activități recreative și sociale. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copii din localitate.	Terenul de joacă construit în satul Dubna, reprezintă un spațiu pentru dezvoltarea fizică și socială a celor 105 copii cu vârsta de până la 14 ani din localitate. Totodată, acesta contribuie la crearea unui mediu comunitar mai prietenos și mai activ pentru toți cei 664 de locuitori ai satului.

Concluzii:

1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului, în conformitate cu cerințele de informare și vizibilitate prevăzute în Ghidul de identitate vizuală al FNDRL.
3. Terenul de joacă este într-o stare satisfăcătoare. Pe parcursul exploatării echipamentului de joacă au fost atestate careva defecțiuni care au creat situații de risc pentru copii. În acest context din partea APL a fost remisă sesizare către antreprenor întru soluționarea situației create. Astfel antreprenorul a intervenit cu careva ajustări și lucrări de reparație a echipamentului, iar unele lucrări de reparație au fost realizate de către APL.
4. Pentru asigurarea continuității proiectului în anul 2025 a fost procurat complex de joacă și montate camere video.
5. Impactul proiectului este unul pozitiv și contribuie la dezvoltarea socializării copiilor.
6. Concluzionând procesul de implementare a proiectului, autoritatea publică locală și-a exprimat nemulțumirea față de cadrul normativ în domeniul achizițiilor publice, care impune desemnarea ofertei cu prețul cel mai scăzut. Potrivit opiniei APL, acest criteriu nu garantează întotdeauna nivelul de calitate așteptat al lucrărilor sau serviciilor contractate.

Direcția evaluare ex-post și raportare**11.02.2026**