

**Raport final de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	<b>C 23</b>	<b>235 DL</b>
Denumire proiectului:	<b>Reabilitarea Centrului cultural-sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni</b>	
Domeniul și măsura de intervenție:	<b>2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale</b>	
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale	
Localitatea proiectului:	s. Corjova, r-nul Criuleni	
Beneficiar:	Primăria s. Corjova, r-nul Criuleni	
Bugetul proiectului:	1.845.977,16 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	1.557.254,63 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 224-C23235DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	31.05.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Centru cultural-sportiv reabilitat, care cuprinde 2 stadioane cu suprafața de 4 998 m2, dotate și amenajate; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	Produs	- 1 Centru cultural- sportiv reabilitat, care cuprinde 2 stadioane cu suprafața de 4 998 m2, dotate și amenajate; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.06.2024. -Notă informativă APL, nr. 118 din 10.09.2024, cu privire la acțiunile post-implimentare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implimentare;	Vizită de monitorizare ex-post din data de 03.02.2026	- 1 Centru cultural- sportiv reabilitat, care cuprinde, stadioane, vestiare dotate și amenajate; - 3 instituții beneficiare de infrastructura sportivă dezvoltată;
-Acces îmbunătățit pentru 2650 locuitori, inclusiv 200 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2650 locuitori, inclusiv 200 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - PAD aprobat prin DCL nr. 4/4 din 24.06.2024. -Notă informativă APL, nr. 118 din 10.09.2024, cu privire la acțiunile post-implimentare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implimentare;	Vizită de monitorizare ex-post din data de 03.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 2650 locuitori, inclusiv 200 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă dezvoltată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRUL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- APL execută acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, pentru a fi preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, se confecționează panoul informativ urmînd să fie instalat; - APL Corjova este responsabilă de întreținerea investiției, în scopul mentenanței investiției a bugetat cca 115 mii lei. - APL a petrecut competiții locale și raionale la sport, printre care și Cupa Unirii cu participarea echipe de fotbal din România. - APL Corjova are intenții de dezvoltare a complexului prin reabilitarea terenului mare de fotbal, fiind în proces de atragere a fondurilor pentru realizarea acțiunii.  - În contextul perspectivelor de dezvoltare a proiectului au fost realizate lucrări de iluminare pentru desfășurarea activităților sportive în orele de seară. - Pentru asigurarea desfășurării competițiilor sportive în condiții de siguranță și conformitate cu cerințele normative în vigoare, a fost construit un vestiar dotat cu grup sanitar, destinat utilizării de către două echipe, asigurând condiții adecvate de igienă, funcționalitate și confort pentru participanți.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse și va desemna personal responsabil pentru întreținerea investiției.	- APL Corjova este responsabilă de întreținerea investiției, în scopul mentenanței investiției a bugetat cca 115 mii lei.  - Pentru asigurarea funcționării bunului a fost desemnat personal responsabil și alocate resurse financiare după cum urmează : 1. Antrenor 0,75 unitate - 35700 lei 2. Grădinar 1 unitate- 58873 lei 3. Îngrijitoare de încăperi 0,5 unitate - 28198 lei 4. Paznic 1,0 unitate - 67783 lei 5. Servicii comunale- 3000 lei

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Reabilitarea Centrului cultural-sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni va îmbunătăți semnificativ accesul la infrastructura sportivă pentru 2650 de locuitori, inclusiv 200 de tineri, care vor beneficia direct de facilitățile sportive reabilite.	Reabilitarea Centrului cultural-sportiv din localitatea Corjova, raionul Criuleni oferă acces la infrastructura sportivă pentru 2650 de locuitori, inclusiv 200 de tineri, care vor beneficia direct de facilitățile reabilite. În prezent, la centrul cultural-sportiv reabilitat din localitatea Corjova, raionul Criuleni, se desfășoară atât competiții sportive, cât și evenimente de ordin cultural. Aceste activități contribuie la creșterea implicării comunității și la promovarea unui stil de viață activ.  - proiectul oferă condiții moderne pentru activitățile sportive, - a creat condiții de crearea echipelor noi de fotbal, - proiectul a sporit gradul de incluziune socială, oferind acces egal tuturor categoriilor de populație la facilități sportive.		
<b>Concluzii:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.</li> <li>2. Stadionul este funcțional și accesibil pentru beneficiarii finali ai proiectului.</li> <li>3. Bunul este gestionat de APL.</li> <li>4. Anual sunt planificate și alocate resurse financiare pentru asigurarea mentenanței.</li> <li>5. În contextul perspectivelor de dezvoltare a proiectului au fost realizate lucrări de iluminare pentru desfășurarea activităților sportive în orele de seară.</li> <li>6. Pentru asigurarea desfășurării competițiilor sportive în condiții de siguranță și conformitate cu cerințele normative în vigoare, a fost construit un vestiar dotat cu grup sanitar, destinat utilizării de către două echipe, asigurând condiții adecvate de igienă, funcționalitate și confort pentru participanți.</li> </ol>			
<b>Direcția evaluare ex-post și raportare</b>				
<b>Data 03.02.2026</b>				