

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 23 263 DL
Denumire proiectului:	Amenajarea și dotarea unui teren multifuncțional pentru educarea preșcolarilor în spiritul valorilor umane și activităților motrice din Grădinița „Viorica”, satul Pîrîta, raionul Dubăsari
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale
Localitatea proiectului:	s. Pîrîta, r-nul Dubăsari
Beneficiar:	Primăria s. Pîrîta, r-nul Dubăsari
Bugetul proiectului:	1.203.211,85 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1.196.140,34 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 230-C23263DL-2022
Data transmiterii obiectului:	29.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 locație sportivă (teren multifuncțional) cu suprafața totală de 240 m2, construit și amenajat; - 1 instituție beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată; - Complexe de joaca intalate, -Complex sportiv (panou de basket inele gimnastica fringhie)	Produs	- 1 locație sportivă (teren multifuncțional) cu suprafața totală de 240 m2, construit și amenajat; - 1 instituție beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată; - Complexe de joaca intalate, -Complex sportiv (panou de basket inele gimnastica fringhie)	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 07/14 din 26.12.2023; -Notă informativă din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.02.2026	- 1 locație sportivă (teren multifuncțional) cu suprafața totală de 240 m2, construit și amenajat; - 1 instituție beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată; - Complexe de joaca intalate, -Complex sportiv (panou de basket inele gimnastica fringhie)
-Acces îmbunătățit pentru 3571 locuitori, inclusiv 229 copii și elevi de clasa I și 18 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 3571 locuitori, inclusiv 229 copii și elevi de clasa I și 18 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 07/14 din 26.12.2023; -Notă informativă din 24.04.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.02.2026	-Acces îmbunătățit pentru 3571 locuitori, inclusiv 229 copii și elevi de clasa I și 18 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilite; - 1 localitate beneficiară de infrastructura sportivă reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cap. 4.3 a cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 07/14 din 26.12.2023. Acțiuni de ordin instituțional, financiar, tehnic și organizatoric.	- APL execută acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional, pentru a fi preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Sunt instalate camere de supraveghere video pentru securitatea bunurilor create; -Primăria a mai instalat la grădiniță un tobogan și alte elemente pentru copii în sumă de 40 mii lei; -Inclusiv în scopul dezvoltării continue a infrastructurii de sport și agrement pe teritoriul satului, a instalat un complex sportiv în scuarul primăriei și în sat a fost construit un teren de minifotbal; - Bunul a fost transmis în gestiunea Grădiniței creșă, - Terenul de sport, precum și echipamentul instalat, sunt utilizate conform destinației stabilite și corespund cerințelor tehnice și normelor de securitate aplicabile pentru activitățile destinate copiilor.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va planifica resurse pentru întreținerea terenului multifuncțional de la grădiniță, va desemna persoane responsabile de integritatea acestuia. -Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.	- Din cadrul instituției preșcolare este desemnată o persoană care zilnic monitorizează integritatea bunurilor și mentenanța acestora. -Sunt instalate camere de supraveghere video pentru securitatea bunurilor create. -Primăria a mai instalat la grădiniță un tobogan și alte elemente pentru copii în sumă de 40 mii lei. -Inclusiv în scopul dezvoltării continue a infrastructurii de sport și agrement pe teritoriul satului, a instalat un complex sportiv în scuarul primăriei și în sat a fost construit un teren de minifotbal. - Anual sunt planificate resurse financiare circa 40 mii lei, pentru exploatare și mentenanța grădiniței,
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	- Asigurarea copiilor preșcolari cu un teren sportiv multifuncțional și accesorii de agrement și sport pentru copii de la grădinița din localitate. - Creșterea atractivității instituției preșcolare și oferirea de oportunități pentru petrecerea timpului liber a copiilor din localitate.	-Terenul de joacă și sport creat oferă oportunitatea zilnică pentru copii de la Grădinița „Viorica” să petreacă timpul aici și să socializeze. -Copii practică diverse activități în aer liber, inclusiv cadrele didactice dispun de tot necesarul pentru a implementa cu succes curricula preșcolară. -Beneficiari direcți sunt 149 copii preșcolari și 48 angajați, - beneficiari indirecti locuitorii satului.

Concluzii:

- 1.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul post-implementare, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
2. Echipamentul instalat în cadrul proiectului este de calitate corespunzătoare, se află în stare bună de funcționare și este utilizat conform destinației stabilite.
3. Grădinița este frecventată de 149 copii, beneficiari direcți.
4. APL din bugetul local alocă anual surse financiare pentru întreținerea terenului de joacă amenajat.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data 03.02.2026