

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **DR 23 686 SE-2**
Denumire proiectului: **Construcția complexului de agrement și sport în satul Petreni, raionul Drochia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Petreni, r-nul Drochia
Beneficiar: Primăria com. Petreni, r-nul Drochia
Bugetul proiectului: 831 576,08 lei
Suma finanțată din FNDRL: 830 067,92 lei
Data semnării contractului de finanțare: 23.09.2024
Data transmiterii obiectului: 11.08.2025

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
P1 : 1 Locație sportivă amenajată, construită/reconstruită (1 complex de sport și agrement, etapa I)/ teren de joacă, amenajat și dotat cu echipamente de joacă.	Produs	P1 : 1 Locație sportivă amenajată, construită/reconstruită (1 complex de sport și agrement, etapa I)/ teren de joacă, amenajat și dotat cu echipamente de joacă.	1. Analiza documentară/documentarea de birou: - Cererea de finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces Verbal pentru RTL din data de 11.08.2025; - Actul de formare costuri investitoriale nr. 61 din 15.10.2025; 2. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 5/01 din data de 23.10.2025; 3. Vizita de monitorizare proiect din data de 18.03.2026. 4. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 18.03.2026	P1 : 1 Locație sportivă amenajată, construită/reconstruită (1 complex de sport și agrement, etapa I)/ teren de joacă, amenajat și dotat cu echipamente de joacă.
R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii dezvoltate - 1070 locuitori, inclusiv 165 elevi și 35 copii.	Rezultat	R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii dezvoltate - 1070 locuitori, inclusiv 165 elevi și 35 copii.	1. Analiza documentară/documentarea de birou: - Cererea de finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces Verbal pentru RTL din data de 11.08.2025; - Actul de formare costuri investitoriale nr. 61 din 15.10.2025; 2. Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 5/01 din data de 23.10.2025; 3. Vizita de monitorizare proiect din data de 18.03.2026. 4. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 18.03.2026	R1 : Beneficiari direcți ai infrastructurii dezvoltate - 1070 locuitori, inclusiv 165 elevi și 35 copii.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea (angajarea) unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul; 8. Ca strategie socio-económica pentru anii următori. APL Petreni planifica realizarea obiectivelor precum reabilitarea spațiilor verzi, amenajarea unei zărmne de odihnă în parcul din s. Petreni precum și extinderea complexului de sport și agrement. 9. Organizarea activităților culturale, sărbători, festivaluri, hrumul satului în scopul creșterii atraktivității localității și a numărului de beneficiari ai infrastructurii create.	1. Planul de asigurare a durabilității investiției a fost aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 5/01 din 23.10.2025, prin care au fost stabilite responsabilitățile factorilor implicați, mecanismele de monitorizare și indicatorii de performanță privind exploatarea și mentenanța obiectivului. 2. Au fost accesate și valorificate surse financiare suplimentare , în baza cărora au fost executate lucrări de investiții complementare, inclusiv construcția unei scene de vară (structură ușoară destinată evenimentelor culturale), instalarea unui element decorativ și realizarea lucrărilor de amenajare peisagistică și înverzire a spațiilor verzi a parcului. 3. În vederea asigurării securității și siguranței publice pe timp de noapte, a fost implementat un sistem de iluminat exterior cu eficiență energetică sporită, precum și un sistem de supraveghere video. 4. Ca element de amenajare urbanistică și identitate locală, a fost realizată o hartă a satului, executată din piatră naturală, integrată în conceptul arhitectural al spațiului public și contribuind la valorificarea patrimoniului local și la orientarea vizitatorilor.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	- Conform PAD, Primaria Petreni va fi responsabilă de gestiunea și mentenanța investiției. În acest sens, în bugetul local vor fi prevăzute resurse financiare pentru menținerea obiectivului de recreere și sport renovat; - Se va angaja un muncitor auxiliar (contract de prestări servicii nr. 23 din 02.05.2025) în scopul asigurării întreținerii și integrității investiției. Bugetul alocat în acest sens – 36,0 mii lei anual. - APL planifică identificarea și alocarea fondurilor din bugetul local în vederea întreținerii și efectuarea eventualelor reparații curente necesare -20.0 mii lei precum și procurarea materialelor necesare - 10.0 mii lei. - Pentru elaborarea plăcuței informative permanente în vederea asigurării vizibilității proiectului, au fost planificate resurse în suma de 2.0 mii lei.	1. Anual din bugetul local sunt aprobate resurse financiare pentru asigurarea mentenanței parcului și a terenului aferent, după cum urmează: salarizarea persoanei responsabile de salubritate și monitorizare a spațiilor publice din localitate. În acest sens sunt alocați circa 30000,00 lei anual.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin construcția Complexului de agrement și sport în satul Petreni, APL își propune atingerea obiectivelor precum: - Creșterea numărului de beneficiari, inclusiv copii și tineri, cu acces la infrastructura modernizată a complexului renovat; - Asigurarea condițiilor optime pentru practicarea activităților sportive ce vor spori în mod considerabil indicele de sănătate publică; - Creșterea nivelului de satisfacție al locuitorilor din comuna Petreni; - Oportunitatea organizării în perspectiva a unor competiții sportive cu participarea locuitorilor din alte comunități din raion; - Practicarea în continuu a unui mod de viață sănătos și crearea condițiilor de odihnă și recreere.	Impactul proiectului se răsfrânge în mod prioritar asupra locuitorilor comunei Petreni, care beneficiază de un complex modern de agrement și sport, creat pentru a facilita practicarea activităților sportive în condiții de siguranță și la standarde optime, precum și pentru a asigura spații adecvate de joacă destinate copiilor. De asemenea, spațiul nou amenajat servește drept platformă pentru desfășurarea evenimentelor culturale locale, contribuind la consolidarea coeziunii sociale, stimularea interacțiunii comunitare și promovarea identității locale.

Concluzii:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 18.03.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Impactul proiectului se răsfrânge în mod prioritar asupra locuitorilor comunei Petreni, care beneficiază de un complex modern de agrement și sport, creat pentru a facilita practicarea activităților sportive în condiții de siguranță și la standarde optime, precum și pentru a asigura spații adecvate de joacă destinate copiilor. De asemenea, spațiul nou amenajat servește drept platformă pentru desfășurarea evenimentelor culturale locale, contribuind la consolidarea coeziunii sociale, stimularea interacțiunii comunitare și promovarea identității locale.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, sunt respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Diracția evaluare ex-post și raportare

Data 18.03.2026