

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 379 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Ișnovăț, r-nul Criuleni
 Beneficiar: Primăria s. Ișnovăț, r-nul Criuleni
 Bugetul proiectului: 1.582.023,60 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.582.023,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 306-C11379DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 20.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-0,955 km de rețea canalizare construit, -1 stație de pompare a apei construit,	Produs	-0,955 km de rețea canalizare construit, -1 stație de pompare a apei construit,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 24.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implimentare din data de 24.03.2026	-0,955 km de rețea canalizare construit, -1 stație de pompare a apei construit,
-Acces la sistemul de canalizare a 200 de locuitori din totalul de 1503 populație 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	-Acces la sistemul de canalizare a 200 de locuitori din totalul de 1503 populație 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 24.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.		-Acces la sistemul de canalizare a 200 de locuitori din totalul de 1503 populație 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria satului Ișnovăț, în calitate de beneficiar al proiectului, specifică conform Cererii de finanțare că, durabilitatea /sustenabilitatea va fi asigurată prin identificarea noilor surse de finanțare pentru a susține în continuare a proiectului și întreținerea serviciului public de canalizare în satul Ișnovăț, raionul Criuleni, Serviciul de canalizare va fi transmis în gestiune către Întreprinderea Municipală "Servcom", ce va activa pe principiul de autogestiune. Specialiștii Întreprinderii vor fi instruiți pentru a gestiona eficient bunul format/serviciul de canalizare.	Sistemul de canalizare a fost luat la evidenta contabilă de către primăria Ișnovăț. Anual sunt planificate alocarea mijloacelor financiare din bugetul local; Bunul format a fost transmis în gestiune economică către Întreprinderea Municipală "Servcom", dar va fi monitorizat de către Consiliul Comunal Ișnovăț și Consiliul Director nou creat. Directorul IM "Servcom" a fost numit responsabil de gestionarea serviciului și de sustenabilitatea proiectului. Conform deciziei CL din 05.04.2024, tarifele pentru serviciul de canalizare au fost stabilite, per gospodărie /pentru persoanele fizice-50 lei/lunar -pentru 1 persoană, pentru 2 persoane dintr-o gospodărie -70 lei/lunar, iar pentru gospodăriile care numără mai mult de 2 persoane, se stabilește taxa de + 10 lei pentru fiecare persoană începând cu a treia. Pentru persoanele juridice: Instituțiile publice -3000 lei/anual; Pentru agenții economici 1200 lei/anual. Pînă la moment tariful nu a fost aprobat de către ANRE:
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După darea în exploatare, obiectul respectiv va fi transmis în gestiune economică către Întreprinderea municipală "Servcom" din Ișnovăț, raionul Criuleni. Acestea i se vor delega atribuțiile de gestionare și întreținere a serviciului de canalizare creat prin proiect. Activitatea va fi monitorizată de către Consiliul Local Ișnovăț și de către Consiliul Director, creat.	Întreprinderea Municipală "Servcom" asigură gestionarea sistemului de canalizare și prestarea serviciilor de sanitație către comunitate. Directorul IM "Servcom" a fost numit responsabil de gestionarea serviciului și de sustenabilitatea proiectului. La momentul ÎM "Servcom" întâmpină dificultăți financiare privind gestionarea serviciului de canalizare, însă cu susținerea financiară a primăriei, în calitate de fondator și a APL de nivel II(CR Criuleni), dar și alte oportunități de finanțare, serviciul dat este prestat în continuare comunității locale. ÎM "Servcom", în comun cu APL Ișnovăț a elaborat un Plan de dezvoltare a sistemului de canalizare. Temporar prestarea serviciului de canalizare este posibilă prin acoperirea cheltuielilor din taxa colectată pentru conectarea la sistemul de canalizare și tarifele stabilite pentru prestarea serviciului dat.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Alte 200 de locuitori din aproximativ 50 de gospodării vor beneficia de serviciul public de canalizare;</p> <p>Nivel sporit al calității vieții cetățenilor din s. Ișnovăț, raionul Criuleni;</p> <p>Nivel sporit de conștientizare a populației privind utilizarea durabilă a serviciului de canalizare creat;</p> <p>Acces al locuitorilor satului Ișnovăț la servicii de canalizare locală, mai calitative;</p> <p>Diminuarea riscurilor de afectare a mediului înconjurător și a sănătății omului;</p> <p>Îmbunătățirea infrastructurii și optimizarea pentru prestarea serviciului public de canalizare.</p>	<p>Urmare a implementării proiectului prin construirea și extinderea sistemului de canalizare pentru alte 2 străzi pentru alte 50 de gospodării cu circa 200 de locuitori din satul Ișnovăț, a crescut numărul beneficiarilor cu 20% care a fost asigurati cu servicii calitative de sanitație sigură.</p> <p>Gradul de acoperire cu sistem de canalizare a localității reprezintă cca 90% din comunitatea locală.</p> <p>Extinderea rețelelor de apă și canalizare a contribuit la îmbunătățirea sănătății publice și la reducerea riscurilor de boli.</p> <p>Accesibilitatea pentru persoanele cu dificultăți în deplasare. Prin implementarea normelor de accesibilitate la proiectele de infrastructură, a crescut nivelul de igiena și siguranță, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale.</p> <p>Educarea comunității prin organizarea campaniilor de informare pentru a educa populația despre importanța utilizării corecte a sistemului de canalizare/sanitație din localitate.</p>
---	--	---

Concluzii vizita primara de M&E :

Urmare a implementării proiectului au fost construite 0,995 km de rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor reziduale, de care beneficiaza la moment peste 100 de locuitori de pe cele două străzi noi ale localității, din cei 200 de locuitori, setați conform proiectului.

Construcția rețelelor de canalizare prin care se acumulează centralizat apele reziduale / deșeurile lichide menajere din cadrul gospodăriilor tință, dar și construcția stației de pompare, a permis preluarea și pomparea apelor uzate precum și transmiterea către stația de epurare existentă deja.

Sistemul de canalizare construit a eliminat problemele de contaminare a apelor freactice, dar și a diminuat impactul negativ asupra mediului și a sănătății populației, inclusiv a generațiilor viitoare creștere.

În perioada 2015-2021, localitatea a construit din sursele FEN sistem de canalizare si anume: rețele de canalizare, 1 statie de epurare si 1 statie de pompare, gradul de acoperire a localității constituia 70 %.

Proiectul implementat din sursele FNDRL reprezinta extinderea sistemului de canalizare cu 20% (de la 70% la 90 %), și anume prin construirea rețelelor de canalizare si a unei stații de pompare pentru alte 2 străzi din localitate.

Concluzii vizită repetată:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 24.03.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Stația de pompare a sistemului de canalizare este funcțională și exploatată în parametri tehnici corespunzători, asigurând operarea eficientă a infrastructurii realizate în cadrul proiectului. Sistemul de canalizare este gestionat de către ÎM „Servcom Ișnovăț”, operator responsabil de exploatarea rețelei, monitorizarea funcționării instalațiilor, intervenția operativă în caz de avarii și executarea lucrărilor de întreținere necesare pentru menținerea continuității serviciului public de canalizare.
5. Autoritatea Publică Locală Ișnovăț asigură coordonarea administrativă și monitorizarea funcționalității sistemului, identificând necesitățile de intervenție, mentenanță și dezvoltare a infrastructurii de sanitație. În vederea asigurării exploatării durabile a sistemului, anual sunt planificate și alocate din bugetul local resurse financiare în valoare de aproximativ 20 000–40 000 lei pentru întreținerea infrastructurii, acoperirea cheltuielilor operaționale și executarea lucrărilor de mentenanță curentă.
6. Sistemul de canalizare este utilizat zilnic de către populație, contribuind la sporirea nivelului de confort și îmbunătățirea condițiilor sanitaro-igienice în localitate. Implementarea proiectului a avut un impact pozitiv asupra protecției mediului, prin reducerea riscului de poluare a solului și a apelor subterane, ca urmare a diminuării utilizării foselor septice individuale și a evacuării necontrolate a apelor uzate.
7. Gradul de conectare la sistemul centralizat de canalizare constituie aproximativ 78%, fapt ce reprezintă un impediment pentru exploatarea eficientă și sustenabilă a infrastructurii. Din cauza numărului insuficient de consumatori conectați, costurile de exploatare și întreținere ale sistemului sunt mai ridicate decât cele estimate inițial. Totodată, în anumite sectoare ale localității cu relief și declivitate accentuată, conectarea gospodăriilor la rețeaua existentă este limitată din considerente tehnice și economice.
8. În vederea asigurării continuității și dezvoltării serviciului public de canalizare, Autoritatea Publică Locală planifică extinderea rețelei în zonele neacoperite, precum și modernizarea infrastructurii existente, inclusiv optimizarea elementelor tehnice ale sistemului și creșterea gradului de conectare a populației la serviciile centralizate de sanitație.
9. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, sunt respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 24.03.2026