

**Raport de monitorizare ex- post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 163 DL**
Denumire proiectului: **Construcția și amenajarea Stadionului cu zonă de odihnă**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Scorțeni, r-nul Telenești
Beneficiar: Primăria s. Scorțeni, r-nul Telenești
Bugetul proiectului: 3.313.649,38 lei
Suma finanțată din FNDRL: 3.310.004,38 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 116-C23163DL-2022
Data transmiterii obiectului: 14.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

2

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Locație sportiva (Teren de fotbal)cu menire sociala construită,	Produs	1 Locație sportiva (Teren de fotbal)cu menire sociala construită,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 419 din 02.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului nr. 12/6 din 09.09.2024; - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 114 din 04.06.2025 și nr. 173 din 30.09.2025. - Scrisoare de angajament, nr. 181 din 09.10.2025 privind măsuri de sustenabilitate a terenului de sport. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.05.2026	1 Locație sportiva (Teren de fotbal)cu menire sociala construită,
Acces îmbunătățit pentru 2246 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2246 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale, Nr. 419 din 02.09.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin Decizia consiliului nr. 12/6 din 09.09.2024; - Cererea de Finanțare. - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 114 din 04.06.2025 și nr. 173 din 30.09.2025. - Scrisoare de angajament, nr. 181 din 09.10.2025 privind măsuri de sustenabilitate a terenului de sport. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.		Acces îmbunătățit pentru 2246 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), daca este cazul;	Conform notei informative prezentate de APL și constatărilor din timpul vizitei de monitorizare, Primăria întreprinde următoarele acțiuni de asigurare durabilitate: -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost planificat 3,0 mii lei. -Primăria a înregistrat stadionul creat în registrul bunurilor imobile -În anul 2025, Primăria a recultivat și semănat terenul de iarbă al stadionului, costul acțiunii 20,0 mii lei, însă în procesul de monitorizare s-a constatat necesitatea întreprinderii de măsuri suplimentare de înverzire și întreținere. Primăria urmează să bugeteze resurse pentru anul 2026, pentru recultivarea gazonului verde, instalarea sistemului de irigare, nivelarea terenului sportiv ș.a. -Prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”, au fost amanajate un teren de joacă și unul de fitness la stadion și un vestiar. APL a mai instalat 2 camere de supraveghere și plantat 100 de arbori și arbuști. -APL asigură că lunar întreprinde lucrări de întreținere a stadionului și terenului de fotbal prin eliminarea deșeurilor, cositul ierbii, irigare ș.a. -La stadionul creată anual se va petrece deschiderea sezonului sportiv și echipele de fotbal locale practică antrenamente aici și meciuri de fotbal în cadrul campionatelor și turneelor.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>- Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.</p> <p>- APL va planifica resurse pentru întreținerea terenului de sport și facilităților create, va fi asigurată de Primăria Scorțeni.</p> <p>- Vor fi atrase noi fonduri pentru dezvoltarea investiției.</p>	Primăria a recultivat și semănat terenul de iarbă al stadionului (20,0 mii lei), iar prin GAL „Trei Coline” au fost amenajate un teren de joacă, unul de fitness și un vestiar; totodată, APL a instalat 2 camere de supraveghere, a plantat 100 de arbori și arbuști și asigură lunar lucrări de întreținere prin cosirea ierbii, irigare și salubritate.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin proiect se construiește și amenajează un stadion cu zonă de odihnă, inclusiv un teren de fotbal. Infrastructura sportivă creată este destinată celor 2.246 de locuitori ai localității, beneficiari direcți ai investiției.	Stadionul a devenit un spațiu funcțional și atractiv pentru activități sportive și recreative, utilizat frecvent de locuitorii comunității. Din fonduri atrase de APL, infrastructura a fost completată cu teren de joacă, fitness. Întreținerea constantă menține spațiul curat și sigur, consolidând rolul său ca punct central de practicare a sportului și socializare. La stadionul creat se petrec periodic activități cu specific cultural-sportiv, cum ar fi ziua deschiderii sezonului sportiv, meciuri de fotbal în cadrul campionatelor și turneele. Beneficiarii proiectului sunt 2246 locuitori din Scorțeni.

Concluzii vizita primara de M&E :

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Ținând cont de specificul terenului și anume că acoperirea este din iarbă naturală care necesită întreținere corespunzătoare, cât și angajamentele asumate (nivelare stadion și resămănare, sistem de irigare) de apl (scrisoarea nr.181 din 09.10.2025) se recomandă a se efectua o nouă vizită de monitorizare în trimestrul II al anului 2026.

Concluzii vizita repetată de M&E :

- 1.Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 05.05.2026
- 2.Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Anual , elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
- 3.Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Stadionul cu zona de odihnă este utilizat conform destinației. Pentru sporirea calității și siguranței practicării activităților de sport pe terenul de fotbal APL a contractat lucrări de montare a sistemului de irigare și acoperirea terenului cu gazon. Prin aceste acțiuni se va asigura durabilitatea proiectului investițional.

Direcția evaluare ex-post și raportare

Data: 05.05.2026