

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **DB 23 574 GM23**  
 Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copii din s. Ustia, r-nul Dubăsari**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **s. Ustia, r-nul Dubăsari**  
 Beneficiar: **Primăria s. Ustia, r-nul Dubăsari**  
 Bugetul proiectului: **378.081,85 lei**  
 Suma finanțată din FNDRL: **373.968,85 lei**  
 Data semnării contractului de finanțare: **23.08.2023 180-DB23574-GM23**  
 Data transmiterii obiectului: **05.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator   | Tip      | Valoarea planificată  | Metoda de măsurare a indicatorului  | Data măsurării  | Valoarea efectivă   |
|---|----------|---|---|---|---|
| - 1 teren de joacă, cu suprafața de 100 m.p, construit și amenajat;   | Produs   | - 1 teren de joacă, cu suprafața de 100 m.p, construit și amenajat;   | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024.<br>2. Analiza documentară a cererii de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului.<br>3. Interviu cu Unitatea de Implementare ( primar, contabil, secretar CL). | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.03.2026 | - 1 teren de joacă, cu suprafața de 100 m.p, construit și amenajat;   |
| - Numărul de beneficiari direcți: 3484 locuitori, inclusiv 565 copii; | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 3484 locuitori, inclusiv 565 copii; | 1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 13.12.2024.<br>2. Analiza documentară a cererii de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului.<br>3. Interviu cu Unitatea de Implementare ( primar, contabil, secretar CL). | Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.03.2026 | - Numărul de beneficiari direcți: 3484 locuitori, inclusiv 565 copii; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate  | Aspecte planificate  | Aspecte efective   |
|---|--|--|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                   | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al terenului de joacă, ca bun format.<br>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;<br>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;<br>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ;<br>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea bunului format.<br>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format. | A fost elaborat și aprobat PAD prin decizia CL pentru bunul format/terenul de joacă cu suprafața de 100 m <sup>2</sup> .<br>Bunul format este luat la evidența contabilă și este gestionat de către primărie, care este beneficiarul final al proiectului.<br>Anual se planifică resurse financiare din bugetul local pentru mentenanța acestuia.  |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului   | 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;<br>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;<br>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;  | 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1000 lei;<br>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, primăria a alocat din bugetul local- 72 000 lei, cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal, pentru contractarea unui muncitor auxiliar;<br>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;  |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare | În urma implementării proiectului investițional , vor fi create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, va crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din satul Ustia, r-nul Dubăsari prin construirea unui teren de joacă multifuncțional și anume pentru 3484 de locuitori, inclusiv pentru 565 copii.<br>Rezultatele proiectului pot oferi cetățenilor servicii publice de calitate cu posibil impact de reducere a emigrării localnicilor și prin creșterea natalității.  | Proiectul va crea premise pentru creșterea și asigurarea calității vieții cetățenilor din Ustia, Dubasari.<br>Prin amenajarea zonei și anume a terenului de joacă cu suprafața de 100 m <sup>2</sup> , se creează oportunități de socializare și asigurare a unui mediu ecologic durabil. Beneficiarii direcți ai proiectului și anume, cei 565 de copii de la grădinița și de la gimnaziul din localitate se bucură de infrastructura sportivă construită prin petrecerea timpului în aer liber și în condiții sigure, astfel îmbunătățind starea sanatații acestora. |

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Concluzii:**

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 24.03.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Terenul de joacă este funcțional și accesibil pentru toți locuitorii cît și vizitatorii localității.
5. Anual sunt aprobate resurse financiare pentru mentenanța terenului. Săptămînal este asigurată salubritatea terenului de joacă și inspectarea echipamentului.
6. Implementarea proiectului terenul de joacă, generează un impact pozitiv multidimensional asupra grupurilor țintă, contribuind la dezvoltarea fizică și socio-emoțională a copiilor, la consolidarea coeziunii comunitare, la îmbunătățirea calității vieții și la promovarea unui stil de viață sănătos în rândul populației.
7. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
**24.03.2026**