

Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului: TL 23 316 GM23  
Denumire proiectului: Amenajarea parcurilor publice din s. Suhuluceni și s. Ghermănești  
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Ghermănești, s.Suhuluceni, com. Suhuluceni, r-nul Telenești  
Beneficiar: Primăria com. Suhuluceni, r-nul Telenești  
Bugetul proiectului: 450.816,79 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 449.116,79 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 - 222-TL23316-GM23  
Data transmiterii obiectului: 01.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator                                                                             | Tip      | Valoarea planificată                                                                  | Metoda de măsurare a indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data măsurării                                | Valoarea efectivă                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - 2 terenuri de joacă, din 2 localități, construite;<br>- 1 teren de sport construit; | Produs   | - 2 terenuri de joacă, din 2 localități, construite;<br>- 1 teren de sport construit; | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Documente tehnico-financiare;<br>- Proces-Verbal la RTL din 01.11.2023;<br>- Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 336 din 28.05.2024;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 1/14 din 15.03.2024;<br>- Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare;;<br>- Raport anual post-implementare din 10.12.2025;<br>- Raport final 05.05.2026<br>2. Vizite în teren;<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului | Vizita de monitorizare ex-post din 05.05.2026 | - 2 terenuri de joacă, din 2 localități, construite;<br>- 1 teren de sport construit; |
| - Numărul de beneficiari direcți: 1727 locuitori, dintre care 281 copii;              | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 1727 locuitori, dintre care 281 copii;              | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului:<br>- Cererea de Finanțare;<br>- Documente tehnico-financiare;<br>- Proces-Verbal la RTL din 01.11.2023;<br>- Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 336 din 28.05.2024;<br>- Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 1/14 din 15.03.2024;<br>- Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare;;<br>- Raport anual post-implementare din 10.12.2025;<br>- Raport final 05.05.2026<br>2. Vizite în teren;<br>3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului | Vizita de monitorizare ex-post din 05.05.2026 | - Numărul de beneficiari direcți: 1727 locuitori, dintre care 281 copii;              |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
|----------------------------|---------------------|-----------------|

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului                    | <p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;</p> | <p>- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar;</p> <p>- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1.5 mii lei cost;</p> <p>- Primăria Suhuluceni este responsabilă de mentenanța investiției asigurând menținerea în starea funcțională a acestuia.</p> <p>- Zilnic este asigurată salubritatea și verificarea echipamentelor pentru asigurarea siguranței și confortului utilizatorilor.</p> <p>- În perioada de sustenabilitate APL Suhuluceni a instalat un foisor, 1 scrînciob și 3 bănci la terenurile de agrement și sport.</p> <p>- Se planifică dezvoltarea acestor terenuri de sport și agrement prin noi dotări, urmînd APL să acceseze fonduri în acest sens.</p> |
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului    | <p>Investitia urmeaza a fi preluata la evidenta contabila de catre Primaria Suhuluceni care va asigura sustenabilitatea si integritatea acesteia. In acest sens vor fi alocate, la necesitate, mijloace financiare din bugetul local iar pentru a asigura supravegherea si intretinerea obiectivului vor fi implicati muncitorii auxiliari din cadrul primariei. In vederea asigurarii vizibilitatii proiectului va fi instalat panoul informativ permanent- cost 1500 lei.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>- Parcurile publice amenajate sunt intretinute de Primaria Suhuluceni.</p> <p>- Pentru efectuarea lucrarilor de mentenanta a fost desemnat un muncitor auxiliar din cadrul primariei.</p> <p>- Conform Raportului anual post-implementare, pentru anul 2026 APL a bugetat suma de 19,0 mii lei aceasta fiind repartizata in vederea intretinerii si amenajarii zonelor de agrement (9,0 mii lei) si instalarii retelei de iluminat pe teritoriu (10,0 mii lei) ;</p> <p>- Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare | <p>Vor fi amenajate două terenuri de joacă și sport, creînd spații moderne pentru recreere și activități fizice în cele 2 localități ale comunei. Aceste investiții vor deservei direct cei 1.727 de locuitori ai comunităților, dintre care 281 sunt copii, oferindu-le oportunități sigure și atractive pentru joacă și sport.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Impactul acestor investiții este semnificativ pentru comunitățile din Suhuluceni și Ghermănești, transformînd spațiile publice în locuri active și atractive pentru locuitori. Terenurile de joacă și sport, alături de foisorul realizat din contribuția administrației publice locale, au devenit puncte de întâlnire pentru copii, tineri și familii, încurajînd activitățile recreative și sportive. Inclusiv terenurile de agrement servesc și pentru petrecerea a multiple evenimente de ordin social-cultural precum festivalul „Scoala Veche, timpuri noi”, activități ale Clubului Seniorilor.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

În perioada 2023–2025, Primăria Suhuluceni a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express”. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmînd sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, avînd un impact semnificativ asupra comunității.

#### Concluzii:

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectînd angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

#### Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Elaborarea prezentului raport are la bază constatările și datele colectate în cadrul vizitei de monitorizare efectuate în teritoriu la data de 05.05.2026
2. Autoritatea publică locală (APL) a prezentat Raportul Final, elaborat conform cerințelor metodologice aplicabile proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.
3. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea plăcuței informative permanente, amplasată într-un loc vizibil și accesibil publicului.
4. Terenurile de joacă amenajate în cadrul proiectului sunt funcționale, utilizate conform destinației și se află într-o stare tehnică satisfăcătoare, oferind condiții adecvate pentru desfășurarea activităților recreative ale copiilor. În urma evaluării efectuate, au fost identificate necesități minore de intervenție privind întreținerea curentă a echipamentelor, inclusiv înlocuirea unor componente și elemente din plastic aferente complexului de joacă, afectate de uzura în timp și utilizarea frecventă.
5. Reprezentantul Autorității Publice Locale a fost informat și notificat în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru remedierea deficiențelor constatate și menținerea condițiilor de siguranță și funcționalitate a terenurilor de joacă.
6. Amenajarea terenului de joacă în localitate a generat un impact social pozitiv prin crearea unui spațiu sigur și accesibil destinat recreerii și dezvoltării copiilor. Proiectul contribuie la îmbunătățirea condițiilor de petrecere a timpului liber, stimularea activităților fizice și promovarea interacțiunii sociale între copii și familii.
7. Totodată, investiția a contribuit la creșterea atractivității spațiului public și la consolidarea coeziunii comunitare, oferind locuitorilor un mediu amenajat corespunzător pentru activități recreative și socializare. Prin realizarea acestui obiectiv au fost îmbunătățite condițiile de trai și gradul de confort al populației din localitate.
8. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, au fost respectate integral toate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**  
05.05.2026