

**Raport final  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **OC 23 278 GM23**  
 Denumire proiectului: **Construirea și amenajarea unui teren de minifotbal**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Mereșeuca, r-nul Ocița  
 Beneficiar: Primăria s. Mereșeuca, r-nul Ocița  
 Bugetul proiectului: 402.898,09 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 383.011,99 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 269-OC23278-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p (32m x 19m), construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p (32m x 19m), construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, Nr.220 din 14.03.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la durabilitate, din data de 20.05.2025. 5. Vizita în teren 20.05.2025 și 11.03.2026. 6. Raportul cumulativ post-implementare prezentat de Primăria Mereșeuca, din data de 10.03.2026.	Vizita de monitorizare expost din 11.03.2026	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p (32m x 19m), construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 474 persoane din 962 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 474 persoane din 962 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, Nr.220 din 14.03.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la durabilitate, din data de 20.05.2025. 5. Vizita în teren 20.05.2025 și 11.03.2026. 6. Raportul cumulativ post-implementare prezentat de Primăria Mereșeuca, din data de 10.03.2026.	Vizita de monitorizare expost din 11.03.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 474 persoane din 962 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format;	Conform raportului post-implementare aplicantul specifică acțiunile realizate pentru asigurarea durabilității proiectului: - Instalarea placutei informative permanente ce asigură vizibilitatea proiectului; - Primăria Mereșeuca în comun cu Gimnaziul sunt responsabil de mentenanța terenului de minifotbal și infrastructura aferentă acestuia. - În anul 2025, Primăria Mereșeuca a încheiat contractul de achiziții nr. 13 din 25.08.2025, în valoare de 235 mii lei, în baza căruia au fost realizate lucrările de instalare a covorului de acoperire artificială la terenul de minifotbal, precum și montarea coșurilor de baschet și a plasei de volei, astfel terenul multifuncțional fiind complet operaționalizat și dat în exploatare la data de 07.11.2025. - Primăria planifică amenajarea unei piste de alergare la terenul sportiv unde este amplasat și terenul de minifotbal, în acest sens fiind elaborat un deviz de cheltuieli estimat la 170,35 mii lei, urmând a fi identificate resursele financiare necesare pentru realizarea investiției.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul a alocat mijloace financiare în sumă de 235 mii lei; 2. Investiția creată este întreținută și dezvoltată de către Primăria Mreșeuca;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Proiectul prevede construirea și amenajarea unui teren de minifotbal (inclusiv cu instalare mobilier urban: 16 bănci și 8 urne) cu suprafața de 608 m <sup>2</sup> (32m x 19m) în proximitatea gimnaziului, destinat activităților sportive, realizat în limita alocațiilor financiare disponibile. APL va identifica surse financiare suplimentare pentru instalarea covorului cu acoperire artificială, în vederea sporirii durabilității și funcționalității infrastructurii.	Terenul multifuncțional construit prin proiect și operaționalizat de către Primăria Mreșeuca, oferă acces direct la infrastructură sportivă modernă pentru 905 locuitori ai comunei Mreșeuca, inclusiv elevii gimnaziului, contribuind la creșterea participării la activități fizice și sportive. Utilizarea acestuia în cadrul orelor de educație fizică și al competițiilor extracurriculare îmbunătățește condițiile de instruire și promovează un stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor. Terenul de minifotbal este amenajat astfel încât, pe lângă minifotbal, permite practicarea și a altor activități sportive, precum voleiul și baschetul. Împreună cu investițiile realizate și planificate, Primăria Mreșeuca asigură funcționarea durabilă a infrastructurii sportive create.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri nu au fost identificate;

**Concluzii:**

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil. Primăria Mreșeuca a mobilizat resurse financiare în valoare de 235 mii lei, prin care proiectul a fost operaționalizat prin instalarea covorului cu acoperire artificială, terenul devenind astfel pe deplin funcțional și disponibil pentru beneficiari.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

**Concluzii ca urmare a vizitei finale:**

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

**Direcția evaluare ex-post și raportare**

**11.03.2026**