

**Raport final
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 250 GM23**
 Denumire proiectului: **Construcția mini-stadionului public multifuncțional în s. Mateuți, r-nul Rezina**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Mateuți, r-nul Rezina
 Beneficiar: Primăria s. Mateuți, r-nul Rezina
 Bugetul proiectului: 456.976,49 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 449.976,49 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 339-RZ23250-GM23
 Data transmiterii obiectului: 01.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 mini stadion multifuncțional cu suprafața de 368 m.p, construit	Produs	- 1 mini stadion multifuncțional cu suprafața de 368 m.p, construit	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 14.08.2024 și 16.03.2026. 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 31.03.2024. 5. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 147 din 13.03.2024 6. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 7. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Mateuți, din data de 16.03.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 16.03.2026	- 1 mini stadion multifuncțional cu suprafața de 368 m.p, construit
- Numărul de beneficiari direcți: 2146 locuitori, dintre care 813 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2146 locuitori, dintre care 813 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren din 14.08.2024 și 16.03.2026. 4. PAD aprobat prin DCL 4/5 din 31.03.2024. 5. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 147 din 13.03.2024 6. Notă informativă APL cu privire la acțiunile realizate în perioada post-implementare. 7. Raportul anual post-implementare prezentat de Primăria Mateuți, din data de 16.03.2026.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 16.03.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 2146 locuitori, dintre care 813 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format, dacă este cazul;	1. Primăria Mateuți a executat acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost 1035 lei; 2. Mini-stadionului public multifuncțional în satul Mateuți, raionul Rezina este gestionat și administrat direct de către Primăria Mateuți și Consiliul Local Mateuți. 3. Primăria Mateuți, din surse proprii și cu contribuția băștinașilor, a realizat lucrări de amenajare și protecție a mini-stadionului, inclusiv construcția unui gard metalic de împrejurire pentru siguranța beneficiarilor și a obiectivului (140 480 lei), pavarea căii de acces și amenajarea terenului aferent (29 893 lei), precum și plantarea de spații verzi cu arbuști ornamentali, instalarea de bănci și coșuri de gunoi, în scopul promovării spiritului civic și protecției mediului.. Există sistem de supraveghere video la terenul de sport. 4. APL Mateuți a desemnat o persoană responsabilă de întreținerea terenului de sport construit.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1035 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local de cca 200 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. De asemenea va fi angajat un administrator pe edificiu sportiv.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Proiectul de construcție a unui mini-stadion multifuncțional în satul Mateuți, raionul Rezina, urmărește crearea unui spațiu modern destinat activităților sportive și recreative pentru întreaga comunitate. Suprafața stadionului va fi de 368 m² și va deservi direct 2.146 de locuitori, inclusiv 813 copii.</p>	<p>Construcția mini-stadionului în Mateuți are ca și efect îmbunătățirea calității vieții pentru toți locuitorii, prin oferirea unui spațiu destinat activităților recreative și sportive. Copiii și tinerii au un loc sigur pentru a se întâlni și a practica sportul, reducând riscul comportamentelor antisociale și promovând sănătatea. Terenul de sport oferă posibilitatea de a organiza evenimente social-culturale. De terenul de sport beneficiază direct 99 elevi și 68 elevi ai Gimnaziului Mateuți, 25 băieți și 20 fete cu vârsta 16–18 ani, 20 membri ai echipei de fotbal „DACIA – Mateuți”, precum și 72 sportivi implicați în volei, baschet și tenis (36 bărbați și 36 femei), alături de 533 tineri din categoria 18–35 ani. În prezent, infrastructura sportivă modernizată a determinat creșterea participării populației la activități fizice, fiind organizate periodic competiții sportive locale și intercomunitare.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul asigură operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă sunt atinse.

Direcția evaluare ex-post și raportare
16.03.2026