

Raport final
 al proiectului finanțat din sursele FNDRL

Codul proiectului:
 SV
 21
 435
 GM23

Denumire proiectului:
 Modernizarea și renovarea încăperilor din incinta Primăriei s. Slobozia

Domeniul și măsura de intervenție:
 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura
 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului:
 s. Slobozia, r-nul Ștefan Vodă

Beneficiar:
 Primăria s. Slobozia, r-nul Ștefan Vodă

Bugetul proiectului:
 450.265,06 lei

Suma finanțată din FNDRL:
 445.765,06 lei

Data semnării contractului de finanțare:
 03.08.2023
 124-SV21435-GM23

Data transmiterii obiectului:
 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare din 09.08.2024 și 15.06.2026. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/04 din 29.03.2024 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare. 6. Raportul privind asigurarea durabilității proiectului, din data de 15.06.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 103 din 12.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	- 1 Instituție publică reabilitată (primăria);
- Numărul de beneficiari direcți: 3473 locuitori, 17 angajați, 13 consilieri;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3473 locuitori, 17 angajați, 13 consilieri;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare din 09.08.2024 și 15.06.2026. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 03/04 din 29.03.2024 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare. 6. Raportul privind asigurarea durabilității proiectului, din data de 15.06.2026. 7. Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 103 din 12.03.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din 15.06.2026	- Numărul de beneficiari direcți: 3473 locuitori, 17 angajați, 13 consilieri;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Primăria Slobozia a asigurat acțiuni de vizibilitate a proiectului prin instalarea plăcuță informativă permanentă, cost 740 lei; - Primăria Slobozia este responsabilă de mentenanța investiției și asigură menținerea în stare corespunzătoare a edificiului primăriei și a încăperilor reabilite. - Primăria planifică și alocă anual resurse financiare pentru întreținerea, repararea, dotarea și buna funcționare a clădirii primăriei și a infrastructurii aferente, asigurând buna funcționare a edificiului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 740 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Modernizarea și renovarea încăperilor din incinta Primăriei satului Slobozia, asigură un mediu mai funcțional și confortabil pentru desfășurarea activităților administrative. În urma lucrărilor, spațiile au fost complet reabilite și dotate cu echipamente necesare, contribuind la îmbunătățirea serviciilor oferite comunității. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 3.473 de locuitori ai satului, cei 17 angajați ai primăriei și 13 consilieri locali.	Renovarea încăperilor Primăriei satului Slobozia a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 17 angajați ai instituției și la crearea unui spațiu pentru desfășurarea activității a 13 consilieri locali. Modernizarea spațiilor administrative a sporit eficiența procesului de prestare a serviciilor publice, a facilitat organizarea ședințelor și activităților administrative și a îmbunătățit calitatea serviciilor publice locale. Ca rezultat, cca 3.473 de locuitori ai satului beneficiază de servicii administrative mai accesibile, desfășurate într-un mediu funcțional.

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Concluzii:

Concluzii ca urmare a vizitei finale:

1. Obiectivele generale și specifice ale proiectului de renovare a încăperilor Primăriei satului Slobozia au fost realizate, fiind create condiții mai bune pentru desfășurarea activității administrative și pentru prestarea serviciilor publice către cetățeni.
2. Spațiile renovate sunt utilizate conform destinației, se află în stare bună de funcționare și contribuie la desfășurarea eficientă a activității administrației publice locale.
3. Primăria satului Slobozia respectă angajamentele asumate privind asigurarea durabilității investiției, alocând anual resurse financiare pentru întreținerea, exploatarea și buna funcționare a clădirii și a încăperilor renovate.
4. Proiectul a generat un impact pozitiv asupra comunității, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 17 angajați ai primăriei și 13 consilieri locali, precum și la creșterea calității și accesibilității serviciilor administrative pentru cca 3.473 de locuitori ai Slobozia.
5. Pe parcursul perioadei de asigurare a durabilității, de către primărie au fost respectate exigențele și obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Direcția evaluare ex-post și raportare
15.06.2026