

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 11 204 DL
Denumire proiectului:	Construcția stației de epurare în comuna Chircăieștii Noi, raionul Căușeni
Domeniul și măsura de intervenție:	1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale
Măsura	1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local
Localitatea proiectului:	s. Chircăieștii Noi, r-nul Căușeni
Beneficiar:	Primăria com. Chircăieștii Noi, r-nul Căușeni
Bugetul proiectului:	8 097 718,86 lei
Suma finanțată din FNDRL:	1 108 192,45 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 462-S11204DL-2022
Data transmiterii obiectului:	29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 stație de epurare a apelor uzate, construită;	Produs	- 1 stație de epurare a apelor uzate, construită;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 07.11.2024 și 09.09.2026. 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 245 din 09.07.2024. - PAD aprobat prin Decizia CL nr.4/1 din 2 iulie 2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 183 din 06.11.2024. - Raportul privind acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 09.09.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.09.2026	- 1 stație de epurare a apelor uzate, construită;
- Acces pentru 476 gospodării casnice cu 1 526 beneficiari 10 agenți economici, 7 instituții publice și de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare , construit; - 2 localități cu acces la sistemul de canalizare construit;	Rezultat	- Acces pentru 476 gospodării casnice cu 1 526 beneficiari 10 agenți economici, 7 instituții publice și de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare , construit; - 2 localități cu acces la sistemul de canalizare construit;	1. Vizite de monitorizare post-implementare din 07.11.2024 și 09.09.2026. 2. Analiza documentară: - Cererea de Finanțare. - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 245 din 09.07.2024. - PAD aprobat prin Decizia CL nr.4/1 din 2 iulie 2024. - Nota informativa cu acțiuni realizate, nr. 183 din 06.11.2024. - Raportul privind acțiunile întreprinse pentru asigurarea durabilității proiectului, din 09.09.2026. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 09.09.2026	- Acces pentru 476 gospodării casnice cu 1 526 beneficiari 10 agenți economici, 7 instituții publice și de menire social-culturală, conectați la sistemul de canalizare , construit; - 2 localități cu acces la sistemul de canalizare construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplatarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Primăria a întreprins acțiunile și a îndeplinit condițiile instituționale necesare pentru constatarea și preluarea costului investițional. - Primăria a asigurat vizibilitatea proiectului prin instalarea panoului informativ, cost 1.4 mii lei. - Gestiunea și întreținerea investiției sunt asigurate în prezent direct de Primăria Chircăieștii Noi, urmând ca, după operaționalizarea și punerea în funcțiune a stației de epurare, aceasta să fie transmisă în gestiunea ÎM „Servcom Chircăieștii Noi”. - În prezent, stația de epurare nu este pusă în funcțiune, întrucât este în proces de implementare proiectul de extindere a sistemului de canalizare prin Programul Național „Satul European”, ediția II. Proiectul prevede construcția a circa 4 km de rețea de canalizare, care va interconecta stația de epurare cu sistemul de canalizare construit anterior cu finanțare din FEN, asigurând astfel condițiile necesare pentru punerea în funcțiune și exploatarea stației. - În scopul prevenirii vandalizării și menținerii obiectului în stare corespunzătoare, Primăria Chircăieștii Noi asigură alimentarea cu energie electrică a stației și menținerea în stare funcțională a generatorului existent. - Ulterior operaționalizării sistemului de canalizare și a stației de epurare, Primăria va delega gestiunea acestora către ÎM „Servcom Chircăieștii Noi” și va iniția procesul de bransare a utilizatorilor la sistemul de canalizare.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria a planificat alocarea a 2800 lei pentru plasarea panoului informativ post-monitorizare a proiectului; Aprobarea de către CL a procedurii de transmitere a sistemului de canalizare către ÎM ”Servcom Chircăiestii Noi” ; Angajarea administratorului se va realiza după finalizarea construcției rețelelor de canalizare; Aplicarea la Programul Național ”Satul European” editia 2024 pentru construcția a 4,367 km de rețele de canalizare care ulterior vor fi conectate la stația de epurare construită din PN ”SE 1”;	- Gestiunea și întreținerea investiției este asigurată de Primăria Chircăieștii Noi. - În scopul operaționalizării investiției, primăria implementează proiect prin intermediul Ediției-II a Programului Satul European, ce are drept obiective construcția a 4km de rețea de canalizare care va conecta rețeaua existentă de canalizare cu stația de epurare existentă astfel asigurind funcționalitatea stației de epurare. - La moment, stația de epurare construită rămâne nefuncțională, din cauza necesității finalizării rețelelor de canalizare de aducțiune către stație. În scopul prevenirii vandalizării și menținerii obiectului în stare corespunzătoare, Primăria Chircăieștii Noi asigură alimentarea cu energie electrică a stației și menținerea în stare funcțională a generatorului existent.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se construiește o stație de epurare a apelor uzate, destinată să deservască 476 gospodării cu un total de 1.526 beneficiari, precum și 10 agenți economici și 7 instituții publice și social-culturale.	Investițiile realizate anterior cu finanțare din FEN au asigurat construirea rețelelor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, iar prin Programul Național „Satul European”, ediția I, a fost construită stația de epurare cu capacitatea de 150 m³/zi și rețelele secundare aferente. În prezent, infrastructura creată nu este operațională, fiind necesară realizarea infrastructurii complementare pentru conectarea acesteia într-un sistem funcțional. Prin Programul Național „Satul European”, ediția II, se realizează circa 4 km de canalizare magistrală, care vor interconecta rețelele de canalizare construite cu stația de epurare. Finalizarea lucrărilor va permite operaționalizarea întregului sistem și valorificarea investițiilor realizate. După punerea în funcțiune, acces la servicii funcționale de canalizare vor avea circa 1.5 mii locuitori din 476 de gospodării, precum și 10 agenți economici și 7 instituții publice și social-culturale. Operaționalizarea sistemului va permite colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor uzate și va contribui la îmbunătățirea condițiilor sanitare și de mediu din localitate. Potrivit estimărilor, sistemul urmează să devină operațional pe parcursul anului 2027.
Concluzii:		
	1. Stația de epurare nu este funcțională la momentul evaluării. Primăria Chircăiești Noi întreprinde în prezent acțiuni pentru operaționalizarea sistemului prin implementarea proiectului finanțat în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția II, care prevede construcția a circa 4 km de canalizare magistrală pentru conectarea rețelelor existente la stația de epurare. 2. Investiția realizată prin „Satul European II” este complementară infrastructurii construite anterior și reprezintă condiția necesară pentru interconectarea rețelelor de canalizare și asigurarea funcționalității sistemului integrat de canalizare și epurare. 3. Până la finalizarea lucrărilor și operaționalizarea sistemului, stația de epurare, cu o capacitate de 150 m³/zi, rămâne nefuncțională. Totodată, Primăria asigură întreținerea și securizarea obiectului, inclusiv pentru prevenirea deteriorării și vandalizării acestuia. 4. Finalizarea proiectului finanțat prin „Satul European II” va permite punerea în funcțiune a sistemului și valorificarea infrastructurii existente, asigurând accesul la servicii funcționale de canalizare pentru circa 1.5 mii de locuitori, 10 agenți economici și 7 instituții publice și social-culturale. 5. Deși perioada de asigurare a durabilității investiției a fost consumată, Primăria continuă să întreprindă măsuri pentru asigurarea funcționalității acesteia, prin realizarea infrastructurii complementare necesare. Potrivit estimărilor, sistemul urmează să devină operațional pe parcursul anului 2027.	
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 09.09.2026		