

Anexa nr. 2.3.1

**Raport final de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	N 21	525 DL
Denumire proiectului:	Reconstrucția acoperișului la instituția de educație timpurie „Guguță”, satul Mărculești, raionul Florești	
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale	
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice	
Localitatea proiectului:	s. Mărculești, r-nul Florești	
Beneficiar:	Primăria s. Mărculești, r-nul Florești	
Bugetul proiectului:	3 373 174,77 lei	
Suma finanțată din FNDRL:	3 373 174,77 lei	
Data semnării contractului de finanțare:	# 159-N21525DL-2022	
Data transmiterii obiectului:	15.08.2023	

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1642 m2 de acoperiș reconstruit	Produs	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1642 m2 de acoperiș reconstruit	1. Vizite de monitorizare post-implementare, din 14.08.2024 și 05.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 174 din 13.11.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/5 din 02.11.2023. - Raport cu acțiuni realizate, nr. 210 din data de 14.08.2024 și din 02.03.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.03.2026.	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1642 m2 de acoperiș reconstruit
Acces îmbunătățit pentru 40 copii și 15 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 40 copii și 15 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizite de monitorizare post-implementare, din 14.08.2024 și 05.03.2026; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de constatare a costurilor investiționale, nr. 174 din 13.11.2023. - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin DCL nr. 6/5 din 02.11.2023. - Raport cu acțiuni realizate, nr. 210 din data de 14.08.2024 și din 02.03.2026; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil primarie, primar); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 05.03.2026.	Acces îmbunătățit pentru 40 copii și 15 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea și preluarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). - Investiția este gestionată și întreținută de Primăria s. Mărculești, prin monitorizarea permanentă și alocarea resurselor bugetare necesare pentru funcționarea Instituției de Educație Timpurie „Guguță”, Bibliotecii Publice Teritoriale s. Mărculești și Sălii de Sport. - În perioada 2024-2026, Primăria a alocat 785 700 lei pentru asigurarea funcționării și întreținerii investiției, inclusiv pentru plata energiei electrice - 96 000 lei, gazelor naturale - 611 000 lei, apei potabile -32 700 lei și reparații curente - 46 000 lei. Suplimentar, în anii 2025–2026 a fost realizată reparația capitală a sistemului de încălzire, în valoare de 240 000 lei, din mijloacele financiare alocate de APL și din bugetul instituției. - Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, APL a mobilizat suplimentar aproximativ 226 000 lei, utilizați pentru amenajarea sălii de sport în incinta clădirii și dotarea Bibliotecii Publice Teritoriale cu tehnică IT și mobilier. - Se instalează o stație fotovoltaică de 15 kW la Instituția de Educație Timpurie „Guguță” – buget total 215 000 lei, prin intermediul Programului „Satul European” (ediția II). - S-au instalat cinci condiționere vară-iară pentru producerea energiei termice, folosind energia electrică din surse regenerabile - buget total 96 274,87 lei, din care 76 274,87 lei din GAL „Lunca Răutului” și 20 000 lei contribuția APL.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea investiției din sursele proprii ale bugetului local, responsabil Primăria satului Mărculești; -Personalul angajat și administrația grădiniței va fi responsabilă de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;	-Responsabil de gestiunea și întreținerea investiției este Primăria satului Mărculești în comun cu Grădinița de copii „Guguță”. -APL Mărculești în anul 2024 a elaborat un proiect tehnic de eficientizare energetică a grădiniței și construcția sistemului de evacuare a apelor pluviale, la moment sunt la etapa de identificare fonduri pentru implementare. - În perioada de asigurare durabilitate proiect, Primăria s. Mărculești a mobilizat 1 562 974,87 lei pentru asigurarea sustenabilității, întreținerii și dezvoltării investiției.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pentru copiii și personalul din instituția de educație timpurie „Guguță” din satul Mărculești. Reconstrucția acoperișului va preveni infiltrațiile de apă, asigurând un mediu educațional durabil. Suprafața de 1642 m² de acoperiș reconstruit va contribui la extinderea duratei de viață a clădirii și la reducerea costurilor de întreținere pe termen lung.	Reabilitarea acoperișului a eliminat riscul de infiltrații, degradare a clădirii și apariție a mușgaiului, contribuind la asigurarea unui mediu sigur și sănătos pentru beneficiarii instituției. Investiția a permis menținerea și desfășurarea în condiții corespunzătoare a activităților Instituției de Educație Timpurie „Guguță”, Bibliotecii Publice Teritoriale, Consiliului de Tineret și Sălii de Sport, deservind peste 750 de beneficiari din comunitate. Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale a contribuit la creșterea calității serviciilor educaționale, culturale și sportive, precum și la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului. Economii generate prin eficientizarea consumului de energie permit APL să direcționeze resurse suplimentare către întreținerea și dezvoltarea continuă a instituțiilor din clădire.
Concluzii:		
1. Vizibilitatea proiectului este asigurată prin instalarea panoului informativ permanent, amplasat într-un loc vizibil și accesibil publicului. 2. Acoperișul reconstruit este în stare tehnică corespunzătoare și asigură protecția clădirii împotriva infiltrațiilor și degradării, contribuind la menținerea unor condiții adecvate pentru desfășurarea activităților instituțiilor din edificiu. 3. Gestiunea și întreținerea investiției sunt asigurate de Primăria s. Mărculești, fiind întreprinse măsurile necesare pentru menținerea obiectivului în stare funcțională și asigurarea activității Instituției de Educație Timpurie „Guguță”, Bibliotecii Publice Teritoriale, Consiliului de Tineret și Sălii de Sport. 4. Pe parcursul perioadei de durabilitate au fost respectate obligațiile asumate prin contractul de finanțare, fiind mobilizate resurse financiare pentru întreținerea, reparația și dezvoltarea infrastructurii, inclusiv pentru reparația capitală a sistemului de încălzire și eficientizarea energetică a clădirii. 5. Reconstrucția acoperișului a îmbunătățit condițiile de exploatare și siguranță ale clădirii, contribuind la asigurarea unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activităților educaționale, culturale și sportive pentru beneficiarii instituțiilor din cadrul edificiului.		
Direcția evaluare ex-post și raportare		
Data 05.03.2026		