

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 11 101 DL
 Denumire proiectului: **Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă a satului Răuțel**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Răuțel, r-nul Fălești
 Beneficiar: Primăria s. Răuțel, r-nul Fălești
 Bugetul proiectului: 12.435.701,26 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 9.886.995,45 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 320-N11101DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 15.09.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 34,1 km de rețele de alimentare cu apă construit. - 2 turnuri de apa construit.	Produs	- 34,1 km de rețele de alimentare cu apă construit. - 2 turnuri de apa construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 7/1 din 12.12.2023 -Nota informativă acțiuni ex-post nr. 237 din 11.07.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	- 34,1 km de rețele de alimentare cu apă construit. - 2 turnuri de apa construit.
-1400 de gospodării casnice cu 3897 de beneficiar, 6 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	Rezultat	-1400 de gospodării casnice cu 3897 de beneficiar, 6 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Documentele tehnico-financiare. -PAD aprobat prin DCL nr. 7/1 din 12.12.2023 -Nota informativă acțiuni ex-post nr. 237 din 11.07.2024. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din 11.07.2024	-1400 de gospodării casnice cu 3897 de beneficiar, 6 instituții publice și 20 de agenți economici cu acces la sistemul de apeduct construit. 1 localitate beneficiară de sistemul de apeduct construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, apeductul construit este operaționalizat de APL Răuțel și după asigurarea sursei de apă urmează a fi transmis în gestiune economică către „ÎM Servgarant-Răuțel”; -Operaționalizarea investiției APL, și anume asigurarea cu sursa de apă a sistemului de apeduct construit, conform relațiilor APL sursa de apă va fi asigurată prin proiectul regional „Extinderea Apeductului magistral în localitățile raionului Singerei din conducta Soroca – Bălți – Singerei.” se conține în DUP actualizat în aprilie 2024. Conform notei informative prezentate, APL Răuțel a planificat în bugetul local în anul 2024 cca 1 mln lei pentru construcția rețelei magistrale de aducțiune de la apeduct magistral construit prin proiectul regional. -Locuitorii vor beneficia de sursa de apă și de impactul apeductului construit, după ce acesta va fi conectat cu apeductul magistral în construcție, proiect regional. „Extinderea Apeductului magistral în localitățile raionului Singerei din conducta Soroca – Bălți – Singerei.”

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi alocate resurse pentru asigurarea vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ. - APL va asigura buna funcționare și mentenanța apeductului construit. -Vor fi planificate resurse și măsuri pentru operaționalizare și bună funcționare a sistemului de apeduct.	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; -Activități de întreținere a sistemului de aprovizionare cu apă, apeductul construit este operaționalizat de APL Răuțel și după asigurarea sursei de apă urmeză a fi transmis în gestiune economică către „ÎM Servgarant-Răuțel”; -Operaționalizarea investiției APL, și anume asigurarea cu sursa de apă a sistemului de apeduct construit, conform relațiilor APL sursa de apă va fi asigurată prin proiectul regional „Extinderea Apeductului magistral în localitățile raionului
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Răuțel, se va asigura accesul la apă potabilă pentru 1.400 de gospodării casnice, beneficiind aproximativ 3.897 de locuitori. De asemenea, 6 instituții publice și 20 de agenți economici vor fi conectate la noul sistem de apeduct, îmbunătățind considerabil condițiile de trai și activitatea economică în localitate.	Operaționalizarea investiției în sistemul de aprovizionare cu apă din satul Răuțel va aduce un impact social semnificativ asupra comunității locale. Odată ce apeductul local va fi conectat la conducta magistrală regională Soroca – Bălți – Singerei, locuitorii vor avea acces la o sursă stabilă și sigură de apă potabilă, ceea ce va îmbunătăți considerabil calitatea vieții. Această infrastructură va reduce riscurile asociate lipsei de apă și va asigura condiții mai bune de sănătate pentru cele 1.400 de gospodării, contribuind la stabilitatea și prosperitatea economică a regiunii.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Conectarea sistemului de apeduct construit în Răuțel la apeductul magistral regional va operaționaliza investiția, asigurând acces la apă potabilă pentru toți locuitorii .
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă va fi atins integral după finalizarea proiectului regional „Extinderea Apeductului magistral în localitățile raionului Singerei din conducta Soroca – Bălți – Singerei.” inclus în DUP actualizat în anul 2024.
4. Bunul creat este în proces de operaționalizare.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
7. Se recomandă monitorizarea operaționalizării proiectului prin solicitarea unei note informative cu privire la operaționalizare sau efectuarea unei noi vizite de monitorizare estimativ la începutul anului 2025 inclusiv după finalizarea proiectului regional ce urmează să asigure cu sursa de apă localitatea Răuțel.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 12.07.2024