

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 15 DL**
 Denumire proiectului: **Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în orașul Căinari, raionul Căușeni, pentru zona I, sector II**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: or. Căinari, r-nul Căușeni
 Beneficiar: Primăria or. Căinari, r-nul Căușeni
 Bugetul proiectului: 7.906.035,29 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 6.862.133,69 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 3-S11015DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 30.07.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 13 km de rețele de apeduct reabilitate și extinse;+460m+160m - 1 rezervor de apă cu o capacitate 1100 m3/zi, reabilitat; (va fi exclus) - 585 conexiuni individuale	Produs	- 13 km de rețele de apeduct reabilitate și extinse;+460m+160m - 1 rezervor de apă cu o capacitate 1100 m3/zi, reabilitat; (va fi exclus) - 585 conexiuni individuale	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.02.2025	- 13 km de rețele de apeduct reabilitate și extinse;+460m+160m - 1 rezervor de apă cu o capacitate 1100 m3/zi, reabilitat; (va fi exclus) - 585 conexiuni individuale
- Acces pentru 585 gospodării casnice cu 2360 beneficiari, la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă de calitate; 1 localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit;	Rezultat	- Acces pentru 585 gospodării casnice cu 2360 beneficiari, la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă de calitate; 1 localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 12.02.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.02.2025	- Acces pentru 585 gospodării casnice cu 2360 beneficiari, la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă de calitate; 1 localitate cu acces la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă construit;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a sistemului de apeduct construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea panoului informativ permanent conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	.Acțiunile de operaționalizare a proiectului sunt realizate conform planului de acțiuni aprobat de către consiliul orașenesc Căinari prin decizia nr.6/7 din 17.12.2024 (documentele confirmative se anexează). Sistemul de apeduct renovat și extins în or. Căinari Zona I Sectorul I și II a fost transmis ÎM „Servcom Căinari” în baza deciziei consiliului orașenesc nr.4/8 din 03.09.2024. Având în vedere că rețeaua de apă este nou construită nu necesită investiții. Mai mult ca atât tariful pentru serviciul de apă este reglementat de către Agenția Națională de reglementare în Energetică, unde sunt prevăzute cheltuieli de întreținere și mentenanță a rețelei. La moment întreprinderea are în organigramă 4 operatori. Numărul de angajați este complet, în caz de avarie operatorii pot interveni pentru inlaturarea neajunsurilor. Întreprinderea nu are elaborat un plan anual de dezvoltare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Sistemul de apeduct construit cu lungimea de 13 km , va fi transmis in gestiune catre IM „Servcom Căinari” din localitate. Consumatorii vor fi conectați la rețele de apă , se vor instala contoare moderne performante, ce va permite înregistrarea corectă a volumului de apă consumat. În oraș activează IM ”Servcom Cainari” din anul 2016. Dispune de tehnica necesară și echipament pentru deservirea sistemelor de aprovizionare cu apă. Conform Planului de acțiuni, primăria a planificat alocarea din bugetul local a sumei de 3000 lei pentru elaborarea banerului informativ permanent cu dimensiunile de 2,07/1,42 cm.	Primăria a alocat din bugetul local suma de 1338 de lei pentru elaborarea banerului informativ permanent cu dimensiunile de 2,07/1,42 cm, conform facturii din 23.12.2024. Suma pentru gestionarea/dezvoltarea/mentenanța este prevăzută în tariful pentru apă, însă dacă este nevoie de sume mai esențiale sau construcții capitale se fac din sursele financiare ale fondatorului. Costul 1 m3 de apă achitat de persoane fizice și juridice constituie 15,39 lei aprobat de către ANRE.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Acces la sistemul de apeduct reabilitat și extins în orașul Căinari Zona I, Sectorul II au 585 gospodării casnice, 4 blocuri locative, 5 instituții publice, 11 întreprinderi private. Conform proiectului de execuție elaborat în anul 2016 primăria a reabilitat și extins sistemul de apeduct cu o lungime de 18,5 km în Zona I: - 5,3 km prin programul „Comunitatea Mea”; - 13.2 km prin programul „Satul European” ediția 2022. Gradul de acoperire cu sistemul de apeduct în Zona I este de 100%, Zona II - 0 %.	În urma renovării și extinderii sistemului de apeduct în or.Căinari Zona I, sectorul I și II au fost conectate 585 gospodării casnice, 4 blocuri locative, 5 instituții publice, 11 întreprinderi private și beneficiara 2360 locatari din sectorul particular, 663 beneficiari din instituțiile publice. Prin implementarea proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct a fost asigurat accesul la rețelele de apă a 100% de beneficiari din Zona I.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.02.2025