

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 11 136 DL**  
 Denumire proiectului: **Extinderea rețelelor de canalizare în satul Coșcalia, raionul Căușeni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
 Măsura 1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local

Localitatea proiectului: s. Coșcalia , r-nul Căușeni  
 Beneficiar: Primăria s. Coșcalia, r-nul Căușeni  
 Bugetul proiectului: 10.100.000,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 10.000.000,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 457-S11136DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 27.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-10,06 km de canalizare, construit; - 263 cămine de vizită, instalate; - 2,5 km rețele de alimentare cu apă construite,	Produs	-10,06 km de canalizare, construit; - 263 cămine de vizită, instalate; - 2,5 km rețele de alimentare cu apă construite,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia 2/2 din 19.03.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate din 05.03.2024. - Actul de formare a costurilor investitionale; Rapoarte anuale ale beneficiarului din 2023 si 2025. -Observația directă; - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, locuitorii satului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.02.2025	-10,06 km de canalizare, construit; - 263 cămine de vizită, instalate; - 2,5 km rețele de alimentare cu apă construite,
Acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală, conexați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces la sistemul centralizat de canalizare;	Rezultat	Acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală, conexați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces la sistemul centralizat de canalizare;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia 2/2 din 19.03.2023. - Nota informativa cu acțiuni realizate din 05.03.2024. - Actul de formare a costurilor investitionale; Rapoarte anuale ale beneficiarului din 2023 si 2025. -Observația directă; - Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, locuitorii satului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024 Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 12.02.2025	- Acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală, conexați la sistemul de canalizare construit; - 1 localitate cu acces la sistemul centralizat de canalizare;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform Planului de acțiuni aprobat prin decizia CL nr. 2/2 din 19.03.2023, beneficiarul a planificat următoarele acțiuni de sustenabilitate și operationalizare a investiției:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Executarea condițiilor instituționale de luare la evidența contabilă a bunului format, conform HG 1235 /2016;</li> <li>- Aprobarea de transmitere a bunului către IM "Servcom Coșcalia" prin Act de transmitere în gestiune a rețelelor de canalizare.</li> <li>- Plasarea panoului informativ permanent și alocarea din bugetul local a sumei de 1400 de lei pentru elaborarea acestuia, conform prevederilor Manualului de identitate vizuală;</li> <li>- Delegarea atribuțiilor de gestionare și întreținere a bunului de către IM "Servcom Coșcalia";</li> <li>- Executarea condițiilor tehnice:</li> <li>- Supravegherea căminelor de vizită a rețelelor de canalizare;</li> <li>- Numerotarea și marcarea căminelor de vizită;</li> <li>- Construcția stațiilor de pompare și a stației de epurare;</li> <li>- Conectarea la energia electrică;</li> <li>- Conectarea la rețeaua de canalizare a instituțiilor publice și a caselor individuale ;</li> <li>Executarea condițiilor financiare:</li> <li>- Stabilirea tarifelor pentru consumatorii casnici și noncasnici, de conectare la rețeaua de canalizare;</li> <li>- Sustinerea financiară a ÎM "Servcom Coșcalia" conform statutului ÎM.</li> </ul> <p>Accesarea de noi fonduri pentru dezvoltarea serviciului de canalizare prin scrierea de noi idei de proiect prin aplicarea la PN "SE" ediția 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcția stațiilor de pompare și a stației de epurare;</li> <li>- conectarea la energia electrică a SEAU;</li> <li>- Darea în exploatare a întregului sistem de canalizare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rețele de canalizare construite cu lungimea de 10,06 km , au fost luate la evidența contabilă ca investiție în curs de execuție, conform Deciziei nr. 2/1 din 19.05.2023 a CL Coșcalia. (10,0 mln lei din sursele FNDRL și alte 3,0 mln lei- din FEN), conform registrului evidentei mișcărilor pe active nefinanciare;</li> <li>- Au fost efectuate acțiunile necesare pentru înregistrarea proprietății bunului pentru APL;</li> <li>- Primăria Coșcalia a instalat pe pereții primăriei panoul informativ permanent, conform facturii prezentate de către beneficiar, suma a constituit 1,4 mii lei.</li> <li>- Este asigurată mentenanța bunurilor prin transmiterea în gestiune pentru mentenanță ÎM Servcom (Decizia nr 3/11 din 23.06.2023).</li> <li>- Se efectuează supravegherea căminelor de vizită a rețelelor de canalizare de către operatorul desemnat responsabil de mentenanță;</li> <li>Conform schemei topografice, fiecare cămin este numerotat și supravegheat;</li> <li>Pentru continuitatea și operaționalizarea proiectului a fost depusă o nouă Cerere de finanțare în cadrul PN "SE" ediția 2, pentru construcția a 4,606 km de rețele canalizare pentru subtraversări și uniri și a 4 stații de pompare a apelor reziduale cu racordarea la REA, inclusiv se vor identifica fonduri pentru construcția stației de epurare.</li> </ul>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plasarea elementelor de identitate vizuală prin elaborarea panoului informativ permanent, prin planificarea sumei de 1400 de lei din bugetul local al APL.</li> <li>- Delegarea atribuțiilor Întreprinderii Municipale "Servcom Coșcalia", pentru mentenanța și gestionarea bunurilor a sistemului de canalizare.</li> <li>- Amenajarea zonelor de protecție.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, instalat panou informativ la sediul primăriei;</li> <li>- Este asigurată mentenanța bunurilor prin transmiterea în gestiune pentru mentenanță ÎM Servcom (Decizia nr 3/11 din 23.06.2023).</li> <li>- APL Coșcalia are elaborată documentația tehnică pentru extinderea sistemului de canalizare și construcția unei stații de epurare a apelor, identificând fonduri în acest sens.</li> </ul>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Va fi creat acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală care vor fi conectați la sistemul de canalizare construit;</li> <li>- Rata de acces la sistemul centralizat de canalizare va crește cu 20%;</li> <li>- Protejarea mediului din satul Coșcalia prin colectarea centralizată a apelor menajere.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este creat acces pentru 250 gospodării casnice cu 1 960 beneficiari 6 agenți economici, 2 instituții publice de menire social-culturală care vor fi conectați la sistemul de canalizare construit, ținând cont că rata de acces la sistemul de apeduct existent este de 100%.</li> <li>- Asigurarea localității cu sistem de canalizare centralizat are impact pozitiv asupra localității și sănătății oamenilor prin protejarea mediului.</li> <li>- Prezentul proiect fiind un etapizat crează premise ca după construcția ulterioară a stației de epurare în localitate sau dacă va fi creată posibilitatea ca magistral acestea să fie pompate către stația de epurare Căușeni, ulterior după aceste intervenții locuitorii satului Coșcalia vor beneficia deplin de rezultatele proiectului.</li> </ul>

**Concluzii:**

Proiectul și-a propus extinderea rețelelor de canalizare în satul Coșcalia, raionul Căușeni pentru populația deservită, cei 1960 de locuitori declarați conform Cererii de finanțare a aplicantului, prin construcția a 7,7 km de rețele de apeduct și instalarea a 627 de cămine de vizită. Aceste acțiuni urmau să crească rata de acces la sistemul de canalizare cu 20% și să îmbunătățească condițiile sanitare pentru beneficiarii de sistemul de apeduct în proporție de 100%, construit în anul 2019 din sursele FEN.

Ulterior, după atingerea tuturor obiectivelor setate de asigurare cu infrastructura subterană, urma să fie reabilitată Rețeaua stradală.

Proiectul este non-operațional: Lipssește stația de pompare și stația de epurare. Ca acțiuni de operaționalizare, primăria urma să identifice fonduri pentru construcția Stației de epurare, pentru a face funcțional sistemul de canalizare.

În cadrul celei de a doua vizite de monitorizare post-implementare, realizată la data de 12.02.2025, conectarea celor 250 de gospodării și a celor 2 instituții publice: Oficiul Medicilor de Familie, Centrul Comunitar Cultural și 6 agenți economici, nu era realizată.

Primăria a aplicat în cadrul PN "Satul European", ediția a II-a cu proiectul "Construcția sistemului de canalizare, etapa II".

Proiectul fiind etapizat, urmează în etapa finală de a accesa fonduri pentru construcția stației de epurare/sau ca variantă alternativă conectarea la stația de epurare Căușeni;

Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

Data 13.02.2025