

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **UN 12 74 GM23**  
Denumire proiectului: **Extinderea și modernizarea iluminatului public în satele Buciumeni și Florești**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura **1.2 Instalarea iluminatului public**

Localitatea proiectului: **s. Buciumeni și s. Florești, com. Buciumeni, r-nul Ungheni**  
Beneficiar: **Primăria com. Buciumeni, r-nul Ungheni**  
Bugetul proiectului: **261.537,60 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **261.537,60 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **08.08.2023 033-UN12074-GM23**  
Data transmiterii obiectului: **07.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 131 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 20 un.;	Produs	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 131 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 20 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr.6/1 din 19.09.2024. 5. Notă info APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.01.2025.	- Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 131 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 20 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1496 locuitori, inclusiv 714 femei, 782 bărbați, 8 instituții publice și de menire socială, 2 agenți economici - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1496 locuitori, inclusiv 714 femei, 782 bărbați, 8 instituții publice și de menire socială, 2 agenți economici - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr.6/1 din 19.09.2024. 5. Notă info APL cu privire la acțiunile post-implementare.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 30.01.2025.	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 1496 locuitori, inclusiv 714 femei, 782 bărbați, 8 instituții publice și de menire socială, 2 agenți economici - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Sistemul de iluminat public stradala a fost luat la evidența contabilă de către beneficiar; Pentru asigurarea continuității proiectului au fost alocate resurse financiare în sumă de 25 000 lei; Bunul format a fost transmis în gestiunea primăriei; Prin decizia CI nr.3/10 din data de 23.10.2021 a fost încheiat contract de prestare servicii cu un electrician din sat, care este responsabil de mentenanța bunului. Suma alocată pentru gestionarea sistemului de iluminat stradal și achitarea consumului de energie electrică este de 20000 lei;

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 510 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 6500 lei (contract de deservire tehnică a rețelei de iluminat public); 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a contractat un electrician. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare	Rețeaua de iluminat public extinsă și reabilitată pe o distanță totală de 16 km în satele Buciumeni și Florești, prin montarea corpurilor de iluminat tip LED și schimbarea corpurilor de iluminat tip clasic; Acces mai sigur pentru cetățeni spre locuințele proprii, instituții social-culturale, medicale și de menire educativă; Acces mai sigur pe timp de noapte privind plecarea/venirea de la serviciu; Impulsionarea deschiderii a noi locuri de muncă pentru agenți economici ca urmare a mobilității pe timp de noapte a salariaților spre locurile de muncă; Oferirea unei siguranțe pentru paza bunurilor publice și private, inclusiv excluderea tentativelor de furt, huliganism și vandalism pe timp de noapte; Conducerea mai sigură de către șoferi pe străzile satelor pe timp de noapte; Creșterea capacităților de gestionare a proiectelor.	În urma implementării proiectului, au fost construite 16 km de sistem de iluminat public stradal. Gradul de acoperire astrăzilor și spațiilor publice cu iluminat stradal constituie 100 %. Impactul social și economic resimțit de către beneficiarii direcți și indirecti este semnificativ și anume prin : -populația din localitate se poate deplasa în siguranță inclusiv pe timp de noapte; - reducerea consumului de energie datorită utilizării lămpilor solare și crearea economiilor semnificative pentru primărie, la achitarea facturilor; -oferirea unei siguranțe pentru paza bunurilor publice și private , inclusiv excluderea tentativelor de furt, huliganism, vandalism pe timp de noapte; -conducerea mai sigură de către șoferi pe străzile satelor pe timp de noapte. - îmbunătățirea infrastructurii și creșterea nivelului de trai prin extinderea și modernizarea iluminatului public în satele Buciumeni și Florești, inclusiv schimbarea corpurilor de iluminat tip clasic, care a favorizat sporirea securității populației pe timp de noapte, asigurarea accesului la infrastructura rutieră și edilitară, economisirea resurselor financiare ca urmare a trecerii de la iluminatul clasic la cel tip LED.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Respectiv, proiectul a contribuit la dezvoltarea economică și socială durabilă a comunității prin implicarea activă a locuitorilor, a actorilor socio-economici și a responsabilizat Primăria prin gestionarea serviciului de iluminat public.

Beneficiarii direcți finali sunt:

Populația totală a satelor Buciumeni și Florești, în număr de 1496 locuitori, inclusiv 714 femei, 782 bărbați; 8 instituții publice și de menire socială – 1 gimnaziu, 1 grădiniță, 1 cămin cultural, 2 oficii ale medicilor de familie, 1 oficiu poștal, 1 bibliotecă publică, sediul primăriei com. Buciumeni – necesare asigurării prestării neîntrerupte și calitative a serviciilor publice către locuitorii comunei; 12 agenți economici, inclusiv sectorul agricol – pentru realizarea activității economice este necesară și infrastructură corespunzătoare. Proiectul oferă oportunitate de a menține sau extinde activitatea economică.

Beneficiarii indirecti finali sunt populația comunităților învecinate beneficiază de acces la structurile edilitare și rutiere din satele Buciumeni și Florești, pe timp de noapte, partenerii, oaspeții, vizitatorii comunei și persoanele în aflete în tranzit (cel puțin 500 persoane anual).

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 30.01.2025**