

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **N 21 446 DL**
Denumire proiectului: **Reparația capitală/curență a acoperișului și amenajarea teritoriului la instituția publică din satul Sturzovca, raionul Glodeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Sturzovca, r-nul Glodeni
Beneficiar: Primăria s. Sturzovca, r-nul Glodeni
Bugetul proiectului: 1.990.489,46 lei
Suma finanțată din FNDRL: 1.986.887,46 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 164-N21446DL-2022
Data transmiterii obiectului: 31.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1549 m2 acoperiș reconstruite, -2 teritorii adiacente amenajate S=802m2 pavat 30 arbori plantați	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1549 m2 acoperiș reconstruite, -2 teritorii adiacente amenajate S=802m2 pavat 30 arbori plantați	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Dosarul proiectului; - Planul de asigurare durabilitate (Draft); 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, -1549 m2 acoperiș reconstruite, -2 teritorii adiacente amenajate S=802m2 pavat 30 arbori plantați
Acces îmbunătățit pentru 246 elevi, 44 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 246 elevi, 44 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Dosarul proiectului; - Planul de asigurare durabilitate (Draft); 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 29.08.2024	Acces îmbunătățit pentru 246 elevi, 44 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. APL a elaborat panoul informativ pentru care a alocat din bugetul local mijloace financiare în suma de 2.3 mii lei. 3. Responsabil de sustenabilitatea obiectului este administrația gimnaziului în cooperare cu APL Sturzovca. 4. Personalul auxiliar al gimnaziului menține în stare salubă teritoriul amenajat, în perspectivă se prevede modernizarea continuuă a instituției. 5. Proiectul servind drept model de bună practică, a fost replicat și APL Sturzovca a depus proiect PNSE-II pentru a eficientiza energetic un alt gimnaziu din localitate, proiect ce nu a fost selectat, urmează ca primăria să identifice alte fonduri pentru realizarea prezentei acțiuni.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Responsabil de sustenabilitatea obiectului urmează a fi administrația gimnaziului. -Primăria Sturzovca în comun cu Administrația gimnaziului va planifica resurse pentru buna funcționare a edificiului gimnaziului.</p>	<p>-Responsabil de sustenabilitatea obiectului este administrația gimnaziului în cooperare cu APL Sturzovca. -Perosnalul auxiliar al gimnaziului menține în stare salubă teritoriul amenajat, în perspectivă se prevede modernizarea continuuă a instituției. -Proiectul servind drept model de bună practică, a fost replicat și APL Sturzovca a depus proiect PNSE-II pentru a eficientiza energetic un alt gimnaziu din localitate, proiect ce nu a fost selectat, urmează ca primăria să identifice alte fonduri pentru realizarea prezentei acțiuni.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Reparația capitală a acoperișului și amenajarea teritoriului Gimnaziului local. Se reconstruiește o suprafață de 1549 m² de acoperiș și se amenajează 802 m² de teritorii adiacente, inclusiv pavarea spațiului și plantarea a 30 de arbori. Această investiție îmbunătățește accesul la o infrastructură modernizată pentru 246 de elevi și 44 de angajați ai instituției educaționale.</p>	<p>Reabilitarea acoperișului și amenajarea teritoriului Gimnaziului din Sturzovca contribuie semnificativ la crearea unui mediu educațional sigur, confortabil și modern pentru elevi și personal. Eficiența energetică este îmbunătățită prin reducerea pierderilor de căldură, ceea ce scade costurile de întreținere și impactul asupra mediului. Acces îmbunătățit la educație pentru 246 elevi, 44 de angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 29.08.2024**