

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 485 DL**
 Denumire proiectului:
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
 Localitatea proiectului: **s. Mașcăuți, r-nul Criuleni**
 Beneficiar: **Primăria s. Mașcăuți, r-nul Criuleni**
 Bugetul proiectului: **388.371,62 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **386.601,00 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 96-C21485DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **07.11.2022**
 Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, -141,85 m2 de gradiniță reabilitată -1 grupă nouă deschisă -5 încăperi reabilitate (vestiar, bucătărie, dormitor, sala de festivități, bloc sanitar).	Produs	-1 Instituție educațională (Gradiniță) reconstruită, -141,85 m2 de gradiniță reabilitată -1 grupă nouă deschisă -5 încăperi reabilitate (vestiar, bucătărie, dormitor, sala de festivități, bloc sanitar).	Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 28.02.2023; - Decizia CL nr. 1/5 de aprobare a PAD din 28.02.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 25.10.2023;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	-1 instituție publică de educație timpurie (gradiniță), reabilitată. - S= 141,85 m2 a gradiniță reabilitată -1 grupă nouă deschisă -5 încăperi reabilitate (vestiar, bucătărie, dormitor, sala de festivități, bloc sanitar).
Acces îmbunătățit pentru 170 copii și 28 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1 grupa nou creată 25 copii. 4 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 170 copii și 28 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1 grupa nou creată 25 copii. 4 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 28.02.2023; - Decizia CL nr. 1/5 de aprobare a PAD din 28.02.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 25.10.2023;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 31.10.2023	Acces îmbunătățit pentru 170 copii și 28 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, 1 grupa nou creată pentru 25 copii. 4 locuri noi de munca create -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Acțiuni planificate conform prevederilor Cererii de Finanțare, cap. 4.3 și a Planului de asigurare durabilitate aprobat de CL nr.1/5 din 28.02.2023.</p>	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3.Activități de întreținere a instituției de educație timpurie Grădinița din Mașcăuți, Criuleni. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea instituției de educație timpurie Grădinița din Mașcăuți, Criuleni.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Odata cu deschiderea grupei noi și angajarea personalului didactic, toate cheltuielile de salarizare, întreținere, menținere, etc, vor fi asumate de către APL, prin coordonarea schemei de încadrare a personalului și a cheltuielilor pentru întreținere cu direcția educație din cadrul CR Criuleni și cu Ministerul Finanțelor al RM. Întreg necesarul bugetar va fi astfel acoperit din buget, prin transferuri cu destinație specială. Gestiunea grupei noi formate va fi asigurată de administrația IET” Izvoraș” din Mașcăuți, Criuleni.</p>	<p>1.Resurse financiare alocate din bugetul local pentru 2024 pentru întreținerea și mentenanța bunului format, dar și pentru personalul didactic angajat în grupa de creșă nou formată.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>1. Condiții optime de muncă și studiu pentru 170 discipoli care deja frecventeaza grădinița și pentru 25 copii care vor completa rîndurile lor, dar și pentru 28 angajați ai instituției, plus alți minim 4 angajați ai noii grupe create; 2. 1 grupa creșă nou formată. 3. 4 locuri noi de muncă create; 4. Acces îmbunătățit pentru alte 50 părinți ale copiilor cu vârsta de creșă, în deosebi 25 mame încadrate în câmpul muncii.</p>	<p>1. Crearea condițiilor optime de muncă și studiu pentru 131 copii, 16 copii noi care frecventeaza grupa creșă nou formată. 2. Amejorarea teritoriului aferent Grădiniței prin plantarea de flori, arbori și arbuști . 3.Asigurarea grupei noi create cu sistem de încălzire, alocații din bugetul local. 4. 2 locuri de muncă nou create</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 31.10.2023**