

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 536 DL**  
Denumire proiectului:  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**  
Localitatea proiectului: **s. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni**  
Beneficiar: **Primăria com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni**  
Bugetul proiectului: **6.836.231,51 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **6.829.498,52 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 170-C21536DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **03.10.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Liceu) reconstruită, -3 săli (Cantina, Sala de Sport și de Festivități) renovate, dotate și echipate -18 m2 de fesestre -50.2 m2 de usi instalate -378.22m2 pereti termoizolati	Produs	-1 Instituție educațională (Liceu) reconstruită, -3 săli (Cantina, Sala de Sport și de Festivități) renovate, dotate și echipate -18 m2 de fesestre -50.2 m2 de usi instalate -378.22m2 pereti termoizolati	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 08.05.2024; - PAD aprobat prin decizia CL 6/1 din 25.10.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	-1 Instituție educațională (Liceu) reconstruită, -3 săli (Cantina, Sala de Sport și de Festivități) renovate, dotate și echipate -18 m2 de fesestre -50.2 m2 de usi instalate -378.22m2 pereti termoizolati
Acces îmbunătățit pentru 335 copii și 38 angajați, 5019 locuitori Mileștii Mici beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 335 copii și 38 angajați, 5019 locuitori Mileștii Mici beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Notă informativă din 08.05.2024; - PAD aprobat prin decizia CL 6/1 din 25.10.2024. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 335 copii și 38 angajați, 5019 locuitori Mileștii Mici beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</li> <li>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</li> <li>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</li> <li>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</li> <li>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</li> <li>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional (Decizia consiliului local nr. 1/6 din 13.01.2024).</li> <li>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 2 mii lei;</li> <li>3. Administrația liceului și angajații sunt responsabili de gestiunea și mentenanța bunurilor formate (Transmis în gestiune prin decizia nr. 2/4 din 06.03.2024.).</li> <li>4. Renovarea echipamentului tehnic și sportiv. A fost alocat 30 mii lei prin decizia consiliului local nr. 1/1 din 02.02.2024.</li> </ol>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ;</li> <li>-Va fi încheiat contract de păstrare a bunurilor cu angajații instituției;</li> <li>-Personalul angajat al liceului va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (alocarea din bugetul local al APL în suma de 2000 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent);</li> <li>-Administrația liceului și angajații sunt responsabili de gestiunea și mentenanța bunurilor formate.</li> <li>-APL Mileștii Mici planifică accesarea de noi fonduri pentru modernizarea Liceului, cca 30 mii lei alocați.</li> </ul>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>-Renovarea cantinei și a sălii de sport și festivități la liceul din Mileștii Mici va îmbunătăți semnificativ condițiile de studiu și de recreere pentru elevi, oferindu-le un mediu mai sănătos și mai atractiv. Aceste îmbunătățiri vor încuraja participarea la activități extracurriculare și evenimente comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea socială și educațională a tinerilor.</p>	<p>-Renovarea cantinei și a sălii de sport și festivități la liceul din Mileștii Mici oferă celor 335 de copii și 38 de angajați condiții îmbunătățite pentru alimentație sănătoasă și activități fizice și festive. Este asigurat un mediu mai confortabil și stimulat, favorizând dezvoltarea fizică, socială și culturală a elevilor și asigurând un loc de muncă mai plăcut și mai eficient pentru angajați.</p>
--	--	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 08.05.2024**