

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 667 DL**
Denumire proiectului: **Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș”, orasul Șoldănești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului: or. Șoldănești, r-nul Șoldănești
Beneficiar: Primăria or. Șoldănești, r-nul Șoldănești
Bugetul proiectului: 8.618.435,02 lei
Suma finanțată din FNDRL: 7.976.358,23 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 181-C21667DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță/Centru de creație) reconstruită, - Rețele de apă și canalizare internă construită, - 2548m ² teritoriu pavat, amenajat, dotat cu echipament de joacă +2 foisoare - sistem de iluminat cu corpuri 16 LED piloni 16 buc instalat, - 1 set cu 65 de unități de mobilier instalat	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță/Centru de creație) reconstruită, - Rețele de apă și canalizare internă construită, - 2548m ² teritoriu pavat, amenajat, dotat cu echipament de joacă +2 foisoare - sistem de iluminat cu corpuri 16 LED piloni 16 buc instalat, - 1 set cu 65 de unități de mobilier instalat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/30 din 05.03.2024; - Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	-1 Instituție educațională (Grădiniță/Centru de creație) reconstruită, - Rețele de apă și canalizare internă construită, - 2548m ² teritoriu pavat, amenajat, dotat cu echipament de joacă +2 foisoare - sistem de iluminat cu corpuri 16 LED piloni 16 buc instalat, - 1 set cu 65 de unități de mobilier instalat
Acces îmbunătățit pentru 135+230 copii și 18 +15 de cadre didactice și 16 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 135+230 copii și 18 +15 de cadre didactice și 16 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 3/30 din 05.03.2024; - Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 135+230 copii și 18 +15 de cadre didactice și 16 personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, gradinita de copii, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional și luarea la evidență a a investiției. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), Primăria or. Șoldănești urmează să instaleze panoul informativ permanent; 3. Repsonsabil de mentenanța investiție este Primăria Șoldănești în comun cu Grădinița. 4. Pe parcursul anului 2024 au fost executate lucrări de întreținere a gazonului prin irigare, greblare, cosire ș.a. Inclusiv are loc curățarea sanitară a copacilor. 5. Primăria a alocat resurse financiare pentru amenajarea intrărilor în subsoluri la grădiniță și construcția trotuarelor. 6. În bugetul pentru anul 2025, primăria va bugeta finanțe pentru întreținerea grădiniței. 7. APL are intenția de a deschide grupe creșe în incinta grădiniței renovate, urmînd să acceseze fonduri în acest sens.
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Administrația grădiniței cu susținerea financiară a primăriei și susținerea didactică din partea Direcției Educație a Consiliului Raional Șoldănești vor asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului.</p> <p>Primăria va aloca anual în buget surse pentru întreținerea grădiniței. Administrația va monitoriza permanent funcționarea rețelelor de apă și canalizare renovate și a terenului amenajat.</p>	<p>Repsonsabil de mentenanța investiție este Primăria Șoldănești în comun cu Grădinița.</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost executate lucrări de întreținere a gazonului prin irigare, greblare, cosire ș.a. Inclusiv are loc curățarea sanitară a copacilor.</p> <p>Primăria a alocat resurse financiare pentru amenajarea intrărilor în subsoluri la grădiniță și construcția trotuarelor.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Condiții îmbunătățite de muncă a educatorilor și de joacă, dezvoltare și educație a copiilor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rețele exterioare de apă și canalizare pe teritoriul grădiniței, renovate; 2. Rețele interne de apă și canalizare în toate 8 blocuri ale grădiniței, renovate; 3. Două foșoare pe teritoriul grădiniței, construite. 4. Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței ” Andrieș” , care prevăd: împrejmuire în jurul grădiniței – construcția gardului metalic model decorativ pe fundație de beton–437,5 m/l, inclusiv 5 porți și porțițe, inclusiv trepte și balustrada pentru siguranța accesibilității copiilor pe teritoriu grădiniței; acces de intrare pe teritoriu – pavaje din plăci de beton – 360 m2; trotuare din plăci de beton (alei) – 2548 m2; pereu în jurul blocurilor grădiniței – 330 m2; instalarea iluminatului nocturn fotovoltaic pe teritoriul grădiniței – 16 piloni cu corpuri de iluminat cu lămpi solare LED; lucrări de înverzire a teritoriului: semănarea gazonului, plantarea arbuștilor etc – S=6300 m2. 5. Instalarea a 65 de unități de mobilier urban pe teritoriul grădiniței (56 scaune pentru copii, 4 containere și 5 urne de gunoi în scopul educației ecologice timpurii a copiilor) și a 60 de utilaje de joacă pentru copii: 1 complex de joacă, 3 mese pentru copii, 14 leagane, 14 nisipiere cu capac, 14 balansoare; 14 carusele. 	<p>În urma implementării proiectului sau îmbunătățit condițiile de lucru pentru educatori, a sporit gradul de siguranță a copiilor și creșterea nivelului de educație și dezvoltare fizică a copiilor în grădinița „Andrieș,, . Angajații și copiii, elevii sunt în siguranță odată cu construcția gardului, instalarea iluminatului nocturn și pavarea aleelor. Copiii se joacă în condiții bune pe teritoriul grădiniței. Copiii folosesc apă potabilă calitativă. Condițiile sanitare îmbunătățite la grădiniță diminuează riscul îmbolnăvirilor.</p>
--	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 27.11.2024