

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 166 DL**
Denumire proiectului: **Reparația capitală a tavanului și acoperișului Casei de cultură din comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**
Localitatea proiectului: **s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești**
Beneficiar: **Primăria com. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești**
Bugetul proiectului: **7.220.725,26 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **6.988.295,22 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 193-C21166DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **12.06.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, casa de cultură, reabilitată; - 1796 m2, suprafața acoperișului și tavanului edificiului reparat; - 1 scara de acces construită - Fundația și soclu consolidate - 265m2 pavaj instalat	Produs	- 1 instituție publică, casa de cultură, reabilitată; - 1796 m2, suprafața acoperișului și tavanului edificiului reparat; - 1 scara de acces construită - Fundația și soclu consolidate - 265m2 pavaj instalat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă cu privire la durabilitatea proiectului; - PAD aprobat prin DCL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- 1 instituție publică, casa de cultură, reabilitată; - 1796 m2, suprafața acoperișului și tavanului edificiului reparat; - 1 scara de acces construită - Fundația și soclu consolidate - 265m2 pavaj instalat
- Acces îmbunătățit pentru 82 copii de vârstă preșcolară și 198 elevi, 23 membri ai ansamblului model "Lozioara" și 32 membri ai corului "Sărăteanca", Echipa Art Tradiții 65+ cu 12 doamne beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 82 copii de vârstă preșcolară și 198 elevi, 23 membri ai ansamblului model "Lozioara" și 32 membri ai corului "Sărăteanca", Echipa Art Tradiții 65+ cu 12 doamne beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Actul de formare a costurilor investiționale; - Nota informativă cu privire la durabilitatea proiectului; - PAD aprobat prin DCL. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.07.2024	- Acces îmbunătățit pentru 82 copii de vârstă preșcolară și 198 elevi, 23 membri ai ansamblului model "Lozioara" și 32 membri ai corului "Sărăteanca", Echipa Art Tradiții 65+ cu 12 doamne beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 2 localități beneficiare de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>-Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL în comun cu administrația Casei de Cultură asigură integritatea și mentenanța bunurilor create, inclusiv există garanția de bună execuție cu antreprenorul care este cu o durată de 5 ani. - APL în scopul dezvoltării investiției a depus proiect la PN SE-II ce prevede finalizarea reparației capitale a Casei de Cultură.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, planificat 1,5 mii lei; -Personalul angajat al Casei de Cultură în comun cu administrația locală va fi responsabil de gestionarea bunurilor și menținerea în stare corespunzătoare;</p>	<p>- APL în comun cu administrația Casei de Cultură asigură integritatea și mentenanța bunurilor create, inclusiv există garanția de bună execuție cu antreprenorul care este cu o durată de 5 ani. - APL în scopul dezvoltării investiției a depus proiect la PN SE-II ce prevede finalizarea reparației capitale a Casei de Cultură.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Reparația capitală a tavanului și acoperișului Casei de cultură din comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, va duce la reabilitarea unei instituții publice esențiale pentru comunitate. Suprafața de 1796 m² a acoperișului și tavanului va fi reparată, iar accesul va fi îmbunătățit prin construirea unei scări de acces și consolidarea fundației și soclului. Pavajul de 265 m² va asigura un acces mai sigur pentru toți utilizatorii clădirii. Aceste îmbunătățiri vor beneficia direct 82 de copii de vârstă preșcolară, 198 elevi, 23 membri ai ansamblului model „Lozioara”, 32 membri ai corului „Sărăteanca” și 12 doamne din echipa Art Tradiții 65+, precum și locuitorii a două localități adiacente.</p>	<p>Intervențiile efectuate au permis conservarea și renovarea clădirii, asigurând astfel funcționarea continuă a Casei de Cultură. În acest spațiu reabilitat își desfășoară activitatea diverse instituții publice și sociale, inclusiv un muzeu, contribuind astfel la îmbunătățirea vieții culturale și sociale a comunității. Reabilitarea Casei de Cultură aduce beneficii pe termen lung, promovând coeziunea socială și conservarea patrimoniului local.</p>
--	---	---

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 17.07.2024