

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **M 21 20 DL**Denumire proiectului: **Reparația capitală a clădirii IMSP Centru sănătate publică, str. Hipocrat, nr. 3, satul Colonița, mun. Chișinău, etapa II, reparații interioare.**Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**Măsura **2.1** Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Colonița, mun. Chișinău

Beneficiar: Primăria s. Colonița, mun. Chișinău

Bugetul proiectului: 7.485.069,77 lei

Suma finanțată din FNDRL: 7.355.398,77 lei

Data semnării contractului de finanțare: # 408-M21020DL-2022

Data transmiterii obiectului: 15.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, Centrul de sănătate publică, reparată capital; Bloc A cu: 2804m2 pereti interiori/954m2 pardoseli/755 m2 tavan renovat -112,56 m2 usi noi montate Bloc B cu: 173m2 pardoseli- tavan/720m2 pereti reparați. 31 m2 usi noi montate	Produs	- 1 instituție publică, Centrul de sănătate publică, reparată capital; Bloc A cu: 2804m2 pereti interiori/954m2 pardoseli/755 m2 tavan renovat -112,56 m2 usi noi montate Bloc B cu: 173m2 pardoseli-tavan/720m2 pereti reparați. 31 m2 usi noi montate	Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 11.06.2024; - Decizia CL nr.6/1 de aprobare a PAD din 11.06.2024; - Vizita în teren post-implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	- 1 instituție publică, Centrul de sănătate publică, reparată capital; Bloc A cu: 2804m2 pereti interiori/954m2 pardoseli/755 m2 tavan renovat -112,56 m2 usi noi montate Bloc B cu: 173m2 pardoseli- tavan/720m2 pereti reparați. 31 m2 usi noi montate
- Acces îmbunătățit pentru 4450 populație, inclusiv 13 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 10-15 locuri noi de muncă create; - 4 localități, beneficiare de instituția publică reabilitată și anume Colonița, Maximovca, Dolinoie și Valea Coloniței;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 4450 populație, inclusiv 13 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 10-15 locuri noi de muncă create; - 4 localități, beneficiare de instituția publică reabilitată și anume Colonița, Maximovca, Dolinoie și Valea Coloniței;	Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 11.06.2024; - Decizia CL nr.6/1 de aprobare a PAD din 11.06.2024; - Vizita în teren post-implementare;	Vizita de monitorizare ex-post din 11.09.2024.	- Acces îmbunătățit pentru 4450 populație, inclusiv 13 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite; - 4 localități, beneficiare de instituția publică reabilitată și anume Colonița, Maximovca, Dolinoie și Valea Coloniței;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ post-monitorizare), cost cca 10.6 mii lei;</p> <p>3. Gestiunea și mentenanța centrului de sănătate renovat a fost delegată către IMSP Centru sănătate publică, str. Hipocrat, nr. 3, satul Colonița, prin Decizia consiliului local Colonița, nr. 4/11 din 08.04.2024.</p> <p>4. CSP Colonița dispune de personal care asigură monitorizarea zilnică a investiției și menținerea în stare optimă de funcționare a acesteia, inclusiv a fost instalat și un sistem de supraveghere video.</p> <p>5. Centrul de Sănătate Publică (CSP) din Colonița, în incinta clădirii recent reabilitate, oferă servicii medicale de calitate pentru cca 5.000 de locuitori. Acestea includ consultații și diagnosticare, precum și stabilirea unui tratament adecvat pentru fortificarea sau recuperarea sănătății pacienților. Pe lângă serviciile de bază, pacienții pot beneficia și de asistență din partea a diverși specialiști în medicină.</p> <p>6. Primăria Colonița, împreună cu CSP Colonița, va identifica soluțiile optime pentru utilizarea încăperilor din cadrul edificiului. Aceste soluții vor include dezvoltarea unor noi servicii medicale, precum și a altor servicii conexe în cadrul instituției. În prezent, activitatea CSP se desfășoară predominant la primul nivel al instituției, însă, conform planului de dezvoltare, se preconizează extinderea acesteia și în alte încăperi, ceea ce va conduce la o creștere a numărului de beneficiari.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Bunul reabilitat va fi gestionat în continuare de către primărie care este fondatorul Centrului de Sănătate Publică din Colonița.</p> <p>Pentru mentenanța bunului vor fi alocate mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu vor fi create.</p>	<p>10,6 mii lei, au fost cheltuiți pentru elaborarea panoului informativ permanent (august 2023);</p> <p>Gestiunea și mentenanța centrului de sănătate renovat a fost delegată către IMSP Centru sănătate publică, str. Hipocrat, nr. 3, satul Colonița, prin Decizia consiliului local Colonița, nr. 4/11 din 08.04.2024.</p> <p>La necesitate Primăria Colonița va aloca surse financiare pentru mentenanța Centrului de Sănătate.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Se reabilitează Centrul de Sănătate Publică din localitatea Colonița, care include repararea capitală a blocurilor A și B, cu lucrări de renovare pereți, pardoseli, tavane și uși noi montate. Proiectul va îmbunătăți accesul la servicii medicale pentru o populație de 4450 de persoane, inclusiv 13 angajați, și va crea locuri noi de muncă. Localitățile beneficiare ale acestei reabilitări sunt Colonița, Maximovca, Dolinoie și Valea Coloniței.</p>	<p>Prin modernizarea Centrului Medical, s-au creat condiții îmbunătățite atât pentru locuitorii care beneficiază de servicii medicale, cât și pentru personalul medical. Acum, aproximativ 4450 de locuitori din Colonița și din cele trei localități învecinate – Maximovca, Dolinoie și Valea Coloniței – au acces la servicii medicale de calitate, beneficiind de infrastructura modernizată a instituției publice. Inclusiv eficientizarea energetică a instituției a contribuit și la economii semnificative pentru întreținerea edificiului.</p>

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.
7. Primăria Colonița și CSP Colonița vor identifica soluții pentru valorificarea unor încăperi neutilizate ale edificiului reabilitat, prin dezvoltarea de noi servicii medicale și conexe.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 20.08.2024**