

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 330 DL**
Denumire proiectului: **Centrul social comunitar - oportunitate de incluziune pentru grupurile defavorizate din comuna Geamăna, raionul Anenii-Noi**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: **com. Geamăna, r-nul Anenii-Noi**
Beneficiar: **Primăria com. Geamăna, r-nul Anenii-Noi**
Bugetul proiectului: **8.471.880,00 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **8.471.880,00 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **# 209-C23330DL-2022**
Data transmiterii obiectului: **19.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție de menire socială reabilitată (2 blocuri construite capital și 1 bloc reparat și amenajat); Suprafata 558,2m2 171 m2 usi /ferestre noi montate, 740m2 acoperis construit 1813m2 pereti interior renovati, 535m2 pardoseli schimbate	Produs	- 1 Instituție de menire socială reabilitată (2 blocuri construite capital și 1 bloc reparat și amenajat); Suprafata 558,2m2 171 m2 usi /ferestre noi montate, 740m2 acoperis construit 1813m2 pereti interior renovati, 535m2 pardoseli schimbate	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; -Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documente tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- 1 Instituție de menire socială reabilitată (2 blocuri construite capital și 1 bloc reparat și amenajat); Suprafata 558,2m2 171 m2 usi /ferestre noi montate, 740m2 acoperis construit 1813m2 pereti interior renovati, 535m2 pardoseli schimbate
- Acces pentru 500 persoane, beneficiari direcți de infrastructura socială reabilitată; - 1 Centru social comunitar -entitate juridică socială creată (Decizia CL și Statutul); - 10 noi locuri de muncă create; 1 localitate beneficiară de infrastructura de menire socială reabilitată;	Rezultat	- Acces pentru 500 persoane, beneficiari direcți de infrastructura socială reabilitată; - 1 Centru social comunitar -entitate juridică socială creată (Decizia CL și Statutul); - 10 noi locuri de muncă create; 1 localitate beneficiară de infrastructura de menire socială reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitionale; -Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.12.2024	- Acces pentru 500 persoane, beneficiari direcți de infrastructura socială reabilitată; - 1 Centru social comunitar -entitate juridică socială creată (Decizia CL și Statutul); - 10 noi locuri de muncă create; 1 localitate beneficiară de infrastructura de menire socială reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului au inclus mai multe activități esențiale pentru dezvoltarea Centrului Social Comunitar. Din FNDRL au fost reconstruite capital 2 clădiri iar cu sprijinul partenerilor de la USAID și PNUD, au fost achiziționate echipamentele necesare pentru bucătărie și un cazan pe biomasă pentru centrala termică. Din bugetul local, au fost amenajate terenurile, pavate aleile și au fost achiziționate un generator electric și două cazane pe gaze naturale pentru asigurarea energiei în situații de urgență. De asemenea, au fost efectuate reparații la blocul alimentar al centrului. Aceste măsuri contribuie la îmbunătățirea infrastructurii și asigurarea funcționării corespunzătoare a centrului.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Primăria comunei Geamăna a planificat dezvoltarea unui Centru social comunitar care va oferi 5 servicii sociale pentru diverse grupuri vulnerabile. Pentru buna funcționare a acestor servicii vor fi alocate resurse financiare în două scenarii:</p> <p>Scenariul 1: Toate cele 5 servicii sociale din cadrul Centrului vor fi finanțate exclusiv din bugetul local. Aproximativ 2 milioane lei vor fi alocate din resursele oferite de Consiliul Municipal Chișinău, în baza unui contract de societate civilă semnat în 2017, care prevede transferul anual al sumei de 4 milioane lei pentru soluționarea problemelor comunității. Aceste fonduri vor fi completate cu 75% din cuantumul prestațiilor sociale ale persoanelor beneficiare de servicii cu plasament (pentru 20 de persoane).</p> <p>Scenariul 2: Pentru 3 dintre cele 5 servicii sociale (Centru de zi și Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități, Centru de zi pentru copii în situații de risc), finanțarea va proveni din bugetul local. Astfel, aproximativ 1 milion de lei vor fi alocați din resursele menționate în contractul de societate civilă din 2017. Aceste sume vor fi completate la fel ca în Scenariul 1 cu 75% din cuantumul prestațiilor sociale ale persoanelor beneficiare de servicii de plasament. Pentru celelalte 2 servicii (Cantina de ajutor social și Serviciul social Locuință protejată), Primăria Geamăna va solicita resurse financiare de la bugetul de stat, printr-un pachet minim de servicii sociale, care este prevăzut să fie extins și aprobat în 2022, conform Planului de acțiuni al Guvernului. Pe termen lung, suplimentar, se va analiza și posibilitatea oferirii de servicii contra-plată, persoanelor ca nu fac parte din categoriile vulnerabile, dar doresc să beneficieze de servicii. În cadrul proiectului este prevăzută crearea unei instituții sociale în cadrul primăriei "Centru social comunitar". Fondator al Centrului social comunitar va fi Consiliul local, iar prestator, Primăria c. Geamăna. În calitate de prestator, Primăria va avea obligația să obțină acreditarea inițială pentru fiecare serviciu social creat în cadrul Centrului social comunitar. Această instituție va fi creată prin Decizia CL.</p>	<p>Primăria Geamăna depune eforturi semnificative și întreprinde toate măsurile necesare pentru lansarea Centrului Social Comunitar, printre măsurile implementate se numără:</p> <p>Achiziția echipamentelor necesare; Investiții suplimentare în infrastructură; Reparații și modernizări, amenajarea teritoriului; reparații la blocul alimentar, pentru a asigura condiții corespunzătoare de funcționare și igienă.</p> <p>Prin aceste acțiuni, Primăria Geamăna asigură infrastructura necesară pentru funcționarea optimă a centrului comunitar, care va oferi servicii esențiale comunității, în special pentru persoanele vulnerabile. Aceste măsuri reprezintă un pas important în dezvoltarea socială și economică a comunei, contribuind la o viață mai bună pentru locuitorii acesteia.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Beneficiarii Centrului comunitar peste 500 de persoane vor putea beneficia de servicii de bază esențiale, precum îngrijire pentru vârstnici și persoane cu dizabilități, asistență pentru copii aflați în situații de risc și suport prin cantina socială și locuință protejată. Acest lucru va îmbunătăți condițiile de trai ale celor mai vulnerabile categorii. Serviciile Centrului de plasament vor oferi nu doar îngrijire fizică, ci și sprijin emoțional și social, contribuind la diminuarea sentimentului de izolare și la integrarea socială a beneficiarilor.</p> <p>Beneficiarii care provin din medii vulnerabile (persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, copii în risc) vor avea o șansă mai mare de a rămâne activi și integrați în comunitate, reducând riscurile de marginalizare și excluziune socială.</p> <p>Prin servicii precum cantina de ajutor social și locuința protejată, cei care se află în dificultate vor primi sprijin pentru a face față nevoilor de bază (hrană, adăpost), ajutându-i să depășească perioadele dificile.</p>	<p>Centrul Social Comunitar urmează să își înceapă activitatea în luna februarie 2025. Acesta va putea găzdui permanent până la 30 de bătrâni, va oferi servicii de cantină socială pentru aproximativ 70 de vârstnici și va presta servicii de protecție temporară și consiliere psihologică pentru copii și familii aflate în situații de risc. Impactul scontat se va resimți imediat asupra beneficiarilor odată cu deschiderea centrului comunitar, având în vedere că aceste servicii vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață, reducerea riscurilor sociale, dezvoltarea autonomiei și integrarea acestora în societate. De asemenea, centru va întări coeziunea comunității și va stimula dezvoltarea economică locală, vor fi angajate 10 persoane noi având efecte pozitive pe termen lung pentru întreaga comunitate.</p>

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, urmează a fi atinse obiectivele generale și specifice setate conform Cererii de Finanțare și Buget, construcția unui centru social comunitar pentru 500 de beneficiari
2. Grupul-țintă va beneficia de rezultatele proiectului după atingerea tuturor obiectivelor.
3. Impactul social și economic asupra comunității și grupului țintă nu au fost atinse.
4. Bunul urmează a fi lansat în februarie 2025.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui pentru obiectivele atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 05.12.2024**