

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 629 DL**
Denumire proiectului: **Amenajarea unui teren de joacă și sportiv în parcul multifuncțional**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Alexandru Ioan Cuza, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 998.804,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 998.804,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 216-S23629DL-2022
Data transmiterii obiectului: 14.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 teren de joacă și de sport(volei,basket, tenis , fodbal) multifuncțional, Sa= 20000m2 dotat cu echipament necesar, înființată,	Produs	-1 teren de joacă și de sport(volei,basket, tenis ,fodbal) multifuncțional, Sa= 20000m2 dotat cu echipament necesar, înființată,	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate, DCI nr. 6/6 din 09.07.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	-1 teren de joacă și de sport(volei,basket, tenis , fodbal) multifuncțional, Sa= 20000m2 dotat cu echipament necesar, înființată,
Acces îmbunătățit pentru 140copii, 320 elevi si 40 tineri , 100 locuitori virsta II III, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 140copii, 320 elevi si 40 tineri , 100 locuitori virsta II III, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate, DCI nr. 6/6 din 09.07.2024; - Notă info cu privire la acțiunile post-implementare realizate. 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	Acces îmbunătățit pentru 140copii, 320 elevi si 40 tineri , 100 locuitori virsta II III, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplanarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. -Pentru instalarea camerelor video primaria a planificat suma de 4000 lei; -Pentru activități de gestionare eficienta a bunului format prin reparații curente și lucrări de întreținere, primăria a alocat suma de 6000 lei; -APL prin personalul său auxiliar menține salubritatea și mentenanța terenului de joacă și sport. -A fost instalat panou informativ cu privire la proiect, pentru care s-a achitat 1200 lei. -cca 100 mii a fost cheltuit pentru betonarea terenului sportiv și instalarea covorului artificial.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Pentru plasarea elementelor de identitate vizuala, primaria a alocat suma de 1,8 mii lei; -APL va planifica resurse pentru dezvoltarea terenului de joacă și sport și va asigura întreținerea acestora.	-Pentru instalarea camerelor video primaria a planificat suma de 4000 lei; -Pentru activități de gestionare eficienta a bunului format prin reparații curente și lucrări de întreținere, primăria a alocat suma de 6000 lei; -APL prin personalul său auxiliar menține salubritatea și mentenanța terenului de joacă și sport. -A fost instalat panou informativ cu privire la proiect, pentru care s-a achitat 1200 lei. -cca 100 mii a fost cheltuit pentru betonarea terenului sportiv și instalarea covorului artificial.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Accesul îmbunătățit la aceste facilități va beneficia direct 140 de copii, 320 de elevi, 40 de tineri și 100 de locuitori vârstnici. Infrastructura reabilitată va contribui la creșterea activităților fizice și sportive în comunitate, promovând un stil de viață sănătos. Se așteaptă o creștere a coeziunii sociale și a interacțiunii intergeneraționale datorită noilor spații de recreere. Localitatea va beneficia de o infrastructură modernizată, care va îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor.	Copiii și elevii au acum acces la facilități moderne pentru sport și recreere, ceea ce le stimulează dezvoltarea fizică și socială. Tinerii găsesc un spațiu sigur și echipat pentru a-și dezvolta abilitățile sportive și pentru a interacționa social. Acest teren de sport și agrement este atractiv și pentru locuitorii din localitățile proxime care vin aici seara și în zilele de weekend. Terenul de sport și agrement este menținut în stare bună, APL are intenții de dezvoltare continuă a acestuia.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.07.2024