

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: S 23 383 DL
 Denumire proiectului: Amenajarea și renovarea Scuarului public central din localitatea Zîrnești, raionul Cahul
 Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
 Măsura 2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Zîrnești, r-nul Cahul
 Beneficiar: Primăria com. Zîrnești, r-nul Cahul
 Bugetul proiectului: 3.601.059,86 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.461.793,51 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 218-S23383DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 10.05.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Scuar Public -parc (20 banci, Iluminat 20 felinare, 2 parcări biciclete) amenajat renovat , -200 arbori și arbuști -3595 m2 de teritoriu pavat	Produs	1 Scuar Public -parc (20 banci, Iluminat 20 felinare, 2 parcări biciclete) amenajat renovat , -200 arbori și arbuști -3595 m2 de teritoriu pavat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate nr. 03/11 din 10.07.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Nota informativă din nr. 48 din 21.05.2024:	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	1 Scuar Public -parc (20 banci, Iluminat 20 felinare, 2 parcări biciclete) amenajat renovat , -200 arbori și arbuști -3595 m2 de teritoriu pavat
Acces îmbunătățit pentru 2203locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 2203locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate nr. 03/11 din 10.07.2023; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 4. Nota informativă din nr. 48 din 21.05.2024:	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.05.2024	Acces îmbunătățit pentru 2203locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilitate;	În cadrul proiectului ”Pentru un mediu curat cu sistem de panouri fotovoltaice instalat”, finanțat cu suma de 100,0 mii lei de AO” Centrul de Mediu” și primăria Zîrnești a cofinanțat cu 100,0 mii lei proiectul pentru instalarea panourilor fotovoltaice de 10 KW pe acoperișul Casei de cultură. Grație acestui proiect au fost asigurate costurile pentru energia electrică consumată pentru casa de cultura și scuarul renovat pentru un termen de 10 luni. 2. Au fost schimbate ușile centrale și alte 4 uși de interior la Casa de cultura în sumă de 198, 0 mii lei; 3. Au fost reparate treptele și intrarea în Casa de cultura în sumă de 827529 lei; 4. Au fost fost angajate noi cadre responsabile de mentenanță, 0.5 unități. 5. Se petrec multiple evenimente culturale.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Alocarea 3,0 mii lei pentru mentenanță bunului. 1. Alocarea 50,0 mii lei pentru organizarea turneelor.	1. Alocarea mijloacelor financiare în sumă de 1 125 629 lei pentru mentenanță bunului format.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	3500 copii, elevi și tineri asigurați cu acces la infrastructura sportivă. Dezvoltarea sportului de performanță și promovarea unui stil de viață sănătos.	Renovarea scuarului public-parc cu 20 de bănci, 20 de felinare și 2 parcări pentru biciclete oferă locuitorilor un spațiu de recreere modern și sigur. Plantarea a 200 de arbori și arbuști îmbunătățește sănătatea publică prin creșterea calității aerului. Pavarea a 3595 m ² de teritoriu asigură accesibilitate sporită și reduce praful, contribuind la un mediu mai sănătos. Accesul îmbunătățit pentru 2203 locuitori le permite să se bucure de infrastructura reabilitată, promovând activitatea fizică și socializarea. Întreaga localitate beneficiază de pe urma acestei dezvoltări, crescând coeziunea comunitară și îmbunătățind calitatea vieții.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.05.2024