

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 70 DL**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de joacă la Gimnaziul-grădinița din satul Tănătarii Noi, raionul Căușeni**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Tănătarii Noi, r-nul Căușeni  
 Beneficiar: Primăria com. Tănătarii Noi, r-nul Căușeni  
 Bugetul proiectului: 206.928,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 206.928,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 227-S23070DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 27.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 instituție de menire socială (Gimnaziu-Grădiniță) amenajată, -1 Teren de joacă pentru copii S= 0,021 ha construit, dotat cu echipament .	Produs	-1 instituție de menire socială (Gimnaziu- Grădiniță ) amenajată, -1 Teren de joacă pentru copii S= 0,021 ha construit, dotat cu echipament .	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia c.L. nr. 5/2 din 24.07.2023; 3. Nota informativă din 06.02.2024 cu acțiuni realizate de sustenabilitate a bunului format.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	-1 instituție de menire socială (Gimnaziu-Grădiniță) amenajată, -1 Teren de joacă pentru copii S= 0,021 ha construit, dotat cu echipament .
Acces creat pentru 36 copii, 76 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 36 copii, 76 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia c.L. nr. 5/2 din 24.07.2023; 3. Nota informativă din 06.02.2024 cu acțiuni realizate de sustenabilitate a bunului format.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.03.2024	Acces creat pentru 36 copii, 76 elevi, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilitate;	-Tinerii activi din localitate au creat echipa de animatori, care în zilele de weekend organizează activitățile de recreere și de supraveghere a jocului celor mici. -Au fost create grupuri de inițiativă pentru înverzirea spațiilor publice. -Din partea administrației instituției de învățământ a fost desemnată persoana responsabilă pentru integritatea echipamentului și verificarea frecvență a funcționalității. -După montarea echipamentului, voluntarii au plantat arbori și arbuști în spațiul de delimitare a terenului de joacă, deasemeni în spațiul liber aferent gimnaziului au fost create clumbe de flori și plante decorative.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Terenul de joacă va fi în gestiunea instituției beneficiare. -Administrația instituției va desemna o persoană responsabilă pentru integritatea echipamentului și verificarea frecvență a funcționalității. -Direcția instituției va aproba reguli de comportament și de joacă în terenul amenajat. -Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ.	-Pentru anul de gestiune 2023, din bugetul primăriei au fost alocate surse financiare în sumă de 1565 lei, din care s-au achitat panoul informativ post-monitorizare, instalat pe clădirea instituției și placa informativă permanentă care se află pe clădirea primăriei. -Din partea administrației instituției de învățământ a fost desemnată persoana responsabilă pentru integritatea echipamentului și verificarea frecvență a funcționalității.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Un spațiu dotat cu echipamente de joacă, recreere și dezvoltare a copiilor și adolescenților; -Condiții îmbunătățite pentru organizarea activităților în timpul liber. -Acces creat pentru 36 copii, 76 elevi, beneficiari direcți ai terenului de joacă nou creat.	Autoritățile publice din comuna Tănătarii Noi își consolidează capacitățile de mobilizare și implicare a locuitorilor în acțiuni de interes comun; Gimnaziul-Grădiniță deține oportunități de diversificare a activităților în aer liber în siguranță pentru copii. Membrii comunității își vor schimba atitudinea față de instituția educațională; Părinții au posibilitate să organizeze socializarea copiilor și pregătirea lor pentru a frecventa grădinița de copii. 36 de copii care frecventează grădinița beneficiază de condiții bune de joacă și recreere și socializare; 76 elevi din gimnaziu beneficiază de condiții de recreere și organizare a timpului liber; 198 părinți vor oferi copiilor siguranță în acest spațiu și vor educa deprinderea de a păstra bunurile amplasate în locuri publice.
---	--	---

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 05.03.2024**