

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 23 210 DL**
 Denumire proiectului: **Revitalizăm satul: amenajarea spațiului public al comunei Purcari, raionul Ștefan Vodă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Carbalia, UTA Găgăuzia
 Beneficiar: Primăria s. Carbalia, UTA Găgăuzia
 Bugetul proiectului: 267.525,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 267.525,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 234-G23210DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 18.07.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 zona dotată cu echipament de joaca-sportiv construit, -6 complexe de joaca	Produs	-1 zona dotată cu echipament de joaca- sportiv construit, -6 complexe de joaca	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr. 4/5 de aprobare a PAD din 30.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	-1 zona dotată cu echipament de joaca-sportiv construit, -6 complexe de joaca
Acces creat pentru 200 copii și 397 locuitori Carbalia, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces creat pentru 200 copii și 397 locuitori Carbalia, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr. 4/5 de aprobare a PAD din 30.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 05.07.2024	Acces creat pentru 200 copii și 397 locuitori Carbalia, beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL Carbalia asigură mentenanță și întreținerea terenului de agrement, prin monitorizarea și salubritatea zonei, cât și instalarea de noi utilaje pentru terenul de agrement din surse locale și atrase.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea obiectivelor renovate. -APL va desemna persoane responsabile de întreținerea terenului de sport.	- Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. -APL Carbalia asigură mentenanță și întreținerea terenului de agrement, prin monitorizarea și salubritatea zonei, cât și instalarea de noi utilaje pentru terenul de agrement din surse locale și atrase.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Rezultatele așteptate pentru acest proiect includ crearea unei zone dotate cu echipament de joacă și sport, construirea a șase complexe de joacă și crearea accesului la aceste facilități pentru 200 de copii și 397 de locuitori din localitatea Carbalia, care vor deveni beneficiari direcți ai zonei de agrement amenajate.	Copiii și locuitorii beneficiază direct de noua zonă de agrement dotată cu echipamente moderne de joacă și sport, care oferă un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative. Accesul la aceste facilități îmbunătățește sănătatea și bunăstarea locuitorilor, încurajând un stil de viață activ și promovând interacțiunile sociale. Infrastructură de agrement este menținută în stare optimă.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 05.07.2024**