

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **G 23 468 DL**  
 Denumire proiectului: **Reconstrucția acoperișului clădirii - actualul Centru social-sportiv din satul Dezghingea**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.3** Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale

Localitatea proiectului: s. Dezghingea, UTA Găgăuzia  
 Beneficiar: Primăria s. Dezghingea, UTA Găgăuzia  
 Bugetul proiectului: 3.054.371,34 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 3.054.371,34 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 128-G23468DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 25.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 complex sportiv cu menire socială reconstruit, - 1445 m2 de acoperiș renovat	Produs	-1 complex sportiv cu menire socială reconstruit, - 1445 m2 de acoperiș renovat	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 3/5 de aprobare a PAD din 08.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	-1 complex sportiv cu menire socială reconstruit, - 1445 m2 de acoperiș renovat
Acces îmbunătățit pentru 67 copii, 2 antrenori, 15 pensioneri, alți locuitori Dezghingea ce frecventează sală de forță, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 67 copii, 2 antrenori, 15 pensioneri, alți locuitori Dezghingea ce frecventează sală de forță, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Decizia CL nr 3/5 de aprobare a PAD din 08.05.2024; - Nota informativa cu acțiuni post implementare; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 06.06.2024	Acces îmbunătățit pentru 67 copii, 2 antrenori, 15 pensioneri, alți locuitori Dezghingea ce frecventează sală de forță, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite,  - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - APL în perioada post-implementare a schimbat geamurile edificiului Centrului Social-Sportiv și unele lucrări de fațadă, a fost reparată o suprafață interioară fiind deschisă o secție de lupte libere și instalate cabine de duș. - A fost reparată o încăpere în sumă de 298 mii lei, unde a fost deschis un centru de dans. - APL a construit sistemul de apă și canalizare și sistemul de electricitate la edificiul renovat. - Toate cheltuielile de mentenanță și funcționare a Centrului Social-Sportiv sunt asigurate de APL Dezghingea.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -APL va asigura mentenanța și integritatea obiectivelor renovate. -APL va planifica resurse pentru mentenanța Centrului Social-Sportiv.	- APL în perioada post-implementare a schimbat geamurile edificiului Centrului Social-Sportiv și unele lucrări de fațadă, a fost reparată o suprafață interioară fiind deschisă o secție de lupte libere și instalate cabine de duș. - A fost reparată o încăpere în sumă de 298 mii lei, unde a fost deschis un centru de dans. - APL a construit sistemul de apă și canalizare și sistemul de electricitate la edificiul renovat. - Toate cheltuielile de mentenanță și funcționare a Centrului Social-Sportiv sunt asigurate de APL Dezghingea.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Prin reconstrucția complexului sportiv cu menire socială, vom renova un acoperiș de 1445 m2, ceea ce va stopa degradarea fizică a clădirii și o va eficientiza energetic, va îmbunătăți accesul pentru 67 de copii, 2 antrenori, 15 pensionari și alți locuitori din Dezhingea care frecventează sala de forță. Beneficiarii direcți ai acestei infrastructuri reabilitate vor avea la dispoziție un spațiu modern și sigur pentru activitățile sportive și de recreere. Copiii din localitate vor putea participa la diverse secții și activități sportive organizate în cadrul centrului, promovând astfel un stil de viață sănătos și activ. De asemenea, pensionarii și ceilalți locuitori vor beneficia de oportunități de socializare și îmbunătățire a sănătății fizice. Localitatea Dezhingea va avea o infrastructură sportivă reabilitată care va contribui semnificativ la creșterea calității vieții și la dezvoltarea comunității.	Copiii din localitate beneficiază de un spațiu sigur și modern pentru desfășurarea activităților social-sportive, ceea ce le promovează un stil de viață sănătos și activ, precum și abilități de socializare. Antrenorii au acum condiții adecvate pentru a-și desfășura activitatea, contribuind la dezvoltarea abilităților sportive și sociale ale tinerilor. Pensionarii și alți locuitori care frecventează sala de forță au acces la facilități care le îmbunătățesc sănătatea fizică și le oferă oportunități de socializare, reducând astfel izolarea socială. Comunitatea Dezhingea beneficiază de o infrastructură social-sportivă reabilitată, care stimulează coeziunea socială și participarea activă la viața comunitară. Localitatea are acum un punct de întâlnire unde diverse grupuri sociale se pot conecta și interacționa prin activități sportive și recreative. În edificiu funcționează diverse secții, lupte libere, dansuri, sală de sport și o încăpere pentru consiliul vîrstnicilor. Peste 100 copii beneficiază de aceste oportunități fiind înregistrate performanțe semnificative, la lupte libere un discipol în anul 2024 a ocupat locul II la campionatul european.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 06.06.2024**