

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 24 3 DL
 Denumire proiectului: **Renovarea și dotarea Casei de Cultură din satul Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura 2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public

Localitatea proiectului: s. Slobozia-Șirăuți, r-nul Briceni,
 Beneficiar: Primăria s. Slobozia-Șirăuți, r-nul Briceni
 Bugetul proiectului: 2.759.355,20 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 2.759.355,20 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 259-N24003DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 16.02.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 instituție culturală (Casa de cultură) renovată, dotată, -651m2 pereti inter/370m2 pardoseli/353m2 tavan/18,09m2 usi 1 set mobilier 1 set echipament sonor	Produs	1 instituție culturală (Casa de cultură) renovată, dotată, -651m2 pereti inter/370m2 pardoseli/353m2 tavan/18,09m2 usi 1 set mobilier 1 set echipament sonor	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului local nr. 1/2 din 29.01.2025. - Raport de activitate al casei de cultură. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024 (Actualizat în baza PAD-ului prezentat, 03.03.2024)	1 instituție culturală (Casa de cultură) renovată și dotată.
Acces îmbunătățit pentru 85 copii, 56 persoane mature și 3 angajați din total 992 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite , -4 cercuri culturale noi create - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 85 copii, 56 persoane mature și 3 angajați din total 992 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite , -4 cercuri culturale noi create - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 26.12.2024; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului local nr. 1/2 din 29.01.2025. - Raport de activitate al casei de cultură. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024 (Actualizat în baza PAD-ului prezentat, 03.03.2024)	Acces îmbunătățit pentru 85 copii, 56 persoane mature și 3 angajați din total 992 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite , -4 cercuri culturale noi create - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea Casei de Cultură), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Mentenanța și gestiunea casei de cultură este asigurată de Primăria Slobozia-Șirăuți. - În incinta casei de cultură este amplasată biblioteca publică. - În scopul reconstrucției casei de cultură, Primăria Slobozia-Șirăuți va implementa proiect prin intermediul Programului Național Satul European Ediția 2. Proiectul „Reparația fațadelor edificiului de cult în satul Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni” are drept obiectiv termoizolarea fațadei casei de cultură. - Primăria Slobozia-Șirăuți planifică pentru anul 2025 dotarea cu scaune a sălii de festivități al casei de cultură. - Anual în incinta casei de cultură se petrec diverse evenimente social-culturale.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ, planificat 4.68 mii lei. -APL va asigura mentenanța și integritatea obiectivelor renovate. -APL va identifica surse de finanțare pentru continuarea renovării și dotării casei de cultură.	- Menținerea și gestiunea casei de cultură este asigurată de Primăria Slobozia-Șirăuți, care dispune de angajați la Casa de Cultură, fondul de salarizare al cărora este de 9.71 mii lei lunar. - În scopul reconstrucției casei de cultură, Primăria Slobozia-Șirăuți va implementa proiect prin intermediul Programului Național Satul European Ediția 2. Proiectul „Reparația fațadelor edificiului de cult în satul Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni” are drept obiectiv termoizolarea fațadei casei de cultură.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul presupune renovarea și dotarea Casei de Cultură din satul Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni, pentru a îmbunătăți accesul la activități culturale pentru întreaga comunitate. Astfel, 85 de copii, 56 de persoane adulte și 3 angajați vor beneficia direct de infrastructura reabilitată, iar localitatea va avea 4 cercuri culturale noi. Beneficiari direcți, 992 de locuitori ai satului.	Renovarea Casei de Cultură din satul Slobozia-Șirăuți permite organizarea și desfășurarea anuală a diverselor evenimente social-culturale. Beneficiari direcți cca 1 mie locuitori.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.03.2024