

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 24 505 DL**
 Denumire proiectului: **Modernizarea Casei de cultură din satul Micleușeni, raionul Strășeni prin eficientizarea energetică și dotarea cu echipament acustic contemporan.**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**

Măsura: **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Micleușeni, r-nul Strășeni
 Beneficiar: Primăria com. Micleușeni, r-nul Strășeni
 Bugetul proiectului: 1.127.788,80 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.081.429,62 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 140-C24505DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 13.01.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (Casă de cultură), renovată; - 305 m2 suprafața pereților exteriori termoizolați; - 9,9 m2 suprafața ușilor renovate; - 6,8 m2 suprafața ferestrelor renovate;	Produs	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), renovată; - 305 m2 suprafața pereților exteriori termoizolați; - 9,9 m2 suprafața ușilor renovate; - 6,8 m2 suprafața ferestrelor renovate;	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 23 martie 2023; - Decizia CL nr. 2/7 de aprobare a PAD din 23.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 13.02.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.02.2024	- 1 instituție culturală (Casă de cultură), renovată; - 305 m2 suprafața pereților exteriori termoizolați; - 9,9 m2 suprafața ușilor renovate; - 6,8 m2 suprafața ferestrelor renovate;
- Acces îmbunătățit pentru 2343 populație, inclusiv 490 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 2343 populație, inclusiv 490 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată	1. Vizita în teren; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 23 martie 2023; - Decizia CL nr. 2/7 de aprobare a PAD din 23.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 13.02.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 13.02.2024	- Acces îmbunătățit pentru 2343 populație, inclusiv 490 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1 Acțiuni întreprinse conform cererii de finanțare și a PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/7 din 23.03.2023, Acțiuni de ordin instituțional tehnic și organizatoric. Inclusiv vor fi organizate activități de ordin socio-cultural; APL va asigura administrarea bunului și mentenanța acestuia. Va fi identificată o persoană responsabilă de menținerea bunei funcționări a edificiului renovat.	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - A fost desemnată persoana responsabilă de gestionarea bunurilor create și renovate, fiind emisă dispoziția primarului nr. 149 din 30.12.2022; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ despre proiect instalat la obiectul renovat, inclusiv au fost lipite stikere informale pe bunurile procurate; - Terenul aferent Casei de Cultură Micleușeni a fost amenajat în cadrul parteneriatelor transfrontaliere pe care le are Primăria, fiind întreținut într-o stare foarte bună; - În anul 2023 au fost petrecute 37 evenimente social-culturale; - Primăria fiind gestionar al Casei de Cultură renovate anual planifică resursele financiare pentru mentenanța edificiului și al salarizării personalului angajat la acest edificiu; - Pentru Casa de Cultură anual se planifică și aprobă de către Consiliul Local un plan de activitate și resursele pentru petrecerea acțiunilor identificate; - Primăria intenționează și lucrează la noi propuneri de proiecte pentru modernizarea continuă a Casei de Cultură.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Vor fi planificate în buget 3 mii lei pentru instalarea panoului informativ; APL Micleușeni va asigura integritatea bunului format; APL Micleușeni va asigura buna funcționare și întreținere a instituției identificând resurse în acest sens;	- A fost desemnată persoana responsabilă de gestionarea bunurilor create și renovate, fiind emisă dispoziția primarului nr. 149 din 30.12.2022; - A fost achitat și instalat panou informativ în sumă de 1290 lei conform facturii EAI000261389 din 19.07.2023; - Primăria fiind gestionar al Casei de Cultură renovate anual planifică resursele financiare pentru mentenanța edificiului și al salarizării personalului angajat la acest edificiu;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	-Acces îmbunătățit pentru 2343 populație, inclusiv 490 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală renovată; -Prin renovarea casei de cultură va fi eficientizată energetic instituția și dotată cu echipament acustic.	-Reabilitarea Casei de Cultură și donarea echipamentului acustic a permis petrecerea în anul 2023 a 37 evenimente social-culturale; -2343 populație, dintre care 490 tineri, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilitate; -Tinerii și populația localității au posibilitatea de a participa la activități culturale, inclusiv de a organiza evenimente locale, regionale cu invitarea colectivelor artistice din afara localității; -Prin măsurile de eficiență energetică implementate au fost reduse semnificativ costurile de întreținere a Casei de Cultură, acest lucru permite ca resursele respective să fie direcționate către organizarea și petrecerea acțiunilor culturale și de modernizare a edificiului.
---	--	--

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 13.02.2024