

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: N 21 227 DL  
Denumire proiectului: Crearea accesului la educație timpurie prin reabilitare, modernizare și reconstrucția Grădiniței de copii din satul Domulgeni - „Investim în viitorul tău”

Domeniul și măsura de inter M 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale

Măsura 2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice

Localitatea proiectului: s. Domulgeni, r-nul Florești  
Beneficiar: Primăria s. Domulgeni, r-nul Florești  
Bugetul proiectului: 1.488.109,41 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.360.497,65 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 158-N21227DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 23.08.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1 bloc reconstruit: -1070 m2 de pereți ai fațadei termoizolați, - 384 m2 acoperiș renovat, -1 scena de vara construită, -1 Teritoriu amenajat	Produs	-1 Instituție educațională Grădiniță ,reconstruita, -1 bloc reconstruit: -1070 m2 de pereți ai fațadei termoizolați, - 384 m2 acoperiș renovat, -1 scena de vara construită, -1 Teritoriu amenajat	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	În limita alocărilor din FNDRL, a fost realizată doar renovarea capitală a acoperișului la blocul C al grădiniței.
Acces îmbunătățit pentru 95 copii si 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 95 copii si 24 lucrători, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizită de monitorizare; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: -Cererea de Finanțare; - Nota informativa cu acțiuni realizate în perioada post-implementare. 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 27.11.2024	Acces îmbunătățit pentru copii si angajații din cadrul grădiniței reabilite., -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;"

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;	1. Sunt în proces, executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Domulgeni, care alocă din bugetul local resursele necesare pentru întreținere. 4. În anul 2023 a fost redeschisă grădinița de copii, care nu a funcționat mai mulți ani, fiind angajați cca 13 unități de personal, în prezent frecventează grădinița cca 45 copii. 5. În perioada de sustenabilitate, Primăria Domulgeni a procurat 3 mese de inox, o masă cu 4 chiuvete și 2 uși la bucătărie, au fost dotări de mobilier. Cu contribuția părinților au fost executate lucrări de reparație la sala de festivități a grădiniței. 6. În prezent APL elaborează o cerere de finanțare pentru a renova galeriilor cu reconstrucția acoperișului combinat în acoperiș cu pante, precum și reparația și dotarea cabinetului medical de la grădinița. 7. Planul de asigurare durabilitate a proiectului, este în proces de conceptualizare și urmează a fi aprobat la ședința consiliului imediat următoare, noiembrie-decembrie 2024.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ; -Va fi asigurată întreținerea investiției din sursele proprii ale bugetului local cât și din surse atrase;	-Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Domulgeni, care alocă din bugetul local resursele necesare pentru întreținere. -În anul 2023 a fost redeschisă grădinița de copii, care nu a funcționat mai mulți ani, fiind angajați cca 13 unități de personal, în prezent frecventează grădinița cca 45 copii. -În perioada de sustenabilitate, Primăria Domulgeni a procurat 3 mese de inox, o masă cu 4 chiuvete și 2 uși la bucătărie, au fost dotări de mobilier. Cu contribuția părinților au fost executate lucrări de reparație la sala de festivități a grădiniței. -În prezent APL elaborează o cerere de finanțare pentru a renova galeriilor cu reconstrucția acoperișului combinat în acoperiș cu pante, precum și reparația și dotarea cabinetului medical de la grădinița.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Crearea accesului la educație timpurie prin reabilitare, modernizare și reconstrucția Grădiniței de copii din satul Domulgeni.	În prezent, reconstrucția acoperișului la blocul C al grădiniței din Domulgeni, realizată în limita resurselor alocate din FNDRL, a contribuit la redeschiderea acestei instituții după o perioadă lungă de inactivitate. Grădinița, care acum găzduiește 45 de copii și beneficiază de personal angajat, oferă un mediu educațional și social sigur, sprijinind familiile din comunitate. Investițiile în mobilier, echipamente și reparații realizate cu sprijinul primăriei și al părinților demonstrează implicarea colectivă pentru îmbunătățirea condițiilor. Totuși sunt necesare investiții ulterioare pentru renovarea capitală a edificiului, APL Domulgeni urmînd a îndetifica fonduri în acest sens.
---	--	--

**Concluzii:**

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale în limita alocațiilor din FNDRL pentru realizarea proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului în limita renovărilor realizate.
3. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 27.11.2024**