

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 12 41 GM23**
Denumire proiectului: **Creșterea ponderii acoperirii cu iluminat stradal a localității Onești, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Onești, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria s. Onești, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 425.367,65 lei
Suma finanțată din FNDRL: 421.156,09 lei
Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 025-ST12041-GM23
Data transmiterii obiectului: 24.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,78 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 3 un.	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,78 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 3 un.	1. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 22.01.2025. 2. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/4 din 21.08.2024. 4. Raportul final al proiectului din data de 21.11.2024. 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 2,78 km - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 90 un.; - Numărul pilonilor de iluminat stradal instalați: 3 un.
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 842 persoane din cadrul celor 323 gospodării; - Reducerea nivelului accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 842 persoane din cadrul celor 323 gospodării; - Reducerea nivelului accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	1. Vizita de monitorizare ex-post a proiectului din data de 22.01.2025. 2. Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 4/4 din 21.08.2024. 4. Raportul final al proiectului din data de 21.11.2024. 4. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 842 persoane din cadrul celor 323 gospodării; - Reducerea nivelului accidentelor rutiere și infracțiunilor în timpul întunecos - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a bunului format de către primărie; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin încheierea unui contracta de prestare servicii la necesitate 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	Bunul format a fost luat în gestiunea primăriei Onești și nu a fost transmis altor subdiviziuni subordonate APL. Aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat din cadrul Programului Național „Satul European Expres”, ediția 2023 „Creșterea ponderii acoperirii cu iluminat stradal a satului Onești”, pe perioadă de 3 ani. Monitorizarea prin prizma funcționalizării eficiente a proiectului. Pe parcursul unui an nu s-au depistat defecte tehnice și nici ieșirea din funcție a utilajului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;	Pentru achitarea consumului de energie electrică de iluminat public în baza Deciziei Consiliului sătesc Onești nr. 1/3 din 23 februarie 2024 „Cu privire la repartizarea soldului disponibil”, a fost alocată suma de 30 000 lei. De mentenanța bunului format se ocupă antreprenorul „MONTELUȘ” SRL, care în baza contractului de antrepriză nr. 17/09 din 22 septembrie 2023 își asumă garanția lucrărilor și a utilajului pe termen de 5 ani, prin urmare nu este necesară angajarea specialistului tehnic.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Creșterea gradului de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal, prin creșterea numărului corpurilor de iluminat stradal instalate, cât și celor 90 plafoane de iluminare montate și utilajelor montate pe pilonii existenți, drept rezultat va avea loc creșterea numărului de beneficiari finali al serviciului public.</p>	<p>În urma implementării proiectului „Creșterea ponderii acoperirii cu iluminat stradal a satului Onești” au avut de câștigat toți locuitorii satului. Iluminatul stradal, are efecte benefice, atât în ceea ce privește siguranța și securitatea locuitorilor satului, cât și sub aspect economic. Reducerea numărului de accidente de circulație pe timpul nopții. În urma implementării proiectului ”Creșterea ponderii acoperirii cu iluminat stradal a satului Onești” au avut de câștigat toți locuitorii satului. Reducerea numărului de accidente de circulație pe timpul nopții. Securitatea cetățenilor în perioada nocturna, asigurată datorita sistemului de iluminat public stradal reabilitat.</p> <p>Confortul de viață a crescut prin reabilitarea în mare măsură de calitatea iluminării.</p> <p>Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat public stradal este 42 %.</p> <p>Suprafața spațiilor publice din localitate, acoperită cu iluminat public stradal 100 %.</p> <p>Numărul de beneficiari finali al serviciului public este aproximativ 800 persoane, care locuiesc, care pleacă la muncă în alte localități cu transportul public, inclusiv persoanele, care locuiesc la oraș, iar în zilele de odihnă, vin la casele părintești.</p> <p>Importanța iluminării stradale este cu atât mai mare cu cât ponderea categoriilor de persoane vulnerabile din punct de vedere al siguranței în timpul deplasării reprezintă peste 50% din totalul populației: pensionari, persoane cu dizabilități și copii.</p> <p>Impactul social și economic este resimțit de către beneficiari direcți și indirecti: agenții economici și alte instituții din localitate (grădinița de copii, Oficiul medical, Oficiul Poștal, primăria, consiliul sâtesc, institutia de cultși agenti economici).</p>
--	---	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data:22.01.2025