

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: NS 21 17 GM23  
Denumire proiectului: **Lucrări de renovare extrioare la Grădinița de copii „Izvoaraș” din s. Cristești, r-nul Nisporeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Cristești, r-nul Nisporeni  
Beneficiar: Primăria s. Cristești, r-nul Nisporeni  
Bugetul proiectului: 421.267,54 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 421.041,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 - 081-NS2117-GM23  
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (IET) - 1 spațiu de joacă (foișoare) reabilitat.	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (IET) - 1 spațiu de joacă (foișoare) reabilitat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr.1/9 din 30.01.2025 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, 5. Vizita în teren 29.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- 1 Instituție publică reabilitată (IET) - 1 spațiu de joacă (foișoare) reabilitat.
- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate: 66 copii (43 - frecventează la moment, 23 - urmează să frecventeze), angajații (date incomplete, nu este specificat numărul de angajați)	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate: 66 copii (43 - frecventează la moment, 23 - urmează să frecventeze), angajații (date incomplete, nu este specificat numărul de angajați)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr.1/9 din 30.01.2025 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, 5. Vizita în teren 29.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 29.11.2024.	- Numărul de beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate: 66 copii (43 - frecventează la moment, 23 - urmează să frecventeze), angajații (date incomplete, nu este specificat numărul de angajați)

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unei plăcuțe informative pe teritoriul Grădiniței. - Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare, - Pentru întreținerea și salubritatea zonei este desemnat o persoană auxiliară din cadrul instituției remunerată în baza contractului individual de muncă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui muncitor auxiliar șin cadrul grădiniței pentru mentenanța și întreținerea teritoriului amenajat, inclusiv foisoarele;</p> <p>3. Exploatarea Foișoarelor conform standardelor tehnice stabilite în actul de predare-primire a lucrărilor.</p> <p>4. Inspectarea periodică, se va efectua o analiză vizuală a posibilelor lucrări de mentenanță atât pe durata garanției, cât și după expirarea acesteia.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Acest proiect va contribui la creșterea confortului și a calității activităților educaționale a 43 de copii și 14 angajați și la diminuarea situațiilor de risc, prevenirea incidentelor cauzate de o infrastructură defectuoasă.</p> <p>Renovarea pavilioanelor va permite desfășurarea activităților din cadrul programului conform curriculumui, în aceste terase deschise (pavilioane) pe timp ploios sau soare puternic se vor petrece activități de grup, unde copiii vor învăța să lucreze împreună, să comunice și să colaboreze, dezvoltându-le abilități sociale importante pentru viitor.</p> <p>Pavilioanele vor oferi un spațiu adaptat nevoilor educaționale și recreative ale copiilor, stimulând învățarea prin joc și activități educative. Un mediu bine amenajat va încuraja creativitatea și curiozitatea copiilor.</p>	<p>Amenajarea pavilioanelor are un impact direct asupra dezvoltării fizice, cognitive și sociale a 43 de copii din cadrul Grădiniței „Izvoraș”, sprijinind învățarea activă, jocul educativ și interacțiunile sănătoase într-un mediu sigur și stimulat. Prin crearea unui spațiu dedicat activităților fizice și educativ-recreative, copiii au oportunitatea să își dezvolte abilități motorii, coordonarea și abilități cognitive, toate esențiale pentru dezvoltarea lor armonioasă. Renovarea pavilioanelor crează un spațiu sigur, igienic și confortabil pentru copii, Acest lucru reduce riscurile de accidente și sprijină dezvoltarea sănătoasă a celor mici.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 29.11.2024