

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 21 474 GM23**
Denumire proiectului: **Renovarea blocurilor sanitare și a sălilor de servire a bucatelor finite, crearea condițiilor moderne pentru activitatea zilnică a copiilor și a angajaților din Grădinița de copii "Paradisul copilăriei" din s. Ignăței, r-nul Rezina**

Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Ignăței, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 363.528,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 356.400,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2023 084-RZ21474-GM23
Data transmiterii obiectului: 15.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (IET);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (IET);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/10 din 12.04.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita de monitorizare în teren, din data de 14.01.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (IET);
- Numărul de beneficiari direcți: 74 copii, 24 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 74 copii, 24 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 3/10 din 12.04.2024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate. 5. Vizita de monitorizare în teren, din data de 14.01.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din data de 14.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 74 copii, 24 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;</p>	<p>1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional.</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 2.0 mii lei, în proces de actualizare panou informativ conform recomandărilor cu ulterioara instalare;</p> <p>3. Reponsabil de mentenanța investiției este Primăria Ignăței, care a delegat gestiunea către „Paradisul copilăriei” din localitate.</p> <p>4. În perioada de sustenabilitate Grădinița în comun cu Primăria Ignăței a mai procurat: 3 mese de inox, frigider, tigaie electrică, plită cu rolă electrică, boiler de apă caldă și rece, periodic se procură produsele de igienă necesare ș.a.</p> <p>5. Blocurile sanitare dar și alte încăperi sunt igienizate de 3 ori pe zi și dispun de produse de igienă necesare pentru utilizatori.</p> <p>6. În perspectivă conform planurilor de sustenabilitate ale APL, grădinița urmează a fi eficientizată energetic și vor fi efectuate renovări interioare și dotări, urmînd să identifice fonduri pentru finanțarea prezentelor acțiuni și elaborarea proiectelor tehnice.</p>

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investiția creată este întreținută de către primărie și grădinița de copii. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 3. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2.0 mii lei;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Renovate blocurile sanitare și sălilor de servire a bucatelor finite, inclusiv dotări, Grădinița de copii „Paradisul copilăriei” din s. Ignăței, asigurând condițiile optime pentru activitatea zilnică a copiilor și a angajaților.	Prin renovarea blocurilor sanitare și a sălilor de servire a bucatelor la Grădinița „Paradisul copilăriei”, se asigură accesul copiilor la condiții sigure de alimentație și igienă, contribuind la un mediu sănătos și protejat pentru dezvoltarea lor zilnică. Aceste îmbunătățiri oferă atât copiilor, cât și angajaților, condiții optime pentru desfășurarea activităților educaționale și de îngrijire, garantând un standard ridicat de siguranță și confort.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 14.01.2025**