

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **GL 21 109 GM23**
 Denumire proiectului: **Dotarea Grădinițelor din comuna Camenca, raionul Glodeni cu mobilier și inventar de joacă**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Camenca, s. Brînzeni și s. Butești, com. Camenca, r-nul Glodeni
 Beneficiar: Primăria com. Camenca, r-nul Glodeni
 Bugetul proiectului: 389.400,75 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 389.400,75 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 096-GL21109-GM23
 Data transmiterii obiectului: 23.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 Instituții publice dotate (grădinițe de copii);	Produs	- 2 Instituții publice dotate (grădinițe de copii);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/5 din 19 aprilie 2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă cu privire la sustenabilitate, din 16.05.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- 2 Instituții publice dotate (grădinițe de copii);
- Numărul de beneficiari direcți: 80 copii, 24 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 80 copii, 24 angajați	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/5 din 19 aprilie 2024. 4. Vizita în teren. 5. Nota informativă cu privire la sustenabilitate, din 16.05.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 16.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 80 copii, 24 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Responsabil de mentenanța investiției este asigurată de Primăria Camenca în comun cu cele 2 grădinițe beneficiare; 4. Periodic este verificată funcționalitatea inventarului exterior de joacă instalat, inclusiv grădinițele amenajează noi facilități de agrement.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.9 mii lei; 2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie în comun cu grădinițele beneficiare. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează echiparea a două grădinițe de copii cu mobilier modern și inventar de joacă, asigurând un mediu mai atractiv și sigur pentru educația timpurie. Prin acest proiect, vor beneficia direct 80 de copii și 24 de angajați, care vor avea acces la condiții îmbunătățite de activitate și învățare.	Impactul social al proiectului este semnificativ, deoarece crearea facilităților de joacă în cele două grădinițe din comuna Camenca contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, oferindu-le un mediu stimulant și sigur pentru educație și dezvoltare.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 11.09.2024