

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 21 544 GM23**
Denumire proiectului: **Eficientizarea energetică a Centrului de dezvoltare a afacerilor locale Crihana Veche, r-nul Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Crihana Veche, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria s. Crihana Veche, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 417.378,70 lei
Suma finanțată din FNDRL: 409.510,79 lei
Data semnării contractului de finanțare: 24.08.2023 113-CH21544-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|--|----------|--|---|--|--|
| - 1 clădire publică, reabilitată (în incinta clădirii este amplasat Centrul de dezvoltare a afacerilor locale) | Produs | - 1 clădire publică, reabilitată (în incinta clădirii este amplasat Centrul de dezvoltare a afacerilor locale) | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/5 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL, nr. 252 din 05.07.2024. 5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post din 05.07.2024. | - 1 clădire publică, reabilitată (în incinta clădirii este amplasat Centrul de dezvoltare a afacerilor locale) |
| - Numărul de beneficiari direcți: 4526 locuitori, 100 angajați | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 4526 locuitori, 100 angajați | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/5 din 29.03.2024. 4. Nota informativă APL, nr. 252 din 05.07.2024. 5. Vizita în teren. | Vizita de monitorizare ex-post din 05.07.2024. | - Numărul de beneficiari direcți: 4526 locuitori, 100 angajați |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efectiv |
|---|---|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul; | 1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, este în proces de conceptualizare cu ulterioara instalare panoul informativ, 1050 lei; 3. Mentenanța Centrului de Dezvoltare a afacerilor este asigurată de către APL, care în acest scop a câștigat un proiect în valoare de 200 mii euro prin Programul „Eu4Moldova” având drept scop amenajarea terenului adiacent edificiului (amenajări, parcări, căi de acces pavate, înverzirea teritoriului și.a.) proiect în realizare ce se estimează a fi finalizat pe parcursul anului 2024. 4. APL este în proces de negociere cu potențialii rezidenți ai Centrului de Dezvoltare a afacerilor, având drept scop deschiderea a noi locuri de muncă și sporirea veniturilor din taxe în bugetul local, bani ce urmează a fi direcționați către dezvoltarea localității. 5. APL elaborează politicile la nivel local pentru inițierea funcționării Centrului de Dezvoltare a afacerilor. |

| | | |
|---|---|--|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | <ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1050 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de cca 200 mii euro; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | În proiect va fi instalat sistemul de încălzire la Centrul de dezvoltare a afacerilor locale Crihan Veche, pentru desfășurarea și asigurarea unei bune funcționări a activităților din cadrul instituției. Astfel viitorii investitori vor dispune de un mediu de muncă corespunzător în dezvoltarea afacerilor, în crearea locurilor de muncă și dezvoltarea localității. Inclusiv se va eficientiza energetic edificiul. | Eficientizare energetică a edificiului are un impact semnificativ, fiind o clădire cu 3 nivele, sistemul de încălzire nou generează economii semnificative la resursele energetice și asigură confortul termic necesar. Funcționarea Centrului de Dezvoltare a afacerilor urmează să sporească atractivitatea localității pentru mediul de afaceri, și să ofere oportunități pentru inițierea de noi afaceri pentru tineri. APL dezvoltă infrastructura aferentă edificiului. Potențialii rezidenți ai centrului vor debursa taxe în bugetul local și se vor deschide cel puțin 13 noi locuri de muncă. APL identifică noi fonduri pentru dezvoltarea obiectului investiției și funcționalitatea deplină a acestuia, fiind câștigat proiect de 200 mii euro, fonduri europene. |

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

APL elaborează politicile la nivel local pentru inițierea funcționării Centrului de Dezvoltare a afacerilor. Edificiul fiind în continuă dezvoltare, Primăria Crihan Veche va implementa proiect de dezvoltare a infrastructurii proximale edificiului.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 05.07.2024