

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 21 407 GM23**
 Denumire proiectului: **Școala modernă - visul tinerei generații**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Borogani, r-nul Leova
 Beneficiar: Primăria s. Borogani, r-nul Leova
 Bugetul proiectului: 239.940,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 239.940,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 15.08.2023 128-LV21407-GM23
 Data transmiterii obiectului: 15.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică dotată (Liceu Teoretic);	Produs	- 1 Instituție publică dotată (Liceu Teoretic);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 2/16 din 06.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 47-02/1-24 din 16.05.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- 1 Instituție publică dotată (Liceu Teoretic);
- Numărul de beneficiari direcți: 186 elevi, 18 angajați;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 186 elevi, 18 angajați;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 2/16 din 06.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 47-02/1-24 din 16.05.2024.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 186 elevi, 18 angajați;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Bunurile din cadrul proiectului au fost transmise în gestiune Liceului Teoretic „Grigore Vieru”. 4. Datorită dotarilor cu table interactive, elevii practică activități STEAM ce îi ajută a progresa la performanțele academice. 5. În perioada de sustenabilitate APL Borogani a mai dotat cu o tablă interactivă liceul, oferită de departamentul „Relații cu românii de pretutindeni”.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	1. Investiția creată este întreținută de către primărie și liceul din localitate. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul "Școala modernă - visul tinerei generații" vizează modernizarea liceului teoretic din localitate prin dotarea cu echipamente moderne, inclusiv table interactive, pentru a îmbunătăți calitatea educației. Beneficiarii direcți ai acestui proiect sunt 186 de elevi și 18 angajați, care vor avea acces la un mediu de învățare mai interactiv și eficient.	Creșterea accesului la o educație de calitate pentru elevi și în dezvoltarea competențelor digitale necesare din localitatea Borogani. Modernizarea infrastructurii școlare contribuie la reducerea disparităților educaționale, oferind elevilor din această instituție șanse egale cu cei din medii urbane sau școli mai bine dotate. De asemenea, proiectul sprijină integrarea tehnologiilor în predare, ceea ce poate stimula inovația și performanțele academice.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 06.06.2024