

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CL 23 389 GM23**
Denumire proiectului: **Reconstrucția și amenajarea aleii din parcul de pe str. Biruinței din or. Călărași**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: or. Călărași, r-nul Călărași
Beneficiar: Primăria or. Călărași, r-nul Călărași
Bugetul proiectului: 349.069,58 lei
Suma finanțată din FNDRL: 343.867,58 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 167-CL23389-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 400 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (2 licee, grădinița, școala primară), reconstruite;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 400 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (2 licee, grădinița, școala primară), reconstruite;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 07/08 din 29.08.2024. 4. Nota informativă APL Calarasi, cu acțiuni de durabilitate. 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 400 m.p de cale de acces pietonală către instituțiile de menire socio-culturală (2 licee, grădinița, școala primară), reconstruite;
- Numărul de beneficiari direcți: 240 copii, 1762 elevi, din cei 16042 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 240 copii, 1762 elevi, din cei 16042 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 07/08 din 29.08.2024. 4. Nota informativă APL Calarasi, cu acțiuni de durabilitate. 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 240 copii, 1762 elevi, din cei 16042 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Primăria a încheiat un contract de prestare servicii cu Gospodăria Comunal Locativă care asigură curățirea spațiilor verzi și întreținerea parcurilor și străzilor și a desemnat persoana responsabilă de asigurarea integrității bunului. Specialistul în gospodărie comunală și drumuri are grijă de gospodărirea orașului și anume lucrări zilnice de măturarea aleilor, colectarea gunoului, asigurarea iluminatului și plantarea diferitor arbori și arbuști, flori pe timpul verii, cosirea ierburii, colectarea frunzelor Beneficiarul a montat stilpi și baterii solare pentru a asigura eficientizarea energetica a parcului, astfel creind economii la consumul de energie electrica dar și a crescut securitatea pe timp de noapte pentru locuitorii orașului Calarasi.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>După finalizarea proiectului de modernizarea a parcului, lucrările vor fi luate la balanța primăriei. Anual primăria alocă resurse financiare pentru întreținerea și îngrijirea spațiilor verzi din orașul Călărași, iar acest parc intră în această sumă alocată. Anual parcul este îngrijit de Gospodăria Comunal Locativ Călărași prin strângerea gunoiului și cosirea ierbii. După finalizarea proiectului va fi elaborat un plan de durabilitate pe următorii 3 ani care vor fi aprobat prin Decizia Consiliului Orășenesc, unde se va prevedea amenajări florale pentru anul viitor.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 3500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 10 000 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională, planificate deja alte 800 000 lei pentru extinderea zonei de scuar prin dezvoltarea infrastructurii, creșterea atractivității, condiții mai bune de trai și odihnă. 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>O zona de agrement amenajată cu suprafața totală de: - 4000 m2 de zona verde reabilitată, - 400 m2 de pavaj montat; -6 bănci și 6 urne montate; -6 stâlpi pentru iluminare stradală instalați, de care vor beneficia toți cei 10400 de cetățeni ai orașului Călărași,</p>	<p>Reconstrucția și amenajarea aleii din parcul de pe strada Biruinței, a creat un spațiu plăcut și sigur pentru odihnă și recreere în oraș. Tinerii sunt cei mai prezenți în aceste locuri, elevii, mamele cu copii, fiind o zonă în centrul orașului care oferă un spațiu cu aer curat și condiții pentru recreere. Un astfel de spațiu amenajat crește încrederea cetățenilor în administrația publică, crește moralul și reduce migrația urbană. Deoarece în apropierea scuarului sunt mai mulți agenți economici, aceștia beneficiază de un flux de oameni mai mare care merg spre scuar pentru relaxare. Fiecare cetățean indiferent de dificultatea de deplasare poate avea acces la scuarul reabilitat. Trotuarele sunt destul de largi pentru activități pentru copii, trotinete, biciclete. Deoarece lângă scuar staționează autobuzele școlare, elevii își pot petrece timpul de așteptare într-un loc amenajat, dotat, ceea ce oferă o stare de siguranță și respect. În rezultatul modernizării parcului, tinerii și copiii, mamele cu copii mici au un spațiu de interacțiune, comunicare, odihnă și dezvoltare armonioasă. Parcul face acces la instituții de educație, biserica, acces la Casa de Cultură Raională Călărași, instituții publice, blocuri locative, agenți economici. Amenajarea de trotuare, bănci, urne, iluminat, oferă siguranță și spațiu de odihnă și interacțiune pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pensioneri, inclusiv 770 de elevi de la Liceu "Vasile Alexandri", 240 grădinița Guguța, 550 elevi L.T Mihai Sadoveanu, Școala primară – 442 elevi, dar și 4488 cetățeni din zona centrală a orașului care locuiesc în blocurile locative din vecinătatea parcului.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.12.2024