

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 23 57 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția trotuarului - cale pietonală de acces către gimnaziul Boghiceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Boghiceni, r-nul Hincești
Beneficiar: Primăria s. Boghiceni, r-nul Hincești
Bugetul proiectului: 420.217,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 416.400,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 16.08.2023 182-HN23057-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale pietonală de acces către instituția de menire socio-culturală (gimnaziu), cu lungimea de 450 m și lățimea de 1,20 m, construită	Produs	- 1 cale pietonală de acces către instituția de menire socio-culturală (gimnaziu), cu lungimea de 450 m și lățimea de 1,20 m, construită	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale bunuri formate ; 4. Raport anual APL din data de 20.03.2025. 5. Nota informativa APL cu actiuni de durabilitate din data de 20.03.2025. 6. Plan de durabilitate din data de 15.03.2024 7. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025	- 1 cale pietonală de acces către instituția de menire socio-culturală (gimnaziu), cu lungimea de 450 m și lățimea de 1,20 m, construită
- Numărul de beneficiari direcți: 126 elevi și 28 angajați din cei 2680 locuitori	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 126 elevi și 28 angajați din cei 2680 locuitori	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale bunuri formate ; 4. Raport anual APL din data de 20.03.2025. 5. Nota informativa APL cu actiuni de durabilitate din data de 20.03.2025. 6. Plan de durabilitate din data de 15.03.2024 7. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 21.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 126 elevi și 28 angajați din cei 2680 locuitori

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, beneficiarul final, va lua la balanta acest bun creat și îl va gestiona prin acțiuni dezvoltate conform unui Plan de durabilitate, în baza caruia va raporta anual despre acțiunile realizate de către APL.</p> <p>În Planul de acțiuni vor fi prevazute angajamente asumate de către beneficiar precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigurarea accesibilității tuturor locuitorilor la bunul creat; - asigurarea de către primărie a efectuării la necesitate a lucrărilor de reparatie și intretinere a trotuarului; -planificarea resurselor financiare în bugetul local pentru asigurarea durabilității proiectului de constructie a trotuarului; 	<p>Trotuarul construit a fost luat la balanta primăriei Boghiceni, cu suma de 416400,00 lei, în baza facturii EAC 000 885104 din 27.11.2023, pe instituția "Gospodărie comunală și amenajare", fiind întocmit Actul de formare a costurilor investiționale.</p> <p>La data de 15.03.2024, prin Decizia nr.02/02 Consiliul local Boghiceni a aprobat Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului "Construcția trotuarului – cale pietonală de acces către Gimnaziul Boghiceni".</p> <p>Primăria Boghiceni asigură evidența integrității bunului format și utilizarea conform destinației, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe.</p> <p>A fost întocmit Dosarul proiectului în care se conțin documentele aferente acestuia și pot fi puse la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control.</p> <p>Este instalată plăcuța informativă, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016. Anual, în bugetul local sunt plănuite mijloace financiare (30000,00 lei) pentru activități de întreținere și reparație a trotuarului.</p> <p>Pe parcursul anului 2024, de către primăria Boghiceni, au fost efectuate lucrări de înălțare a terenului adiacent trotuarului până la nivelul bordurii, ceea ce asigură durabilitatea trotuarului. De-a lungul trotuarului, au fost instalate tomberoane și scaune pentru odihna pietonilor cu nevoi speciale, dar și pentru cei care doresc să socializeze unii cu alții.</p> <p>Primăvara, și pe durata întregului an, după ploii abundente, se organizează activități de curățare a nămolului de pe marginea străzii aferente trotuarului, cu participarea voluntară a locuitorilor satului.</p> <p>Primăria Boghiceni intenționează să dezvolte proiectul prin identificarea (accesarea de noi fonduri) surselor financiare pentru construcția trotuarului aferent întregii străzi centrale a localității.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30000 lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația va desemna un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Îmbunătățirea condițiilor circulației pietonale către gimnaziu.</p> <p>Asigurarea unui spațiu prietenos persoanelor cu nevoi speciale și a tuturor locuitorilor;</p> <p>Îmbunătățirea circulației rutiere;</p> <p>Creșterea eficienței serviciilor de intervenție în caz de forță majoră;</p> <p>Aspect modernizat al localității în zona gimnaziului;</p>	<p>Prin implementarea acestui proiect, sunt asigurate condiții confortabile și sigure pentru pietonii care merg nu doar spre/de la școală, dar și pentru toți locuitorii satului, care au de traversat această porțiune de drum când se deplasează către obiectele de menire social-culturală. Nu în ultimul rând, trotuarul oferă un aspect modernizat al localității în zona gimnaziului. Crește încrederea locuitorilor satului în propriile forte, acțiuni prin implicare și mobilizare.</p> <p>Impactul social și economic resimțit de către beneficiarii direcți și indirecti ai proiectului constă în faptul că este asigurat accesul pietonal, în condiții de siguranță și confort, către gimnaziu pentru elevi, profesori, personal tehnic, părinți și pentru toți locuitorii comunității. Este redus riscul de producere a accidentelor rutiere, iar părinții sunt liniștiți pentru siguranța copiilor la trafic către/de la școală. Centrul localității a căpătat un aspect modernizat și este mai atractiv pentru locuitori. Odată cu implementarea proiectului, a fost adăugat încă un serviciu de calitate pentru comunitate, dat fiind faptul că au fost luate în considerație nevoile cetățeanului – principalul beneficiar al serviciilor publice. Proiectul contribuie la construirea unui sat european autentic prin creșterea calității vieții populației din localitate.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

În rezultatul implementării proiectului, satul Boghiceni are o infrastructură îmbunătățită prin trotuarul construit ca și cale de acces către gimnaziul Boghiceni, cu posibilitatea extinderii acestuia pe perimetrul întregii străzi centrale a localității. Este asigurat accesul pietonal, în condiții de siguranță și confort, către gimnaziu pentru elevi, profesori, personal tehnic, părinți și pentru toți locuitorii comunității. Este redus riscul de producere a accidentelor rutiere, iar părinții sunt liniștiți pentru siguranța copiilor la trafic către/de la școală. Centrul localității a căpătat un aspect modernizat și este mai atractiv pentru locuitori. Numărul beneficiarilor de cale pietonală de acces construită sunt 2350 (datele ultimului recensământ al populației din anul 2024), dintre care 126 elevi ai gimnaziului (inclusiv 2 copii cu dizabilități), 28 persoane: cadre didactice și personal tehnic.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 21.03.2025